

平成23年5月16日  
国土交通省

## 応急仮設住宅の完成見通し等について

### ○岩手県

(3月31日時点での必要戸数18,000戸)

必要戸数の見直しを実施済み。必要戸数14,000戸について、7月前半までに完成の見通し。

	5月末迄	6月前半	6月後半	7月前半	7月後半	8月前半
発注見通し	13,647戸	14,000戸	—	—	—	—
完成見通し	9,680戸	10,563戸	12,447戸	14,000戸	—	—

### ○宮城県

(4月1日時点での必要戸数30,000戸)

現在、県において必要戸数の再調査を実施しており、必要戸数は縮減される見込み。今週中を目途に必要戸数の見直しを終え、8月前半までの完成を目指す。

	5月末迄	6月前半	6月後半	7月前半	7月後半	8月前半
発注見通し	再調査の結果を踏まえて調整					
完成見通し	11,013戸	再調査の結果を踏まえて調整				

### ○福島県

(4月14日時点での必要戸数24,000戸)

現時点で市町村からの要請は約15,200戸であり、8月前半までに完成の見通し。今後、市町村から追加の要請があった場合、逐次発注し、早期完成を目指す。

	5月末迄	6月前半	6月後半	7月前半	7月後半	8月前半
発注見通し	11,543戸	12,655戸	14,000戸	15,200戸	—	—
完成見通し	9,319戸	10,431戸	11,543戸	12,655戸	14,000戸	15,200戸

○茨城県

必要戸数10戸について、5月前半に既に完成。

○栃木県

必要戸数20戸について、5月前半に既に完成。

○千葉県

必要戸数230戸について、既に発注し、5月中旬までに完成の見通し。

○長野県

必要戸数55戸について、既に発注し、6月後半までに完成の見通し。