

平成20年岩手・宮城内陸地震 河道閉塞(天然ダム)箇所における 直轄砂防災害関連緊急工事に関する状況報告(第18報)

河道閉塞(天然ダム)について、引き続き直轄砂防災害関連緊急事業により、地域住民の安全、安心確保のため工事を実施中です。

磐井川 市野々原地区

- ・仮排水路断面拡大掘削作業を完了、13時より通水
- ・明日(6日)は仮排水路断面整形を実施予定

磐井川 産女川地区

- ・明日(6日)は除石掘削・運搬を継続予定

迫川 浅布地区、小川原地区

- ・明日(6日)は水路用大型土のう据え付け継続予定

迫川 温湯地区

- ・立木伐採、コルゲート6条設置
- ・明日(6日)は工事用道路造成継続予定

迫川 湯ノ倉温泉地区

- ・9時よりポンプ1台を設置し排水作業を実施
- ・明日(6日)は更にポンプ7台の設置を完了させ合計8台で排水が可能となる見込み。

三迫川 沼倉地区

- ・明日(6日)は工事用道路造成継続予定。

	岩手県		宮城県				
	いちののほら 【市々々原地区】(磐井川)	うぶすめがわ 【産女川地区】(磐井川)	あざぶ 【浅布地区】(迫川)	おがわら 【小川原地区】(迫川)	ぬるゆ 【温湯地区】(迫川)	ゆのくらおんせん 【湯ノ倉温泉地区】(迫川)	ぬまくら 【沼倉地区】(三迫川)
	平成20年6月14日8時43分地震発生		平成20年6月14日8時43分地震発生				
6月14日(土) 6月15日(日)	現地調査(ヘリなどによる被災状況調査)		現地調査(ヘリなどによる被災状況調査)				
6月16日(月) (3日目)	事業採択(16日)	岩手・宮城両県知事からの強い要望を受け、国土交通省が事業区域外ではあるが、直轄砂防災害関連緊急事業に着手。	事業採択(16日)	事業採択(16日)	岩手・宮城両県知事からの強い要望を受け、国土交通省が事業区域外ではあるが、直轄砂防災害関連緊急事業に着手。		
6月17日(火) (4日目)	工事着手(17日)		工事着手(17日)	工事着手(17日)			
6月18日(水) (5日目)	(18日より24時間工事開始)		通行止めなどにより、水路掘削用の重機搬入が遅				
6月19日(木) (6日目)	排水ポンプ稼働開始(19日)		(19日より24時間工事開始)	(19日より24時間工事開始)			
6月20日(金) (7日目)	水路掘削		水路掘削 排水ポンプ設置				
6月21日(土) (8日目)	仮排水路通水(21日12:30)	事業採択(21日)	既設用水路を利用した排水開始(22日9:00)	水路掘削(硬岩掘削のため難航)	事業採択(21日)		事業採択(21日)
6月22日(日) (8日目)	仮水路拡幅掘削のため停止	現地調査	仮排水路通水(25日12:20)	水路掘削(硬岩掘削のため難航)	現地調査		現地調査
6月23日(月) (9日目)		工事着手(25日)		仮排水路進捗率100%			
6月24日(火) (10日目)						事業採択(24日)	
6月25日(水) (11日目)					現地調査		
6月26日(木) (12日目)	(26日をもって24時間工事終了)			排水路ポンプ通水(26日15:00)	工事着手(27日)		
6月27日(金) (13日目)			(27日をもって24時間工事終了)	仮排水路通水(27日19:30)	工事着手(27日)		
6月28日(土) (14日目)							
6月29日(日) (15日目)							
6月30日(月) (16日目)							
7月1日(火) (17日目)	5日現在 仮排水路断面拡大のための掘削作業完了	5日現在 【瑞山砂防えん堤】 工事用道路完成 落石防護柵設置 土捨場整地作業 【竜ノ口砂防えん堤】 ワイヤーセンサー・雨量計設置作業(上流7km) 瀬替えのための仮締切作業 除石掘削・運搬	5日現在 ・倒木及び樹木処理完了 ・仮排水路法面保護用大型土のう1,200袋製作・設置済 ・仮排水路通水中 ・場内残土処理完了 ・水路用大型土のう追加製作、据付け完了	5日現在 ・倒木及び樹木処理完了 ・仮排水路法面保護用大型土のう2,000袋製作・設置済 ・水路用大型土のう追加製作、据付け完了 ・完了、据付開始 ・国道398号土砂撤去完了	5日現在 ・河道内調査・測量 ・土石流センサー設置完了 ・林道拡幅完了 ・工事用道路施工 ・BH4台他稼働 ・遠隔BH1台待機 ・ku-SAT接続完了 ・コルゲート6条設置	5日現在 ・工事用道路伐採 ・ポンプ等資機材搬入完了 ・ヘリポート用地伐採及び集木完了 ・天然ダムへの進入路完了 ・重機組立完了 ・ポンプ運搬用さく道完了	5日現在 ・河道外倒木処理 ・工事用道路造成
7月2日(水) (18日目)						ポンプ排水1台開始(5日9:00)	
7月3日(木) (19日目)							
7月4日(金) (20日目)							
7月5日(金) (21日目)	仮排水路拡大断面で通水(5日13:00)						
【明日(7月6日)の工事予定】	仮排水路断面整形	【瑞山砂防えん堤】 伐採作業 【竜ノ口砂防えん堤】 除石掘削・運搬 ワイヤーセンサー・雨量計 通信回線確認作業(上流7km、3km)	仮排水路通水中	仮排水路通水中 場内残土処理、倒木集積 水路用大型土のう製作、据付け	工事用道路継続	工事用道路伐採 発電機分電盤配線継続 ポンプ排水1台継続(24時間) 排水中1台の他、7台設置	河道外倒木処理 工事用道路造成