## 再評価結果(平成16年度事業継続箇所)

担 当 課:都市・地域整備局街路課 担当課長名:斉藤 親

事業名 事業 連続立体 事業 」」とでもなる。 ! J R 土讃線連続立体交差事業 区分 交差事業 主体 高知県 起終点「自:高知県高知市比島町二丁首 延長 至:高知県高知市福井東町 4 . 1 本事業は、高知駅付近(4.1km)を連続立体交差化することで11箇所の踏切を除却し、 都市交通の円滑化と安全を確保するとともに、鉄道により分断されている南北市街地の一体的で均衡の とれた発展を図るものである。 H 7 年度都市計画決定 H8年度用地着手 H9年度丁事着手 H 6 年度事業化 全体事業費 460億円 事業進捗率 73% |供用済延長 km 踏切交通遮断量 178,700 台時 / 日 基準年」 費用便益 B/C <u>総費用」</u> (残事業)/(事業全体) 総便益\_」 (残事業)/(事業全体) (事業全体) 2 . 1 平成15年度 分析結果 114 / 498 億円 1,049 / 1,049 億円 業 費:114/498億円 徒行時間短縮便益:854/854億円 (残事業) 9.1 維持管理費: 億円 走行費用減少便益:132/132億円 |交通事故減少便益: 63/ 63億円| 事業の効果等 ・円滑なモビリティーの確保(現道における踏切遮断交通量10,000台時/日以上の踏切道の除却効果) ・都市の再生(市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携効果) 関係する地方公共団体等の意見 本事業による高知駅周辺の交通混雑の緩和や新たな都市拠点の創出には期待が大きく、地元経済団体 や産業関連団体により構成される高知駅周辺都市整備促進期成会より度々整備促進の要望を受けている。 事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等 -体的に施行する土地区画整理事業や関連街路事業の進捗により、徐々に基盤整備は進んでいるもの 、踏切道を含めた周辺地域の渋滞緩和には至っていない。 事業の進捗状況、残事業の内容等\_\_ ·部において用地交渉が難航し、仮線工事及び高架橋本体工事の着手に時間を要している。 事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等 平成16年度内に用地買収を完了し、全区間で高架橋本体工事に着手することにより、平成19年度 の高架切替を目指す。 施設の構造や工法の変更等 新しい高知駅舎については、景観検討委員会の提案に従い、拠点街区のシンボルとなり、乗り継ぎ等 交通結節機能の強化や利便性向上のため大架構(大屋根)の整備を行う。 ! 事業継続 対応方針 対応方針決定の理由 以上のとおり、事業の必要性、重要性は不変であり、早期の事業完成に努める必要がある 事業概要図 JR**土讃線連続立体交差事業 L=4**.1km 薊野塚ノ原線 橋通 高知駅 高知駅山ノ端線 円行寺口! 凡例 供用中 江ノロ川 事業中 線や町 高知駅周辺土地区画整理 事業区間 踏切 (Q) 0 国道32号 国道33号

総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。