

## 平成20年岩手・宮城内陸地震 天然ダム(河道閉塞)箇所における 直轄砂防災害関連緊急工事に関する状況報告

天然ダム(河道閉塞)について、引き続き直轄砂防災害関連緊急事業により、地域住民の安全、安心確保のため工事を実施中です。

降雨による落石等の危険性を考慮し、本日の作業を中止した箇所  
3箇所

(磐井川：産女川地区、迫川：浅布地区、三迫川：沼倉地区)

磐井川 市野々原地区

- ・断面拡大のための掘削作業を継続

磐井川 産女川地区

- ・明日(1日)は瑞山砂防えん堤において工事用道路造成等を継続。  
竜の口砂防えん堤において仮排水路の掘削等を実施。

迫川 小川原地区

- ・本日(30日)安全確認後11:50分より作業再開。
- ・明日(1日)掘削残土の処理等を継続予定。

迫川 温湯地区

- ・本日(30日)安全確認後11:50分より作業再開。
- ・明日(1日)は河床内の工事用道路に着手予定。

迫川 湯ノ倉温泉地区

- ・本日(30日)安全確認後11:50分より作業再開。
- ・明日(1日)は進入路の造成及び、排水ポンプ(高揚程2台  
0.5m<sup>3</sup>/s~1.0m<sup>3</sup>/s級)の搬入準備等を継続予定。

	岩手県		宮城県				
	いちののはら 【市野々原地区】(磐井川)	うぶすめがわ 【産女川地区】(磐井川)	あざぶ 【浅布地区】(迫川)	おがわら 【小川原地区】(迫川)	ぬるゆ 【温湯地区】(迫川)	ゆのくろおんせん 【湯ノ倉温泉地区】(迫川)	ぬまくら 【沼倉地区】(三迫川)
	平成20年6月14日8時43分地震発生		平成20年6月14日8時43分地震発生				
6月14日(土) 6月15日(日)	現地調査(ヘリなどによる被災状況調査)		現地調査(ヘリなどによる被災状況調査)				
6月16日(月) (3日目)	事業採択(16日)	岩手・宮城両県知事からの強い要望を受け、国土交通省が事業区域外ではあるが、直轄砂防災害関連緊急事業に着手。	事業採択(16日)	事業採択(16日)	岩手・宮城両県知事からの強い要望を受け、国土交通省が事業区域外ではあるが、直轄砂防災害関連緊急事業に着手。		
6月17日(火) (4日目)	工事着手(17日)		工事着手(17日)	工事着手(17日)			
6月18日(水) (5日目)	(18日より24時間工事開始)		通行止めなどにより、水路掘削用の重機搬入が遅延。				
6月19日(木) (6日目)	排水ポンプ稼働開始(19日)		水路掘削排水ポンプ設置	(19日より24時間工事開始)			
6月20日(金) (7日目)	水路掘削						
6月21日(土) (8日目)	仮排水路通水(21日12:30)	事業採択(21日)	水路掘削(硬岩掘削のため難航)		事業採択(21日)		
6月22日(日) (8日目)	仮水路拡幅掘削のため停止	現地調査	既設用水路を利用した排水開始(22日9:00)	水路掘削(硬岩掘削のため難航)	現地調査		
6月23日(月) (9日目)							
6月24日(火) (10日目)						事業採択(24日)	
6月25日(水) (11日目)		工事着手(25日)	仮排水路通水(25日12:20)	仮排水路進捗率100%		現地調査	施工計画立案中
6月26日(木) (12日目)	(26日をもって24時間工事終了)						
6月27日(金) (13日目)			(27日をもって24時間工事終了)		工事着手(27日)	工事着手(27日)	
6月28日(土) (14日目)		29日16時:降雨により中止		29日13時:降雨により中止	29日13時:降雨により中止	29日13時:降雨により中止	
6月29日(日) (15日目)	30日現在 仮排水路断面拡大のための掘削作業継続(左岸田園部完了)	30日現在 【瑞山砂防えん堤】 ・降雨により作業中止 【竜ノ口砂防えん堤】 ・降雨により作業中止 ・ワイヤーセンサー・雨量計設置作業(上流7km)	30日現在 ・降雨により作業中止	30日現在 ヘリにより現地調査を行い、現場の安全を確認後11時50分作業再開 ・倒木及び樹木処理完了 ・仮排水路法面保護用大型土のう2,000袋製作・設置済 ・国道398号土砂撤去	30日現在 ヘリにより現地調査を行い、現場の安全を確認後11時50分作業再開 ・河道内調査・測量 ・林道拡幅完了 ・工事用道路施工 ・BH4台他稼働 ・遠隔BH1台待機	30日現在 ヘリにより現地調査を行い、現場の安全を確認後11時50分作業再開 ・工事用道路伐採 ・高揚程ポンプ搬入準備(2台:0.5~1.0m3/s) ・ヘリポート用地伐採及び集木 ・進入路(既設林道)補修 ・重機組立	20日13時:降雨により中止 30日現在 ・降雨により作業中止
6月30日(月) (16日目)							
【明日(7月1日)の工事予定】	仮排水路断面拡大のための掘削作業継続	【瑞山砂防えん堤】 工事用道路造成 落石防護柵設置 土捨場整地作業 【竜ノ口砂防えん堤】 除石掘削・運搬 仮排水路の掘削 瀬替えのための仮締切作業	仮排水路通水中 場内残土処理	仮排水路通水中 場内残土処理、倒木集積 国道398号土砂撤去継続	現地調査 土石流センサー設置継続 工事用道路継続	工事用道路伐採 崩落箇所倒木処理 ポンプ搬入準備2台 重機組立	現地調査 土石流センサー設置準備 施工計画立案予定 進入路造成
安全確認後 工事再開	安全確認後 工事再開	安全確認後 工事再開	安全確認後 工事再開				安全確認後 工事再開