

平成20年岩手・宮城内陸地震 河道閉塞(天然ダム)箇所における 直轄砂防災害関連緊急工事に関する状況報告(第23報)

河道閉塞(天然ダム)について、引き続き直轄砂防災害関連緊急事業により、地域住民の安全、安心確保のため工事を実施中です。

磐井川 市野々原地区

- ・明日(19日)は、仮排水路監視・点検予定

磐井川 産女川地区

- ・本日は、落石点検・対策完了
- ・明日(19日)は、重機・遠隔機械メンテナンス

迫川 浅布地区

- ・明日(19日)は、7/12降雨に伴う被災箇所調査・復旧予定

迫川 小川原地区

- ・明日(19日)は、7/12降雨に伴う被災箇所調査・復旧予定

迫川 温湯地区

- ・明日(19日)は、7/12降雨に伴う被災箇所調査・復旧予定

迫川 湯ノ倉温泉地区

- ・ポンプ16台で排水を実施
- ・明日(19日)は、ポンプ排水を継続、工事用道路路盤整備を継続実施予定

迫川 湯浜地区

- ・明日(19日)は、河道閉塞目視監視及び進入路現地調査予定

三迫川 沼倉地区

- ・明日(19日)は、工事用道路造成を実施予定

対策の実施状況については、状況の変化に応じて公表して参ります。
なお、東北地方整備局の取り組みについては適宜
<http://www.thr.mlit.go.jp/>に公表しておりますのでご参照下さい

	岩手県		宮城県					
	いちのほら 【市野々原地区】(磐井川)	うぶすめがわ 【産女川地区】(磐井川)	あさぶ 【浅布地区】(迫川)	おがわら 【小川原地区】(迫川)	ぬるゆ 【温湯地区】(迫川)	ゆの(らおんせん) 【湯ノ倉温泉地区】(迫川)	ゆばま 【湯浜地区】(迫川)	ぬま(ら 【沼倉地区】(三迫川)
	平成20年6月14日8時43分地震発生		平成20年6月14日8時43分地震発生					
6月14日(土) 6月15日(日)	現地調査(ヘリなどによる被災状況調査)		現地調査(ヘリなどによる被災状況調査)					
6月16日(月) (3日目)	事業採択(16日)	岩手・宮城両県知事からの強い要望を受け、国土交通省が事業区域外ではあるが、直轄砂防災害関連緊急事業に着手。	事業採択(16日)	事業採択(16日)	岩手・宮城両県知事からの強い要望を受け、国土交通省が事業区域外ではあるが、直轄砂防災害関連緊急事業に着手。			
6月17日(火) (4日目)	工事着手(17日)		工事着手(17日)	工事着手(17日)				
6月18日(水) (5日目)	(18日より24時間工事開始)		通行止めなどにより、水路掘削用の重機搬入が遅延。					
6月19日(木) (6日目)	排水ポンプ稼働開始(19日)		(19日より24時間工事開始)	(19日より24時間工事開始)				
6月20日(金) (7日目)	水路掘削		水路掘削 排水ポンプ設置					
6月21日(土) (8日目)	仮排水路通水(21日12:30)	事業採択(21日)	既設用水路を利用した排水開始(22日9:00)	水路掘削(硬岩掘削のため難航)	事業採択(21日)			事業採択(21日)
6月22日(日) (8日目)	仮水路拡幅掘削のため停止	現地調査	仮排水路通水(25日12:20)	水路掘削(硬岩掘削のため難航)	現地調査			現地調査
6月23日(月) (9日目)								
6月24日(火) (10日目)								
6月25日(水) (11日目)		工事着手(25日)						
6月26日(木) (12日目)	(26日をもって24時間工事終了)		(27日をもって24時間工事終了)	排水路ポンプ通水(26日15:00)	仮排水路進捗率100%			
6月27日(金) (13日目)				仮排水路通水(27日19:30)				
6月28日(土) (14日目)					工事着手(27日)			
6月29日(日) (15日目)								
6月30日(月) (16日目)								
7月1日(火) (17日目)								
7月2日(水) (18日目)								
7月3日(木) (19日目)								
7月4日(金) (20日目)								
7月5日(土) (21日目)	仮排水路断面拡大作業終了通水開始(5日13:00)							
7月6日(日) (22日目)								
7月7日(月) (23日目)								
7月8日(火) (24日目)								
7月9日(水) (25日目)								
7月10日(木) (26日目)								
7月11日(金) (27日目)								
7月12日(土) (28日目)								
7月13日(日) (29日目)								
7月14日(月) (30日目)								
7月15日(火) (31日目)		18日現在 ・落石点検 対策(防護柵)完了 (瑞山えん堤・滝ノ口えん堤間林)	18日現在 ・7/12降雨に伴う被災箇所調査復旧	18日現在 ・7/12降雨に伴う被災箇所調査復旧	18日現在 ・7/12降雨に伴う被災箇所調査復旧	18日現在 ・ポンプ16台による排水を継続	18日現在 ・河道閉塞(天然ダム)目視監視	18日現在 ・工用道路造成
7月16日(水) (32日目)								
7月17日(木) (33日目)								
7月18日(金) (34日目)								
[明日(7月19日)の工事予定]	仮排水路監視・点検継続	重機・遠隔機械メンテナンス 【瑞山砂防えん堤】 【横森砂防えん堤】 【滝ノ口砂防えん堤】	被災箇所調査復旧継続	被災箇所調査復旧継続	被災箇所調査復旧継続	ポンプ排水継続 工用道路路盤造成継続 河床現況測量	天然ダム目視監視 進入路現地調査	工用道路造成 倒木処理 転石破壊