


笹子トンネル(下り線)の 工事進捗状況

笹子トンネル(下り線)の工事進捗状況

- 笹子トンネル（上り線）天井板落下事故に伴う通行止めの影響が広範囲に及んでいることを踏まえ、下り線の安全性を確保したうえで早期に交通を確保するため、12月9日より下り線の天井板の撤去工事を開始。
- これにより、下り線を用いた対面通行による上下車線の確保を目指す。

○対策内容	笹子トンネル（下り線）天井板撤去工事（9日～）：約4.4km
○通行方法	下り線を用いた対面通行により上下車線を確保
○開通時期	年内を目標に開通



笹子トンネル(下り線)の工事進捗状況

開通の目途

■ 12月9日より準備作業を開始、年内の開通を目途に復旧工事を進めると共に
開通に向けて関係機関と協議中


■ 天井板撤去作業状況 1,611m※/4,414m(36%)完了

■ 設備関係工事(換気設備、トンネル照明設備等)着手

【12月20日13時現在、※トンネル外へ搬出された天井板延長】




進捗状況



笹子トンネル(下り線)の工事進捗状況

■大型自走式台車を用いた天井板撤去作業



大型自走式台車