再評価結果(平成16年度事業継続箇所)

担 当 課:道路局国道·防災課

担当課長名:中島 威夫

事業名 事業 事業 <u>高遠バ</u>イパス 一般国道152号 区分 一般国道 主体 長野県 起終点 自:長野県上伊那郡高遠町中村 延長 至:長野県上伊那郡高遠町勝間 7.6km -般国道152号は、長野県上田市から静岡県浜松市に至る延長約256kmの幹線道路であり、桜 の名所高遠城址公園へ通ずる観光道路でもある。高遠バイパスは、高遠地区内の線形不良を改良し、交 通渋滞の緩和を目的とした延長7. 6kmの2車線道路である。 S54年度事業化 都市計画決定 なし S54年度用地着手 S54年度工事着手 約111億円 事業進捗率 89% 供用済延長 全体事業費 5. 9 km 計画交通量 5,000 台/日 B/C : 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 は (残事業)/(事業全体) 費用対効果 基準年 分析結果 13 / 29 億円 4 7 / 47 億円 **(事 業 費:11 / 27億円** (走行時間短縮便益:43/43億円) (事業全体) 平成15年 1. 6 走行費用減少便益: 4/ 4億円 (残事業) 3.6 維持管理費: 2/2億円 |交通事故減少便益 : 0/ 0億円 事業の効果等 ・個性ある地域の形成(主要な観光地へのアクセス向上が期待される) ・安全な生活環境の確保(自動車交通量1000台/12h以上かつ歩行者100人/日以上で歩道未整備区間に 歩道が設置される) 他3項目に該当(定量的評価項目を除く) 関係する地方公共団体等の意見 高遠町を含む関係2市4町の首長で構成する国道152号整備促進期成同盟会よりバイパスの早期完 成の要望(平成15年10月30日)を受けている。 事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等 高遠大橋を含む終点側3kmが開通したことにより、西高遠地区の渋滞がかなり緩和された。 事業の進捗状況、残事業の内容等 現在までに5.9kmが供用済み。 事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等 平成17年度までに高藤城址に通じる町道との交差点までが開通予定である。その後の1 k m弱の工 事を進め早期供用を目指す。 施設の構造や工法の変更等 縦断計画を見直し、土留め構造物を小規模化を図ることによりコスト縮減を図っている 対応方針 事業継続 対応方針決定の理由 以上の状況を勘案すれば、残区間を整備することにより、当初の目的が達成されると考えられる。 事業概要図 高遠バイパス L=7.6km 開通済 L=3,360m 開通済 L=2.540m 長谷村 H17開通予定 L=760m おおしかむら大鹿村 (152) 至 茅野市 152 たかとまま 新 (町)的場公園制 拿 和 湖 (一) 蘇漿加 藤沢川1号橋 樋ヶ沢橋 供用中 至 伊那市 藤沢大橋

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 ※事業全体の費用便益は、既供用区間を除く区間を対象とした費用便益分析を行っている。