

応急仮設住宅の発注計画について

- 住宅生産団体連合会は5月6日までに30,000戸以上の生産能力を確保済み。5月中に30,000戸以上を完成させることが可能。
- さらに、7月末までに合計62,290戸を生産でき、8月中に完成させることが可能。県内業者建設分及び輸入住宅分あわせて10,000戸を加えると、現在要請されている72,290戸が完成する予定。
- 一方、岩手・宮城・福島県の三県の発注計画は5月6日までに25,736戸で、なお、5,227戸の生産余力がある。
- また、福島県については、6月半ば以降の発注計画が未定となっており、いつまでに全体を完成させることが可能か不明。

住団連の生産能力と県の発注計画の比較

時期	住団連の生産能力 (累計戸数)	各県の発注計画						余力
		(累計戸数)	うち住団連分	岩手県	宮城県	福島県	その他	
4月15日 まで	10,662	10,662	10,662	3,486	4,266	2,655	255	
4月22日 まで	16,652	16,236	16,236	5,761	6,530	3,655	290	416
4月29日 まで	23,837	20,736	20,736	7,761	8,030	4,655	290	3,101
5月6日 まで	30,963	25,736	25,736	9,761	9,530	6,155	290	5,227
5月13日 まで	36,209	31,736	30,536	12,261	11,030	8,155	290	5,673
5月20日 まで	39,709	38,036	35,336	14,761	12,530	10,455	290	4,373
5月27日 まで	42,709	42,081	38,081	15,761	14,030	12,000	290	4,628
6月3日 まで	44,941	45,681	40,381	16,561	15,530	13,300	290	4,560
6月10日 まで	47,141	48,320	42,320	17,300	16,730	14,000	290	4,821
6月17日 まで	49,341	50,220		18,000	17,930		290	
6月24日 まで	51,541	51,420		18,000	19,130		290	
7月1日 まで	53,741	52,620		18,000	20,330		290	
7月8日 まで	55,941	53,820		18,000	21,530		290	
7月15日 まで	58,141	55,020		18,000	22,730		290	
7月22日 まで	60,341	56,220		18,000	23,930		290	
7月29日 まで	62,290	57,420		18,000	25,130		290	
7月30日 以降		72,290	未確定	18,000	30,000	24,000	290	

※岩手県の発注計画のうち、2,000戸の発注先は地元業者等

※福島県の当初計画14,000戸のうち、4,000戸の発注先は地元業者。追加された1万戸分については、発注時期・発注先等を検討中であるため、7月30日以降時点の累計戸数に計上。

※住団連の生産能力については、72,290戸のうち約1万戸が地元業者等によるものと仮定して計上。

【問い合わせ先】

国土交通省住宅局住宅生産課 村上、高見
電話03-5253-8111(代表)(内線39-463、39-402)
03-5253-8510(直通)