

#### **TAKENAKA**

令和4年度 BIMを活用した建築生産・維持管理プロセス円滑化モデル事業

## 【中間報告】

新菱冷熱工業株式会社中央研究所新築計画における

建物のライフサイクルにわたるBIM活用の効果検証・課題分析

新菱冷熱工業株式会社 株式会社竹中工務店

## 1. プロジェクト概要


■研究本館建て替え工事

BIMを活用し、ライフサイクルトータルバリューの向上と高品質な空間性能を実現する。




設計から施工、維持管理までBIMデータを 一貫して活用する「つながるBIM」を実践

- ■検証・分析の目的
  - (1)BIM導入による発注者メリットの明確化
  - (2)施工技術コンサルティング業務の検証



BIMによる数量把握







施工技術コンサルタントによる施工提案

# 1. プロジェクト概要

#### ■スケジュール




## 2. 検証・分析課題




## 3. 検証1 工事監理業務にかかる作業時間の削減効果

## ■進捗

・設計BIMをベースとした建築と設備の統合モデル(総合管理BIM)を作成し、設計者や監理者が 確認しやすく、かつ作図の手間を削減した表現方法を検討。



設計BIM









総合管理BIM

## 3. 検証1 工事監理業務にかかる作業時間の削減効果

### ■BIMを活用した表現方法の検討







| MEP_空調_床配管スリーブ集計表<2G> |        |        |        |       |            |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|-------|------------|--------|
|                       |        | スリーブ呼径 | スリープ外径 |       |            | 配管径    |
| レベル                   | スリーブ番号 | (Φ)    | (mm)   | スリーブ材 | 質 系統       | (A)    |
| 2FL                   | M201   | 150    | 152    | 亜鉛鉄   | 皮 Dドレン     | 50 mm  |
| 2FL                   | M202   | 100    | 102    | 亜鉛鉄材  | W加湿給水      | 25 mm  |
| 2FL                   | M203   | 200    | 202    | 亜鉛鉄材  | k H温水(往)   | 100 mm |
| 2FL                   | M204   | 200    | 202    | 亜鉛鉄材  | K HR温水(還)  | 100 mm |
| 2FL                   | M205   | 200    | 202    | 亜鉛鉄材  | 区令水(往)     | 80 mm  |
| 2FL                   | M206   | 200    | 202    | 亜鉛鉄材  | CR冷水(還)    | 80 mm  |
| 2FL                   | M207   | 200    | 202    | 亜鉛鉄材  | KCS高温冷水(往) | 80 mm  |
| 2FL                   | M208   | 200    | 202    | 亜鉛鉄材  | KCR高温冷水(週) | 80 mm  |
| 2FL                   | M209   | 300    | 302    | 亜鉛鉄材  | 反 Dドレン     | 200 mm |
| 2FL                   | M210   | 150    | 152    | 亜鉛鉄材  | KCHS高温水(往) | 50 mm  |
| 2FL                   | M211   | 150    | 152    | 亜鉛鉄材  | KCHR高温水(還) | 50 mm  |
| 2FL                   | M212   | 150    | 152    | 亜鉛鉄材  | KCHS高温水(往) | 25 mm  |
| 2FL                   | M213   | 150    | 152    | 亜鉛鉄材  | KCHR高温水(還) | 25 mm  |
| 2FL                   | M214   | 250    | 252    | 亜鉛鉄材  | 反 Dドレン     | 200 mm |
| 2FL                   | M215   | 250    | 252    | 亜鉛鉄板  | 反 ロドレン     | 200 mm |
| 2FL                   | M216   | 250    | 252    | 亜鉛鉄材  | 反 Dドレン     | 200 mm |
| 2FL                   | M217   | 150    | 152    | 亜鉛鉄材  | 反 W加湿給水    | 25 mm  |

床スリーブ図

- ・工種により色分け
- ・スリーブに番号を付し、仕様(径、材質)、系統名を集計表で表示
- ・根拠となるモデルを提示





## 3. 検証1 工事監理業務にかかる作業時間の削減効果



施工図=作業員への施工内容伝達媒体

- ✓ 工法により図面以外の伝達(データ利用)が有効
- ✓ 自動化施工の場合は、それに応じた伝達方法が必要
- ✓ 進捗を反映した情報提示






## 4. 検証2 設計変更にかかる作業時間削減効果

#### ■進捗

・設計変更の内容を確認し、従来方法と比較。


・2Dと比較した変更の手間に併せて、BIMの数量集計機能を活用しコストとともにCO2排出量の 増減な容見に確認ですることな捨記する




#### 施工技術コンサルティングの導入効果 5. 分析1

■プロジェクトのスケジュール提案


もの決め工程を設計モデルの情報を基に概略スケジュールを作成し全体最適のPJスケジュールを提案する



# 5. 分析1 施工技術コンサルティングの導入効果



# 5. 分析1 施工技術コンサルティングの導入効果



## 6. 分析2 設計BIMを施工につなぐための要件

#### ■進捗

- ・設計BIMの引継ぎ会を開催し、確定・未確定を施工者に明示した。さらに施工者にヒアリングをして引継ぎ会の効果や要望などを整理した。
- ・総合調整のために設計BIMを引き継ぎ更新したモデルを「総合管理BIM」として、設計情報を共有する手段とする。これが施工図の根拠となるモデルであり、設計変更内容もこのモデルに関連付けて共有する。



## 6. 分析 2 設計BIMを施工につなぐための要件

- ■設計BIM引継ぎ会の開催
  - (1)設計者からの説明
  - ・モデリング・入力ルール
  - ・モデル確定・未確定範囲
  - ・モデリングされていないもの : 図面リストで「2D図面のみ」を明示
  - ・S4モデルと契約図との相違点: S4完成後に生じた変更

(2)施工者へのヒアリング

建築と設備(空調)の施工者に実施


#### 【回答抜粋】

- ・確定・未確定情報が明示されるのは有効
- ・引継ぎ以降の変更を踏まえて継続的なモデル 管理と共有が必要
- ・壁について芯と厚さがモデルで表現されていれば 総合図調整に使用できる

## 7. 分析3 維持管理BIM作成における課題

#### ■進捗

- ・総合管理BIMを維持管理BIMのベースとする。LOD/LOIを適切に調整する。
- ・IWMSに実装する管理機能を定義し、必要な情報を「BIMのパラメータ」と「非パラメータ情報」 に分類、整理する。





### **TAKENAKA**