

【広島市西部水資源再生センター（広島県広島市）】カーボンニュートラル地域モデル処理場計画 進捗（令和7年度末）

省エネ・創エネ・再エネ	対象施設・取組内容		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
省エネ	汚泥濃縮装置 (全5台)	計画			実施設計	工事契約	建設					
		実績									建設完了した装置から順次供用開始	
省エネ	散気装置 送風機設備	計画		工事契約	建設	供用開始						
		実績		工事契約	建設							
省エネ	消化槽攪拌機	計画	工事契約	建設	供用開始							
		実績	工事契約	建設								
創エネ・再エネ	汚泥受入施設 汚泥処理施設	計画	計画策定	事業契約	設計・建設					汚泥受入施設供用開始		
		実績	計画策定	事業契約								
創エネ・再エネ	太陽光発電設備	計画	計画策定	事業契約	設計・建設	供用開始						
		実績	計画策定	事業契約	設計・建設							

		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
エネルギー ニュートラル 達成状況	消費エネルギー量 (原油換算kL/年)	9316	9125								
	創エネルギー量 (原油換算kL/年)	6308	6315								
	「創エネルギー量（原油換算kL/年）」- 「消費エネルギー量（原油換算kL/年）」	-3008	-2810	0	0	0	0	0	0	0	0

 : エネルギーニュートラルを達成