

平成20年岩手・宮城内陸地震 河道閉塞(天然ダム)箇所における 直轄砂防災害関連緊急工事に関する状況報告(第19報)

河道閉塞(天然ダム)について、引き続き直轄砂防災害関連緊急事業により、地域住民の安全、安心確保のため工事を実施中です。

磐井川 産女川地区

- ・明日(7日)は除石掘削・運搬を継続予定

降雨による落石等の危険性を考慮し、本日の作業を中止した箇所
(迫川：小川河地区16：30から、迫川：温湯地区16：30から、
磐井川：産女川地区15：10から、三迫川：沼倉地区15：35から)

迫川 湯ノ倉温泉地区

- ・本日(6日)12：00から搜索活動のためポンプ排水を中止、その後、降雨により危険性を考慮し作業中止)
なお、搜索活動終了後ポンプ1台の排水作業を再開
更にポンプ7台の設置を完了
- ・明日(7日)合計8台で排水が可能となる見込み。

三迫川 沼倉地区

- ・明日(7日)は工事用道路造成継続予定。

	岩手県		宮城県				
	いちののほら 【市野々原地区】(磐井川)	うぶすめがわ 【産女川地区】(磐井川)	あざぶ 【浅布地区】(迫川)	おがわら 【小川原地区】(迫川)	ぬるゆ 【温湯地区】(迫川)	ゆのくらおんせん 【湯ノ倉温泉地区】(迫川)	ぬまくら 【沼倉地区】(三迫川)
	平成20年6月14日8時43分地震発生		平成20年6月14日8時43分地震発生				
6月14日(土) 6月15日(日)	現地調査(ヘリなどによる被災状況調査)		現地調査(ヘリなどによる被災状況調査)				
6月16日(月) (3日目)	事業採択(16日)	岩手・宮城両県知事からの強い要望を受け、国土交通省が事業区域外ではあるが、直轄砂防災害関連緊急事業に着手。	事業採択(16日)	事業採択(16日)	岩手・宮城両県知事からの強い要望を受け、国土交通省が事業区域外ではあるが、直轄砂防災害関連緊急事業に着手。		
6月17日(火) (4日目)	工事着手(17日)		工事着手(17日)	工事着手(17日)			
6月18日(水) (5日目)	(18日より24時間工事開始)		通行止めなどにより、水路掘削用の重機搬入が遅延。				
6月19日(木) (6日目)	排水ポンプ稼働開始(19日)		(19日より24時間工事開始)	(19日より24時間工事開始)			
6月20日(金) (7日目)	仮排水路通水(21日12:30)		水路掘削排水ポンプ設置				
6月21日(土) (8日目)	仮水路拡幅掘削のため停止	事業採択(21日)	既設用水路を利用した排水開始(22日9:00)	水路掘削(硬岩掘削のため難航)	事業採択(21日)		事業採択(21日)
6月22日(日) (8日目)		現地調査	仮排水路通水(25日12:20)	水路掘削(硬岩掘削のため難航)	現地調査		現地調査
6月23日(月) (9日目)		工事着手(25日)					
6月24日(火) (10日目)						事業採択(24日)	
6月25日(水) (11日目)				仮排水路進捗率100%	現地調査		
6月26日(木) (12日目)	(26日をもって24時間工事終了)			排水路ポンプ通水(26日15:00)	工事着手(27日)	工事着手(27日)	
6月27日(金) (13日目)			(27日をもって24時間工事終了)	仮排水路通水(27日19:30)			
6月28日(土) (14日目)							
6月29日(日) (15日目)							
6月30日(月) (16日目)							
7月1日(火) (17日目)							
7月2日(水) (18日目)							
7月3日(木) (19日目)	6日現在 仮排水路断面拡大のための掘削作業完了						
7月4日(金) (20日目)		6日現在 【瑞山砂防えん堤】 ・工事用道路完成 ・落石防護柵設置 ・土捨場整地作業 【竜ノ口砂防えん堤】 ・除石掘削・運搬 ・土捨場整地作業 ・15:10降雨のため作業中止		6日現在 ・仮排水路法面保護用大型土のう2,000袋製作・設置済 ・水路用大型土のう追加製作 据付完了 ・国道398号土砂撤去完了 ・16:30降雨のため作業中止		6日現在 ・林道拡幅完了 ・工事用道路施工 ・ku-SAT接続完了 ・コルゲート6条設置 ・16:30降雨のため作業中止	
7月5日(土) (21日目)						6日現在 ・工事用道路伐採 ・ポンプ1台通水継続 ・ポンプ7台設置、合計8台設置完了 ・ヘリポート用地伐採及び集木完了 ・ポンプ運搬用さく道完了 ・12:00捜索活動のため作業中止、その後降雨のため作業中止継続 なお、ポンプ1台通水は継続	
7月6日(日) (22日目)							工事着手(1日)
【明日(7月7日)の工事予定】	仮排水路断面整形	【瑞山砂防えん堤】 転落防止柵設置 【竜ノ口砂防えん堤】 除石掘削・運搬	仮排水路通水中 用水路バイパス復旧	仮排水路通水中 場内残土処理、倒木集積	工事用道路継続	工事用道路伐採 発電機分電盤配線継続 ポンプ排水1台継続(24時間) 設置した7台のポンプを稼働予定	河道外倒木処理 工事用道路造成