

平成20年岩手・宮城内陸地震 河道閉塞(天然ダム)箇所における 直轄砂防災害関連緊急工事に関する状況報告(第21報)

河道閉塞(天然ダム)について、引き続き直轄砂防災害関連緊急事業により、地域住民の安全、安心確保のため工事を実施中です。

磐井川 市野々原地区

- ・明日(15日)は、仮排水路監視、点検を継続予定

磐井川 産女川地区

- ・明日(15日)は、落石点検、対策予定

迫川 浅布地区

- ・明日(15日)は、7/12降雨に伴う被災箇所調査・復旧予定

迫川 小川原地区

- ・明日(15日)は、7/12降雨に伴う被災箇所調査・復旧予定

迫川 温湯地区

- ・明日(15日)は、7/12降雨に伴う被災箇所調査・復旧予定

迫川 湯ノ倉温泉地区

- ・本日は、排水ポンプ2台が復旧し、ポンプ16台で排水を実施
- ・明日(15日)は、ポンプ排水を継続、工事用道路造成を実施予定

迫川 湯浜地区

- ・明日(15日)は、河道閉塞(天然ダム)目視監視予定

三迫川 沼倉地区

- ・明日(15日)は、7/12降雨の影響により作業中止予定

	岩手県		宮城県					
	いちののほら 【市野々原地区】(磐井川)	うぶすめがわ 【産女川地区】(磐井川)	あさぶ 【浅布地区】(迫川)	おがわら 【小川原地区】(迫川)	ぬるゆ 【温湯地区】(迫川)	ゆの(らおんせん) 【湯ノ倉温泉地区】(迫川)	ゆばま 【湯浜地区】(迫川)	ぬまくら 【沼倉地区】(三迫川)
	平成20年6月14日8時43分地震発生		平成20年6月14日8時43分地震発生					
6月14日(土) 6月15日(日)	現地調査(ヘリなどによる被災状況調査)		現地調査(ヘリなどによる被災状況調査)					
6月16日(月) (3日目)	事業採択(16日)	岩手・宮城両県知事からの強い要望を受け、国土交通省が事業区域外ではあるが、直轄砂防災害関連緊急事業に着手。	事業採択(16日)	事業採択(16日)	岩手・宮城両県知事からの強い要望を受け、国土交通省が事業区域外ではあるが、直轄砂防災害関連緊急事業に着手。			
6月17日(火) (4日目)	工事着手(17日)		工事着手(17日)	工事着手(17日)				
6月18日(水) (5日目)	(18日より24時間工事開始)		通行止めなどにより、水路掘削用の重機搬入が遅延。					
6月19日(木) (6日目)	排水ポンプ稼働開始(19日)		水路掘削排水ポンプ設置	水路掘削排水ポンプ設置				
6月20日(金) (7日目)								
6月21日(土) (8日目)	仮排水路通水(21日12:30)	事業採択(21日)	既設用水路を利用した排水開始(22日9:00)	水路掘削(硬岩掘削のため難航)	事業採択(21日)		事業採択(21日)	
6月22日(日) (8日目)	仮水路拡幅掘削のため停止	現地調査		水路掘削(硬岩掘削のため難航)	現地調査		現地調査	
6月23日(月) (9日目)								
6月24日(火) (10日目)								
6月25日(水) (11日目)		工事着手(25日)	仮排水路通水(25日12:20)	水路掘削(硬岩掘削のため難航)				
6月26日(木) (12日目)	(26日をもって24時間工事終了)			仮排水路進捗率100%				
6月27日(金) (13日目)			(27日をもって24時間工事終了)		排水路ポンプ通水(26日15:00)			
6月28日(土) (14日目)					仮排水路通水(27日19:30)			
6月29日(日) (15日目)					(27日をもって24時間工事終了)			
6月30日(月) (16日目)								
7月1日(火) (17日目)					工事着手(27日)			
7月2日(水) (18日目)								
7月3日(木) (19日目)								
7月4日(金) (20日目)								
7月5日(土) (21日目)	仮排水路断面拡大作業終了通水開始(5日13:00)							
7月6日(日) (22日目)								
7月7日(月) (23日目)								
7月8日(火) (24日目)								
7月9日(水) (25日目)								
7月10日(木) (26日目)								
7月11日(金) (27日目)								
7月12日(土) (28日目)								
7月13日(日) (29日目)								
7月14日(月) (30日目)								
7月15日(火) (31日目)								
【明日(7月15日)の工事予定】	仮排水路監視・点検継続	落石点検、対策(防護柵) 【瑞山砂防えん堤】 【落石点検、対策(防護柵)】 【横森砂防えん堤】 現地調査 【竜ノ口砂防えん堤】 除石掘削・運搬	被災箇所調査、復旧	被災箇所調査、復旧	被災箇所調査、復旧	ポンプ排水継続 工所用道路造成 倒木搬出	天然ダム監視 14日現在 河道閉塞(天然ダム)監視 7/12の降雨の影響により作業中止 7/12の降雨の影響により作業中止予定	