再評価結果(平成 20 年度事業継続箇所) 担 当 課:都市·地域整備局街路課

田 田 出 出 思 長 名 : 松 谷 春 敏	

事業名大阪	名 大阪外環状線連続立体交差事業					事業 街路			事業 大阪市		
1	(東大阪市域界~加美駅付近)					区分	i 1		主体	! !	
		υ	6 o		v 6 0 #	みひがし				! ! !	
起終点 大阪			7) 5 (0 ±	n a at	7	6.0	73 6 0 A 5 # 8		延長	2.4km	
			下阪市平野区加								
										近及び分岐から関	
										却し、道路交通の	
円滑化、踏切事故の解消を図るとともに、鉄道により分断されている市街地の一体化を図るものである。 											
S58 年度事業化 H10 年度都市計画決定 H13 年度用地着手 H14 年度工事着手 (H15 年度変更)										上争有于	
全体事業費	信円 事業進	捗率	 		65% 供用	 済延	長	¦ Okm			
踏切交通遮断量 23,400台・時/日(複線旅客化後の予測値:164,600台・時/日)											
費用対効果	B/C		総費用 ¦ (統	掲事業)/(事	業全体)	総係	更益 ¦ (残事業)	/(事業全	(体)	基準年 ¦	
分析結果	(事業全体)		38/119 億円			212	/212 億円			平成 19 年度	
	1.8		事業費:38	/119 🖟	意円	移動	协時間短縮便益:	205	/205 億日	円	
	(残事業)		維持管理費	: 0.1	/0.1 億円	走行	「経費減少便益:	5.5	/5.5 億日	刊	
	5.6					交通	重事故減少便益:	1.0)/1.0 億	<u>用</u>	
事業の効果等											
・円滑なモビリティの確保(踏切除却によりバス利用者の利便性向上が期待される)											
・個性ある地域の形成(鉄道により一体的発展が阻害されている地区を解消する) 他7項目に該当											
関係する地方公共団体等の意見											
本事業区間の北側では大阪府の連続立体交差事業も一体的に事業実施されており早期の事業完成が望											
まれる。											
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等											
現在の貨物列車の運行本数は 13 本/日であるが、複線旅客化後には列車通過本数は 142 本/日が増加する トロンまわている											
ると見込まれている。 東業の進捗状況、発東業の内容等											
事業の進捗状況、残事業の内容等 東業准性変・約,65%(東業费がラフ)、田地買収進性変・約,58%(南積がラフ)											
事業進捗率:約 65%(事業費ベース) 用地買収進捗率:約 58%(面積ベース) ・ 成事業・田地取得・原線換土工事・道路工事											
残事業:用地取得・旧線撤去工事・道路工事											
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等 当該地域は用地境界が不明確な箇所が多く、用地買収に先立つ境界確定等に時間を要していることや、											
地価下落局面の中、用地交渉がますます難航している。											
H20春の高架切替及び H21 年度の事業完了を目指す。											
施設の構造や工法の変更等											
2 つの都市計画道路の交差部上において、エクストラドーズド橋(L=133m)を採用し、騒音、振動の低											
減や円滑な通行環境を確保している。また、周辺への圧迫感を抑え交差点を一跨ぎする姿は地域のランド											
マークとなっ	ている。										
対応方針		¦事業	熊継続								
対応方針決定	の理由	! !									
以上の状況を勘案すれば当初からの事業の必要性・重要性は変わらないと考えられる。											
事業概要図											
別紙のとおり											

(別紙)

