

# 急曲線における速度超過防止用ATS等の整備状況

平成19年3月31日現在

		緊急整備に該当する箇所	自主的な整備
ピーク1時間あたりの運転本数	10本以上	<p>【平成18年度末までに整備】</p> <p>整備予定：122箇所                      整備完了：122箇所                      （進捗率：100%）</p>	<p>【平成21年度末を目途に整備】</p> <p>整備予定：2,677箇所                      整備完了：1,990箇所                      （進捗率：74%）</p>
	10本未満	<p>【平成21年度末までに整備】</p> <p>整備予定：142箇所                      整備完了：142箇所                      （進捗率：100%）</p>	

【合計】 整備予定：2,941箇所  
 整備完了：2,254箇所