

## 再評価結果（平成16年度事業継続箇所）

担当課：都市・地域整備局街路課  
担当課長名：齊藤 親

<b>事業名</b> 美浜長作町線	<b>事業区分</b> 街路	<b>事業主体</b> 千葉市								
<b>起終点</b> 自：千葉県千葉市花見川区幕張町 至：千葉県千葉市花見川区武石町	<b>延長</b>	1.8 km								
<b>事業概要</b> 都市計画道路美浜長作町線は、臨海部の幕張新都心と内陸部の京葉道路武石IC及び県北西部（八千代市・柏市）方向を結ぶ主要幹線道路であり、JR総武線及び京成電鉄千葉線との立体化を含む当該区間の整備により、臨海部の連絡を強化するとともに、周辺及び広域交通の円滑化に大きく寄与するものである。										
S55年度事業化	S36年度都市計画決定 (S60年度変更)	S55年度用地着手 H7年度工事着手								
<b>全体事業費</b>	約250億円	<b>事業進捗率</b> 93% <b>供用済延長</b> 0 km								
<b>計画交通量</b>	30,000台/日									
<b>費用便益分析結果</b>	<b>B/C</b> (事業全体) 5.1 (残事業) 109.8	<b>総費用</b> (残事業)/(事業全体) 16/346億円 事業費：15.5/345.4億円 維持管理費：0.7/0.7億円								
	<b>総便益</b> (残事業)/(事業全体) 1,780/1,780億円 走行時間短縮便益：1735.2/1735.2億円 走行費用減少便益：33.0/33.0億円 交通事故減少便益：11.3/11.3億円	<b>基準年</b> 平成15年								
<b>事業の効果等</b> ・円滑なモビリティの確保（JR総武線・京成電鉄千葉線の2つのボトルネック踏切の解消により交通改善される） ・物流効率化の支援（特定重要港湾千葉港へのアクセス向上が見込まれる） 他10項目に該当										
<b>関係する地方公共団体等の意見</b> 美浜長作町線は、地域交流の促進、交通混雑の緩和等に重要な役割を果たすことが期待されており、千葉市議会（平成16年3月15日）、隣接市（習志野市・八千代市）等より早期整備の要望を受けている。										
<b>事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等</b> 国道14号周辺には、大型店舗がオープンし、本線に隣接して土地区画整理事業が事業化したため、市街化による当該区間の交通混雑はますます深刻化し、本路線の一層の整備効果を図るため京葉道路武石ICまでの区間を延伸整備の必要が急務となった。										
<b>事業の進捗状況、残事業の内容等</b> 工事着手までに長期間を要したが、当初認可区間(L=1,288m)は平成15年度にすべての用地買収が完了し、平成16年度に当該区間を供用開始する予定である。また、延伸区間(L=520m)の用地買収を進めており、京葉道路武石ICまでの区間の整備を進めている。										
<b>事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等</b> 延伸区間について、平成18年度に用地買収が終了するよう鋭意進めており、平成20年度に供用予定である。										
<b>施設の構造や工法の変更等</b> 立体交差（地下道）部について、角型鋼管横締め工法を用いてコスト縮減を図っている。										
<b>対応方針</b>	事業継続									
<b>対応方針決定の理由</b>	以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。									
<b>事業概要図</b>										
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><th colspan="2">凡 例</th></tr> <tr><td style="background-color: black; width: 15px; height: 10px;"></td><td>供用中</td></tr> <tr><td style="background-color: gray; width: 15px; height: 10px;"></td><td>再評価箇所</td></tr> <tr><td style="background-color: white; width: 15px; height: 10px; border: 1px solid black;"></td><td>うち供用中</td></tr> </table> <p>埼玉県 東京都 神奈川県 千葉市 千葉県 当該箇所</p>	凡 例			供用中		再評価箇所		うち供用中	<p style="text-align: center;">幕張新都心</p>	
凡 例										
	供用中									
	再評価箇所									
	うち供用中									

総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したものである。