

再評価結果（平成29年度事業継続箇所）

担当課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川崎 茂信

事業名	一般国道17号 <small>あげおどろ</small> 上尾道路	事業区分	一般国道	事業主体	国土交通省 関東地方整備局
起終点	自：埼玉県さいたま市 <small>にしくみやまえちよう</small> 西区宮前町 至：埼玉県桶川市 <small>おけがわしかわたや</small> 川田谷	延長	11.0km		
事業概要 一般国道17号は、東京都中央区を起点として、さいたま市、前橋市等の主要都市を通過し、新潟市に至る延長約370kmの主要幹線道路である。 上尾道路は、一般国道17号の交通混雑緩和と圏央道へのアクセス向上を目的とした延長20.1kmのバイパス事業である。					
H2年度事業化	S44年度都市計画決定 (H元年度変更)	H9年度用地着手	H14年度工事着手		
全体事業費	約1,153億円	事業進捗率	95%	供用済延長	11.0km(暫定)
計画交通量	41,300~57,600台/日				
費用対効果分析結果	B/C : (事業全体) 1.9 (残事業) 6.1	総費用 : (残事業)/(事業全体) 73/1,538億円 (事業費 : 58/1,489億円 維持管理費 : 16/48億円)	総便益 : (残事業)/(事業全体) 449/2,880億円 (走行時間短縮便益 : 365/2,624億円 走行経費減少便益 : 70/181億円 交通事故減少便益 : 14/74億円)	基準年 : 平成28年	
感度分析の結果 : 事業全体・残事業について感度分析を実施 【事業全体】交通量 : B/C=1.5~2.1 (交通量 ±10%) 【残事業】交通量 : B/C=5.7~6.6 (交通量 ±10%) 事業費 : B/C=1.9~1.9 (事業費 ±10%) 事業費 : B/C=5.7~6.6 (事業費 ±10%) 事業期間 : B/C=1.8~2.0 (事業期間 ±20%) 事業期間 : B/C=5.9~6.2 (事業期間 ±20%)					
事業の効果等 (1) 交通混雑の緩和、円滑化 ・ H28.4.29全線開通後の上尾道路に並行する国道17号現道の損失時間は、242.8千人時間/年・km。 ・ 全線開通後、損失時間が全線開通前332.9千人時間/年・kmから約27%減少。 ・ 上尾道路の全線4車線整備により、さらに交通が転換し、国道17号現道交通渋滞のより一層の緩和が見込まれる。 (2) 周辺道路の交通量の減少 ・ 平成28年4月に、上尾市小敷谷～桶川市川田谷間の4.7kmが開通し、11.0km全線開通(一部2/4車線) ・ 上尾道路の全線開通により、並行する生活道路の交通量が約27%減少し、うち大型車交通量が約45%減少。 (3) 圏央道へのアクセス向上 ・ 上尾道路の全線開通により、国道16号と接続する宮前ICから圏央道の桶川北本ICへの所要時間が35分から20分に大幅に短縮し、圏央道へのアクセスが向上。					

