

## 再評価結果（平成15年度継続予定箇所）

|                                   |  |   |   |              |       |
|-----------------------------------|--|---|---|--------------|-------|
| <b>事業名</b>                        | きゅうでんまえたなかせんほか1ろせんがいろじぎょう<br>久田前田中線他1路線街路事業  | <b>事業区分</b>   | 街路<br>(市道)  | <b>事業主体</b>  | 水沢市   |
| <b>起終点</b>                        | いわてけんみずさわしあぎさんぼんぎ<br>起点：岩手県水沢市字三本木   | いわてけんさくらかわあぎかわはらだ<br>終点：岩手県佐倉河字川原田                  | <b>延長</b>   | 0.48km       |       |
| <b>事業概要</b>                       | ：本路線は、鉄道により分断されている水沢市街地の東西の動線を確認するために、昭和61年度に立体交差事業として採択され、延長0.48km、幅員19m、総事業費2,850百万円の計画により事業が進められ、平成9年度から新たに限度額立体交差事業として久田前田中線他1路線として事業採択され推進中である。 |   |   |              |       |
| <b>S 61年度事業化</b>                  | <b>S 26年度都市計画決定</b><br>(S61年度変更)   | <b>H元年度用地着手</b>                                     | <b>H17年度工事着手</b>  |              |       |
| <b>全体事業費</b>                      | 約35.49億円   | <b>事業進捗率</b>  | 19.8%   | <b>供用済延長</b> | 0km   |
| <b>計画交通量</b>                      | 7,700台/日   |   |   |              |       |
| <b>費用便益比</b>                      | <b>B/C</b><br>2.24   | <b>総費用</b><br>35.7億円<br>(事業費：35.5億円<br>維持管理費：0.2億円) | <b>総便益</b><br>76.3億円<br>(走行時間短縮便益：72.9億円<br>走行費用減少便益：2.5億円<br>交通事故減少便益：0.9億円) | <b>基準年</b>   | 平成15年 |
| <b>事業の効果等</b> <small>(※1)</small> | 中心市街地の活性化、都市圏の交通円滑化の推進、地域・都市基盤の形成、地域づくり支援、良好な環境の保全・形成<br><br><small>(※1) 別に定めている客観的評価指標より該当するものを記入する。</small>  |   |   |              |       |
| <b>関係する地方公共団体等の意見</b>             | 鉄道事業者との早期の合意が図られるよう事業主体との協議を進めつつ、今後の事業方針を再度、検討する必要がある。   |   |   |              |       |
| <b>事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等</b>    | ：平成9年度限度額立体交差事業に採択され鉄道事業者（東日本旅客鉄道）との協議を行っているが、合意に至らず進展しない状況にある。  |   |   |              |       |
| <b>事業の進捗状況、残事業の内容等</b>            | ：進捗状況19.8%、残事業の内容①用地取得A=2,902㎡<br>②本工事 L=480m  |   |   |              |       |
| <b>事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等</b>   | ：東日本旅客鉄道との協議において駅部を含むこと及び県の支援を前提条件とすることで事業合意が得られない状況である。このことから、連立事業の可能性も検討しつつ、限度額立体の早期事業着手に向け鉄道事業者との協議、合意形成に努める                                      |   |   |              |       |
| <b>施設の構造や工法の変更等</b>               |  |   |   |              |       |
| <b>対応方針</b>                       | 事業継続   |   |   |              |       |
| <b>事業概要図</b>                      |  |   |   |              |       |