

## 再評価結果（平成19年度事業継続箇所）

担当課：道路局 国道・防災課  
担当課長名：木村 昌司

事業名	一般国道266号 <small>ひめうら</small> 姫浦2拡幅	事業区分	一般国道	事業主体	熊本県
起終点	自：熊本県上天草市姫戸町姫浦 <small>かみあまくさしひめどもちひめうら</small> 至：熊本県上天草市姫戸町牟田 <small>かみあまくさしひめどもちむた</small>			延長	4.1 km
事業概要	一般国道226号は熊本県天草市を起点とし、同県熊本市に至る延長約166Kmの幹線道路である。姫浦2拡幅は幅員狭小、線形不良の隘路区間を解消し、安全で円滑な交通の確保及び緊急輸送道路として大規模災害時の道路機能確保等を目的とした延長約4.1kmの2車線道路である。				
H4年度事業化	H 年度都市計画決定 (H 年度変更)	H4年度用地着手	H5年度工事着手		
全体事業費	42億円	事業進捗率	89%	供用済延長	2.7km
計画交通量	3,200 台/日				
費用対効果 分析結果	B/C (事業全体) 1.3  (残事業) 5.5	総費用 (残事業)/(事業全体) 4.9/51億円 〔事業費:5.1/52億円 維持管理費:-0.28/-1.0億円〕	総便益 (残事業)/(事業全体) 27/65億円 〔走行時間短縮便益:25/60 億円 走行費用減少便益:1.3/4.1億円 交通事故減少便益:0.15/1.1億円〕	基準年	平成18年
事業の効果等	<ul style="list-style-type: none"> <li>重要港湾である三角港へのアクセスの向上が見込まれる。</li> <li>大型車のすれ違い困難箇所を解消し、安全で円滑な交通の確保が見込まれる。</li> </ul> <p style="text-align: right;">他4項目</p>				
関係する地方公共団体等の意見	国道266号は沿線市町村で構成される道路整備促進期成会があり、例年、早期整備の要望が強くなされている。また、市町村合併支援道路にも位置付けられており地元の整備促進への熱意が大きい。				
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等	当該路線が経由する4町は、平成16年3月に上天草市として合併し、新市建設計画の重点プロジェクトにおいて当該路線の早期整備を掲げている。合併による一体化を支援する社会基盤として益々大きな役割を担っている。また、当該路線は県防災計画の中で緊急輸送道路に位置づけられ早急な整備が望まれる状況となっている。				
事業の進捗状況、残事業の内容等	用地買収もほぼ完了し、これまでに2.7Kmを部分供用している。				
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等	長年難航していた用地買収が契約に至り、今後は改良工事を推進し、平成20年度の事業完了を目指す。				
施設の構造や工法の変更等	特になし				
対応方針	事業継続				
対応方針決定の理由	以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。				
事業概要図					

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したものの。