

## 再評価結果（平成20年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課  
担当課長名：下保 修

事業名：一般国道491号 上小月バイパス	事業区分：一般国道	事業主体：山口県
起終点：自：山口県下関市小月幸町 至：山口県下関市小月町		延長：2.1km
事業概要：一般国道491号は、山口県下関市を起点とし、山口県長門市へ至る延長約53kmの幹線道路であり、上小月バイパスは、小月IC付近の渋滞を緩和し、安全で円滑な交通の確保を目的としている。		
H5年度事業化	H 年度都市計画決定 (H 年度変更)	H6年度用地着手
		H7年度工事着手
全体事業費	26億円	事業進捗率
		93%
計画交通量	16,000台/日	供用済延長
		1.1km
費用対効果 分析結果	B/C：(事業全体) 2.1 (残事業) 4.8	総費用：(残事業)/(事業全体) 3.8/34億円 (事業費：1.7/32億円 維持管理費：2.1/2.2億円)
		総便益：(残事業)/(事業全体) 18/72億円 (走行時間短縮便益：15/63億円 走行経費減少便益：0.59/4.2億円 交通事故減少便益：2.9/4.5億円)
		基準年：平成19年
感度分析の結果：<残事業> 交通量変動：B/C=5.3(交通量+10%) B/C=4.6(交通量-10%) 事業費変動：B/C=4.9(事業費+10%) B/C=4.6(事業費-10%)		
事業の効果等：渋滞の緩和、高規格幹線道路へのアクセス性の向上、バイパス沿線開発の促進、地域産業・観光産業の振興		
関係する地方公共団体等の意見：小月IC付近の渋滞緩和や本市北部へのメインルートとして円滑な交通を確保するため、早期整備が望まれる。		
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等：H8に第1次緊急輸送道路に指定され、H15に合併支援道路に位置づけられた。		
事業の進捗状況、残事業の内容等：平成18年度までに1.1kmを供用し、引き続き残り1.0kmの整備を行う。		
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等：引き続き工事を推進し、平成20年代前半の全線供用を図る。		
施設の構造や工法の変更等：リサイクル製品の積極的な活用により、コスト縮減を図る。		
対応方針		
対応方針決定の理由：以上の状況を勘案し、整備効果も十分期待できる。		
事業概要図		

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。