

# 平成14年度都市公園事業継続箇所 再評価結果

## 【継続箇所】

対象要件：事業採択後10年経過

公園名	函南運動公園	種別	運動	事業主体	函南町
所在地	函南町平井地内	事業面積	22.8ha	採択年度	平成5年度
都市計画決定年度	平成5年度	都市計画変更年度	—		

### 事業概要

本公園は、余暇時間等の拡大に伴いスポーツ・レクリエーション施設を求める住民ニーズの高まりから計画した公園である。計画地は、交通の利便性が高い、熱海・函南を結ぶ広域幹線道路沿線の丘陵地とした。

全体事業費	60億円	投資事業費	18億円	進捗率	30%
用地確保面積	18.0ha	既供用区域	5.62ha	供用開始年度	平成13年度

### 事業進捗状況

- ① 用地取得を中心に進めている。平成13年度には公園内の遊歩道整備を行い、供用を開始した。また、単独事業で県道からの進入路も合わせて整備した。このため、事業整備の進捗率は30%、用地の取得率は79%である。
- ② 当公園が町の丘陵地に位置し、その下流域で河川災害が発生していたことから下流域住民から河川改修後の整備を要望されていた。平成14年度に河川改修工事が完了する見込みであることから、整備の促進を鋭意努力したい。

### 事業の進捗状況・社会経済情勢の変化

- ① 事業の必要性：田方郡広域都市計画内の住民の憩い、及び地域のスポーツ・レクリエーション愛好者への場所の提供という重要な役割を担っている。
- ② 市街化の状況：上位計画の社会経済情勢に特に変化はない。

### 今後の見通し

引き続き用地の取得を進めるとともに、来年度以降、施設整備に重点を置いて早期に供用面積の拡大が図れるよう水利調整池、多目的広場等の整備を進める。

対応方針 継続

### 公園平面図

