

# 平成15年度都市公園事業継続箇所 再評価結果

## 【継続箇所】

対象要件：事業採択後10年経過

公園名	羽生水郷公園	種別	広域	事業主体	埼玉県
所在地	埼玉県羽生市	事業面積	53.6 ha	採択年度	平成5年度
都市計画決定年度	昭和62年度	都市計画変更年度	平成6年度		
事業概要					
<p>本公園は埼玉県北東部に位置している。国指定天然記念物「ムジナモ自生地」を含み計画され、水を取り入れた施設を主体に、生物と自然をテーマにした文化教養型レクリエーション施設として整備を進めている。</p>					
全体事業費	92億円	投資事業費	59億円	進捗率	64%
用地確保面積	53.6 ha	既供用区域	11.6 ha	供用開始年度	昭和56年度
事業進捗状況					
<p>① 園路広場等の整備を行っており64%の進捗率となっている。                  ② 用地取得は完了しており、施設整備を残すのみである。</p>					
事業の進捗状況・社会経済情勢の変化					
<p>① 事業の必要性：災害時の防災活動拠点として、また自然環境の体験学習の場として重要な役割を持っている。                  ② 市街化の状況、上位計画等の社会経済情勢について、特に変化はない。</p>					
今後の見通し					
引き続き施設整備を行い、事業の早期完了を目指す。					

対応方針 継続

### 公園平面図

