

平成13年度再評価の結果（平成14年3月末時点）

【海岸事業】
（直轄）

No. 1

事業名	事業主体	総事業費 (億円)	既投資額 (億円)	進捗率 (%)	費用便益分析					対応方針	対応方針の 決定理由
					総費用 C (億円)	総便益 B (億円)	B / C	B - C (億円)	E I R R (%)		
にいがたこうかいがん にしかいがんちく 新潟港海岸 西海岸地区 侵食対策事業	国	411	214	52	432	1,413	3.3	981	9.0	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
つまつさかこうかいがん みくもちく 津松阪港海岸 三雲地区 高潮対策事業	国	66	27	40	64	156	2.4	92	8.7	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
つまつさかこうかいがん からすちく 津松阪港海岸 香良洲地区 高潮対策事業	国	72	41	57	75	547	7.3	472	15.3	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。

（補助）

事業名	事業主体	総事業費 (億円)	既投資額 (億円)	進捗率 (%)	費用便益分析					対応方針	対応方針の 決定理由
					総費用 C (億円)	総便益 B (億円)	B / C	B - C (億円)	E I R R (%)		
ねむろこうかいがん きたはまちく 根室港海岸 北浜地区 高潮対策事業	根室市	8	4	60	9	72	8.4	64	19.5	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
てしおこうかいがん ほろのべちく 天塩港海岸 幌延地区 侵食対策事業	天塩町	9	5	61	10	33	3.3	23	9.5	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
むつおがわらこうかいがん おぶちちく むつ小川原港海岸 尾駁地区 侵食対策事業	青森県	69	65	94	85	125	1.5	40	5.9	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
かしまこうかいがん にっかわちく 鹿島港海岸 日川地区 海岸環境整備事業	茨城県	17	8	51	18	71	4.0	53	9.4	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認出来たため。
かわじりこうかいがん かわじりちく 川尻港海岸 川尻地区 高潮対策事業	茨城県	20	11	58	21	52	2.4	31	6.5	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認出来たため。

平成13年度再評価の結果（平成14年3月末時点）

（補助）

No. 2

事業名	事業主体	総事業費 （億円）	既投資額 （億円）	進捗率 （％）	費用便益分析					対応方針	対応方針の 決定理由
					総費用 C （億円）	総便益 B （億円）	B / C	B - C （億円）	E I R R （％）		
とうきょうこうかいがん 江東地区 東京港海岸 高潮対策事業	東京都	487	242	50	1,133	3,661	3.2	2,528	11.2	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
とうきょうこうかいがん みなとちく 東京港海岸 港地区 高潮対策事業、海岸環境整備事業	東京都	156	97	62	305	2,396	7.9	2,091	20.8	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
とうきょうこうかいがん こうなんちく 東京港海岸 港南地区 高潮対策事業	東京都	76	67	88	151	2,060	13.6	1,909	82.4	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
とうきょうこうかいがん ふくとしんちく 東京港海岸 副都心地区 海岸環境整備事業	東京都	14	10	67	31	79	2.6	48	9.4	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
としまこうかいがん まえばまちく 利島港海岸 前浜地区 侵食対策事業	東京都	19	16	83	27	43	1.6	16	7.3	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
こうづしまこうかいがん まえばまちく 神津島港海岸 前浜地区 海岸環境整備事業	東京都	40	30	74	48	55	1.2	7	4.9	継続	効率的な事業の実施を図ることによって十分な事業の投資効果があると判断されるため。
にいがたこうかいがん まつはまかいがんちく 新潟港海岸 松浜海岸地区 侵食対策事業	新潟県	130	88	68	149	713	4.8	564	18.0	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
りょうつこうかいがん つばき・うめづちく 両津港海岸 椿・梅津地区 侵食対策事業	新潟県	65	60	92	87	159	1.8	72	8.0	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
あかどまりこうかいがん まうらちく 赤泊港海岸 真浦地区 高潮対策事業	新潟県	18	15	86	25	59	2.3	34	7.7	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
ふしきとやまこうかいがん しんみなとちく 伏木富山港海岸 新湊地区 侵食対策事業	富山県	38	9	24	35	81	2.3	46	14.1	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。

平成13年度再評価の結果（平成14年3月末時点）

【海岸事業】
（補助）

No. 3

事業名	事業主体	総事業費 （億円）	既投資額 （億円）	進捗率 （％）	費用便益分析					対応方針	対応方針の 決定理由
					総費用 C （億円）	総便益 B （億円）	B / C	B - C （億円）	E I R R （％）		
七尾港海岸 鵜浦地区 高潮対策事業	石川県	9	7	79	11	31	2.9	20	10.0	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
七尾港海岸 須曽地区 高潮対策事業	石川県	5	4	75	6	11	2.0	5	7.4	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
飯田港海岸 野々江地区 侵食対策事業	石川県	10	7	69	11	118	10.8	107	17.6	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
清水港海岸 三保地区 高潮対策事業	静岡県	11	7	70	12	49	4.1	37	20.9	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
清水港海岸 富士見地区 高潮対策事業	静岡県	11	6	52	12	104	8.4	91	53.0	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
熱海港海岸 多賀地区 海岸環境整備事業	静岡県	90	36	40	95	162	1.7	67	8.8	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
土肥港海岸 小土肥地区 海岸環境整備事業	静岡県	21	18	87	25	52	2.0	26	9.7	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
三河港海岸 大崎地区 海岸環境整備事業	愛知県	13	11	82	16	34	2.1	18	7.4	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
伊良湖港海岸 伊良湖地区 侵食対策事業	愛知県	18	11	59	22	52	2.4	30	8.2	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
千代崎港海岸 山中地区 侵食対策事業	三重県	25	16	62	27	87	3.2	59	9.6	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。

平成13年度再評価の結果（平成14年3月末時点）

【海岸事業】
（補助）

No. 4

事業名	事業主体	総事業費 （億円）	既投資額 （億円）	進捗率 （％）	費用便益分析					対応方針	対応方針の 決定理由
					総費用 C （億円）	総便益 B （億円）	B / C	B - C （億円）	E I R R （％）		
ながしまこうかいがん なかのしまちく 長島港海岸 中ノ島地区 高潮対策事業	三重県	16	8	54	16	922	57.5	906	31.1	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
きのもこうかいがん きのもちちく 木本港海岸 木本地区 高潮対策事業	三重県	60	21	35	56	208	3.7	151	9.8	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
みやづこうかいがん あまのはしだてひおきちく 宮津港海岸 天橋立～日置地区 海岸環境整備事業	京都府	43	21	50	40	129	3.3	89	12.6	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
くみはまこうかいがん みなとみやがずらのちく 久美浜港海岸 湊宮葛野地区 侵食対策事業	京都府	8	5	57	9	37	4.2	28	14.4	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
くみはまこうかいがん かうちちく 久美浜港海岸 河内地区 侵食対策事業	京都府	7	5	79	8	17	2.1	9	9.2	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
くみはまこうかいがん くみはまちく 久美浜港海岸 久美浜地区 公有地造成護岸等整備事業	京都府	6	3	44	6	10	1.8	4	6.7	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
ついやまこうかいがん けひちく 津居山港海岸 気比地区 海岸環境整備事業	兵庫県	29	12	41	31	36	1.2	5	4.8	継続	効率的な事業の実施を図ることによって十分な事業の投資効果があると判断されるため。
ひろしまこうかいがん にのしまひがしちく 広島港海岸 似島東地区 高潮対策事業	広島県	7	5	66	7	39	5.4	32	25.9	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
ひろしまこうかいがん にのしまにしちく 広島港海岸 似島西地区 高潮対策事業	広島県	3	2	53	4	380	95.6	376	455.2	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
ひろしまこうかいがん すみよしさくらあちく 広島港海岸 住吉桜尾地区 高潮対策事業	広島県	4	4	84	5	942	176.7	937	54.8	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。

平成13年度再評価の結果（平成14年3月末時点）

【海岸事業】
（補助）

No. 5

事業名	事業主体	総事業費 (億円)	既投資額 (億円)	進捗率 (%)	費用便益分析					対応方針	対応方針の 決定理由
					総費用 C (億円)	総便益 B (億円)	B / C	B - C (億円)	E I R R (%)		
おのみちとぎきこうかいがん 尾道系崎港海岸 むかいしまきたちく 向島北地区 高潮対策事業	広島県	15	8	53	17	211	12.7	194	43.3	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
たけはらこうかいがん 竹原港海岸 おきべちく 沖辺地区 高潮対策事業	広島県	13	8	62	15	71	4.8	56	23.2	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
たけはらこうかいがん 竹原港海岸 まとばちく 的場地区 高潮対策事業	広島県	4	3	88	5	140	29.8	135	143.3	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
うべこうかいがん 宇部港海岸 うべちく 宇部地区 高潮対策事業	山口県	22	21	93	28	246	8.7	218	17.5	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
くかこうかいがん 久賀港海岸 くかちく 久賀地区 侵食対策事業	山口県	75	35	47	82	363	4.4	281	10.3	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
おきうらこうかいがん 沖浦港海岸 かぼうちく 家房地区 高潮対策事業	山口県	21	10	45	25	180	7.3	155	13.5	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
やまぐちひがしこうかいがん 山口東港海岸 ふたじまちく 二島地区 高潮対策事業	山口市	34	18	53	41	46	1.1	5	4.4	継続	効率的な事業の実施を図ることによって十分な事業の投資効果があると判断されるため。
はしらじまこうかいがん 柱島港海岸 はしらじまちく 柱島地区 高潮対策事業	岩国市	3	2	77	4	109	25.8	105	20.2	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。

平成13年度再評価の結果（平成14年3月末時点）

【海岸事業】
（補助）

No. 6

事業名	事業主体	総事業費 (億円)	既投資額 (億円)	進捗率 (%)	費用便益分析					対応方針	対応方針の 決定理由
					総費用 C (億円)	総便益 B (億円)	B / C	B - C (億円)	E I R R (%)		
なはりこうかいがん 奈半利港海岸 奈半利地区 高潮対策事業	高知県	51	46	90	100	2,626	26.0	2,526	7.1	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
こうちこうかいがん 高知港海岸 種崎地区 海岸環境整備事業	高知県	30	10	32	28	385	13.4	356	17.0	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
しまばらこうかいがん 島原港海岸 船津地区 高潮対策事業	長崎県	37	24	64	46	124	2.7	78	8.2	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
くちのつこうかいがん 口ノ津港海岸 大屋地区 高潮対策事業	長崎県	20	10	48	22	208	9.4	186	13.9	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
せがわこうかいがん 瀬川港海岸 川内地区 高潮対策事業	長崎県	31	9	29	31	37	1.2	6	4.7	継続	効率的な事業の実施を図ることによって十分な事業の投資効果があると判断されるため。
こくちこうかいがん 小口港海岸 芳ノ浦地区 高潮対策事業	長崎県	9	6	64	12	19	1.6	7	6.0	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
ふるえこうかいがん 古江港海岸 木引地区 高潮対策事業	長崎県	17	5	31	17	19	1.1	2	4.4	継続	効率的な事業の実施を図ることによって十分な事業の投資効果があると判断されるため。
うすのうらこうかいがん 臼ノ浦港海岸 楠泊地区 高潮対策事業	長崎県	14	13	92	21	101	4.8	80	11.4	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
ひちまきこうかいがん 紐差港海岸 長瀬地区 高潮対策事業	長崎県	6	5	89	8	9	1.1	1	4.3	継続	効率的な事業の実施を図ることによって十分な事業の投資効果があると判断されるため。
べつぷこうかいがん 別府港海岸 関ノ江地区 海岸環境整備事業	大分県	23	1	6	20	78	3.8	58	12.6	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。

平成13年度再評価の結果（平成14年3月末時点）

【海岸事業】
（補助）

No. 7

事業名	事業主体	総事業費 （億円）	既投資額 （億円）	進捗率 （%）	費用便益分析					対応方針	対応方針の 決定理由
					総費用 C （億円）	総便益 B （億円）	B / C	B - C （億円）	E I R R （%）		
みやぎこうかいがん ひとつばちく 宮崎港海岸 一ツ葉地区 海岸環境整備事業	宮崎県	147	129	88	176	271	1.5	95	6.5	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。
きいれこうかいがん きいれちく 喜入港海岸 喜入地区 高潮対策事業	鹿児島県	21	16	77	30	403	13.4	373	16.6	継続	十分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。