

- 令和6年7月より、全国の緊急輸送道路において点検に着手
- 高速道路、直轄国道については、令和6年度内に点検を完了、詳細調査が完了した箇所から対策に着手
- 地方管理道路については、第1次緊急輸送道路を優先して点検を推進し、令和7年度内に点検完了見込。
第2・3次緊急輸送道路については、令和8年度内に点検完了予定
- 点検完了箇所から、順次、詳細調査を実施し対策に着手

■点検の進捗状況（R8.3末時点）

道路種別		点検対象箇所	要対策箇所	進捗状況
高速道路		約900箇所	74箇所	・全箇所、点検完了 (うち15箇所において対策に着手)
直轄国道		約1,500箇所	271箇所	・全箇所、点検完了 (うち58箇所において対策に着手)
地方管理道路	第1次	約2,000箇所	129箇所	・全箇所、点検完了見込 (うち34箇所において対策に着手)
	第2・3次	約3,700箇所	点検中	・約2,500箇所、点検完了(67%完了) (うち11箇所において対策に着手) ・R8年度内に全箇所、点検完了予定

全国の盛土のり面点検 要対策箇所数(都道府県別)

R8.3.31時点

都道府県	高速道路	直轄国道	地方管理道路
			第1次緊急輸送道路
北海道	14	99	9
青森県	2	6	0
岩手県	4	7	2
宮城県	0	3	3
秋田県	0	9	1
山形県	0	11	0
福島県	1	14	0
茨城県	0	0	1
栃木県	0	0	0
群馬県	1	3	7
埼玉県	0	0	0
千葉県	2	0	3
東京都	0	0	0
神奈川県	1	0	0
山梨県	1	0	5
長野県	3	17	3
新潟県	4	1	2
富山県	1	0	0
石川県	1	2	0
岐阜県	5	8	4
静岡県	5	3	7
愛知県	6	0	0
三重県	4	0	0
福井県	2	3	0
滋賀県	0	0	0
京都府	7	0	1
大阪府	0	0	1
兵庫県	0	0	0
奈良県	1	6	0
和歌山県	0	5	0
鳥取県	0	16	0
島根県	1	4	8
岡山県	0	0	0
広島県	1	14	4
山口県	1	1	2
徳島県	1	1	8
香川県	1	0	1
愛媛県	2	6	2
高知県	0	2	0
福岡県	0	3	0
佐賀県	1	2	2
長崎県	0	1	2
熊本県	0	1	11
大分県	1	5	13
宮崎県	0	6	20
鹿児島県	0	6	7
沖縄県	0	6	0
合計	74	271	129