

## 再評価結果（平成17年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課  
担当課長名：鈴木 克宗

事業名	一般国道417号 <small>とくやま</small> 徳山バイパス		事業区分	一般国道	事業主体	岐阜県										
起終点	自：岐阜県揖斐郡揖斐川町鶴見 至：岐阜県揖斐郡揖斐川町塚				延長	13.7km										
事業概要	<p>一般国道417号は岐阜県大垣市から福井県南条郡南越前町に至る延長約105kmの幹線道路である。徳山バイパスは徳山ダム建設に伴う国道付替工事に併せて実施している事業で、隘路、線形不良区間の解消を図るとともに、冬期通行不能区間の解消及び福井県との連携強化を目的とした13.7kmの2車線道路である。</p>															
H2年度事業化	都市計画決定なし		H2年度用地着手	H2年度工事着手												
全体事業費	151億円		事業進捗率	28%	供用済延長	2.6km										
計画交通量	1,500台/日															
費用対効果分析結果	B/C (事業全体) 1.1 (残事業) 1.5	総費用 (残事業)/(事業全体) 110/166億円 事業費：96/149億円 維持管理費：14/17億円	総便益 (残事業)/(事業全体) 168/175億円 走行時間短縮便益：143/152億円 走行費用減少便益：24/22億円 交通事故減少便益：1/1億円	基準年 平成16年												
事業の効果等	<ul style="list-style-type: none"> <li>国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する）</li> <li>災害への備え（現道等の冬期通行障害区間を解消する）</li> </ul> <p style="text-align: right;">他6項目に該当</p>															
関係する地方公共団体等の意見	<p>一般国道417号は幹線道路であるにもかかわらず隘路、線形不良区間が点在しており、冬期通行不能区間も存在するため、大垣市、揖斐川町（旧藤橋村、久瀬村含む）、池田町の関係3市町村の首長で構成される国道417号改良整備促進期成同盟会より早期整備の要望を受けている。</p>															
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等	<p>平成14年度に福井県側の道路改良事業が完了し、当バパス計画の必要性、重要性は高くなっている。</p>															
事業の進捗状況、残事業の内容等	<p>用地買収は完了し、トンネル・橋梁を含め、全線にわたり工事を進めている。現在まで2.6kmを部分供用している。</p>															
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等	<p>一部において、用地補償協議が難航し収用手続に入ったが、平成16年度に解決したため、全線にわたり工事を進めており、早期完成を目指す。</p>															
施設の構造や工法の変更等	<p>橋梁下部工に対しての徳山ダム建設用プラントによるコンクリート供給等コスト縮減を図っている。</p>															
対応方針	事業継続															
対応方針決定の理由	<p>以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。</p>															
事業概要図	<p style="text-align: center;">(起) 揖斐川町鶴見      供用済 L=2.6km      徳山バイパス L=13.7km      (終) 揖斐川町塚</p> <table border="1" style="float: right; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">凡 例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: black;"></span></td> <td>供用中</td> </tr> <tr> <td><span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; border: 1px solid black;"></span></td> <td>事業中</td> </tr> <tr> <td><span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; border: 1px dashed black;"></span></td> <td>再評価箇所</td> </tr> <tr> <td><span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; border: 1px dotted black;"></span></td> <td>うち供用中</td> </tr> </tbody> </table>						凡 例		<span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: black;"></span>	供用中	<span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; border: 1px solid black;"></span>	事業中	<span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; border: 1px dashed black;"></span>	再評価箇所	<span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; border: 1px dotted black;"></span>	うち供用中
凡 例																
<span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: black;"></span>	供用中															
<span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; border: 1px solid black;"></span>	事業中															
<span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; border: 1px dashed black;"></span>	再評価箇所															
<span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; border: 1px dotted black;"></span>	うち供用中															

総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したものの。