

再評価結果（平成18年度事業継続箇所）

担当課：道路局国道・防災課

担当課長名：鈴木 克宗

事業名	一般国道218号 <small>きたかたのべおかどうろ</small> 北方延岡道路		事業区分	一般国道	事業主体	国土交通省 九州地方整備局								
起終点	白：宮崎県延岡市北方町蔵田 <small>のべおかしきたかたまちくらた</small> 至：宮崎県延岡市天下町 <small>のべおかしあもりまち</small>			延長	11.0km									
事業概要	一般国道218号は熊本県熊本市から宮崎県延岡市に至る延長約146kmの主要な幹線道路である。北方延岡道路は宮崎県北地域の活性化、交流促進や一般国道10号延岡道路と接続し市街地部の交通混雑の緩和、将来的には高規格幹線道路と一体となり高速交通ネットワークを形成する延長11.0kmの4車線道路である。													
H8年度事業化	H6年度都市計画決定 (H14、17年度変更)	H11年度用地着手	H13年度工事着手											
全体事業費	405億円	事業進捗率	20%	供用済延長	0km									
計画交通量	14,200台/日													
費用対効果 分析結果	B/C (事業全体) 2.2 (残事業) 3.4	総費用 (残事業)/(事業全体) 267/411億円 (事業費：269/405億円 維持管理費：123/123億円)	総便益 (残事業)/(事業全体) 902/902億円 (走行時間短縮便益：684/684億円 走行費用減少便益：156/156億円 交通事故減少便益：62/62億円)	基準年	平成17年									
事業の効果等	<ul style="list-style-type: none"> ・災害時における代替路線の確保（現道218号が災害で通行止めの際に代替路線として機能） ・救急医療施設へのアクセス強化（北方町以西から3次医療施設県立延岡病院への搬送時間短縮） <p style="text-align: right;">他11項目に該当</p>													
関係する地方公共団体等の意見	<ul style="list-style-type: none"> ・北方延岡道路は災害時の代替路線確保や救急医療施設へのアクセス強化等重要な役割を果たす事が期待されており、九州横断自動車道延岡線建設促進沿線議会協議会等より早期整備の要望（H17.3）を受けている。 													
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等	<ul style="list-style-type: none"> ・平成17年9月の台風14号による災害で最大258時間にわたって唯一の幹線道路である国道218号が全面通行止めになり災害時の交通への影響は深刻である。 													
事業の進捗状況、残事業の内容等	<ul style="list-style-type: none"> ・平成8年度に事業着手し、平成16年度末の事業進捗率は20%、うち用地補償費の進捗率は59%となっており、引き続き用地買収及び工事等鋭意事業を継続している。 													
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等	<ul style="list-style-type: none"> ・舞野～延岡JCT間（L=2.1km）の進捗は9割をこえており、さらに、北方IC～舞野間（L=6.4km）についても、3割を超える進捗で、それぞれ平成17年度供用及び平成19年度供用を目標に事業の推進を図っている。北方町蔵田～北方IC間（L=2.5km）については、都市計画決定の調整を図っており、引き続き早期の供用を目指し事業を推進していく。 													
施設の構造や工法の変更等	<ul style="list-style-type: none"> ・軽量盛土材使用による橋長の縮小、主桁の少数化、機能分離支承、インターロッキング配筋式橋脚、プレキャストPC床版、耐候性鋼材の併用等の新技術活用により超すと縮減を図っている。 													
対応方針	事業継続													
対応方針決定の理由	以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。													
事業概要図	<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <th>凡</th> <th>例</th> </tr> <tr> <td>————</td> <td>供用中</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>事業中</td> </tr> <tr> <td>//////</td> <td>再評価箇所</td> </tr> </table>						凡	例	————	供用中	-----	事業中	//////	再評価箇所
凡	例													
————	供用中													
-----	事業中													
//////	再評価箇所													