

再評価結果（平成20年度事業継続箇所）

担 当 課：国道・防災課

担当課長名：下保 修

事業名	一般国道195号 南国バイパス	事業区分	一般国道	事業主体	高知県			
起終点	自：高知県南国市岡豊町中島 至：高知県香美市土佐山田町中組	延長	6.7km					
事業概要 ：一般国道195号は、高知県高知市から徳島県徳島市へ至る延長約150kmの幹線道路であり、県都高知市と南国市、香美市を結び沿線地域の産業、経済活動、日常生活を支える重要な路線である。しかし、南国市中心部は路面電車、南国市から香美市中心部までの区間はJRと併走し、幅員も狭く歩道も整備されていない。また、慢性的な渋滞が発生している。こうした現道状況の改善や、地域間交流・物流の効率化等を目的とした延長6.7kmの事業である。								
H2年度事業化	H2年度都市計画決定 (H13年度変更)	H2年度用地着手	H2年度工事着手					
全体事業費	174億円	事業進捗率	83.2%	供用済延長	3.8km			
計画交通量	15,200~25,700台/日							
費用対効果分析結果	B/C (事業全体)	総費用 ：(残事業)/事業全体 30 / 253億円		総便益 ：(残事業)/事業全体 631 / 942億円				
	(残事業)	事業費：26 / 247億円 維持管理費：3.8 / 5.6億円		走行時間短縮便益：594 / 888億円 走行費用減少便益：31 / 45億円 交通事故減少便益：6.1 / 9.4億円				
				基準年 ：平成19年				
事業の効果等								
<ul style="list-style-type: none"> ・円滑なモビリティの確保（現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善） ・安全で安心できるくらしの確保（三次医療施設「高知医療センター」へのアクセス向上） <p style="text-align: right;">他11項目に該当</p>								
関係する地方公共団体等の意見								
<ul style="list-style-type: none"> ・慢性的な渋滞解消や、交流の時間短縮を図るため、沿線市で構成する国道195号改良促進期成同盟会より早期の整備が要望されている。 								
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等								
<ul style="list-style-type: none"> ・平成18年3月、市町村合併により香美市が発足。（土佐山田町、香北町、物部村） ・平成10年の集中豪雨により排水対策等の地元協議が長期化していたが、平成18年度に協議が整った。 								
事業の進捗状況、残事業の内容等								
<ul style="list-style-type: none"> ・現在までに1.4kmを完成供用、2.4kmを2車線暫定供用している。 ・残事業は未供用区間3.0kmの整備と、2車線暫定供用区間の4車線化である。 								
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等								
<ul style="list-style-type: none"> ・排水対策等の地元協議の長期化や、近年の公共事業費の縮減で事業期間が長くなっているが、平成20年代前半の2車線暫定による全線供用、20年代後半の4車線完成供用を目指して整備を進めている。 								
施設の構造や工法の変更等								
<ul style="list-style-type: none"> ・県道等との交差点において、立体交差点から平面交差点への構造変更によるコスト削減を図る。 								
対応方針		事業継続						
対応方針決定の理由								
<ul style="list-style-type: none"> ・以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらない。 								
事業概要図								
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">凡 例</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: #cccccc; border: 1px solid black;"></div> 再評価箇所 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: #e0e0e0; border: 1px solid black;"></div> うち供用中 </td> </tr> </table>		凡 例	<div style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: #cccccc; border: 1px solid black;"></div> 再評価箇所	<div style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: #e0e0e0; border: 1px solid black;"></div> うち供用中				
凡 例								
<div style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: #cccccc; border: 1px solid black;"></div> 再評価箇所								
<div style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: #e0e0e0; border: 1px solid black;"></div> うち供用中								

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したものの。