



再評価結果（平成20年度事業継続箇所）

担当課：沖縄総合事務局 道路建設課
担当課長名：金城 博

| 事業名 | 一般県道 <small>こちんだとみぐすくせん</small> 東風平豊見城線 | 事業区分 | 地方道 | 事業主体 | 沖縄県 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------|--------|-------|---------|-------|-------|-------|-----|----------|--|--|--|--|--|
| 起終点 | 自：豊見城市上田 至：豊見城市豊崎 | 延長 | 4.7 km | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要：一般県道東風平豊見城線は、八重瀬町字東風平を起点とし、豊見城市豊崎に至る道路である。その内豊見城市上田交差点から豊崎に至る4.7kmの改築事業を推進している。この事業により、那覇圏域と南部圏域が連結され、慢性的な渋滞の緩和、土地利用の促進、観光振興等に寄与するものである。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H10年度事業化 | H 年度都市計画決定 (H 年度変更) | H10年度用地着手 | H12年度工事着手 | | | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費 | 183億円 | 事業進捗率 | 65% | 供用済延長 | 1.3 km | | | | | | | | | | | | |
| 計画交通量 | 23,800台/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用対効果 分析結果 | B/C (事業全体) 3.0 (残事業) 12.1 | 総費用 (残事業)/(事業全体) 43/194億円 (事業費：41/192億円) (維持管理費：1.6/2.1億円) | 総便益 (残事業)/(事業全体) 521/576億円 (走行時間短縮便益：500/555億円) (走行費用減少便益：17/17億円) (交通事故減少便益：4.2/4.6億円) | 基準年 | 平成19年 | | | | | | | | | | | | |
| 感度分析の結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の効果等 都市の再生（宜保土地区画整理事業との連携） 個性ある地域の形成（拠点開発プロジェクト支援 豊見城地先開発） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係する地方公共団体等の意見 豊見城村長、豊見城市役所前通り地主会から整備に関する要望書が出ている。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等 豊見城地先開発地区に、アウトレットモールがオープンするなど大型商業店舗の立地が進んでいる。また、同地区周辺が沖縄県観光振興計画観光振興地域に指定された。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の進捗状況、残事業の内容等 平成16年4月に国道331号から豊崎までの1.3 kmを供用し、平成18年2月には地域高規格幹線道路の豊見城道路と連結している。、現在、その他区間の用地取得を推進している。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等 近接する区画整理事業の計画変更に伴う関係機関との調整に時間を要し事業進捗が遅れたが、今後、平成22年度完了を目指し事業進捗を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設の構造や工法の変更等 特になし | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対応方針 | 事業継続 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対応方針決定の理由 | 以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性はあると考えられる。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要図 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>沖縄本島</p> <p>事業箇所</p> |  <p>事業区間L=4.7km</p> <p>県道68号線</p> <p>供用区間L=1.3km</p> <p>豊見城地先開発事業</p> <p>国道331号</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">凡 例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>供用中</td> <td>—————</td> </tr> <tr> <td>事業中</td> <td>—————</td> </tr> <tr> <td>再評価対象事業</td> <td>—————</td> </tr> <tr> <td>うち供用中</td> <td>—————</td> </tr> <tr> <td>調査中</td> <td>○○○○○○○○</td> </tr> </tbody> </table> | 凡 例 | | 供用中 | ————— | 事業中 | ————— | 再評価対象事業 | ————— | うち供用中 | ————— | 調査中 | ○○○○○○○○ | | | | | |
| 凡 例 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 供用中 | ————— | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業中 | ————— | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 再評価対象事業 | ————— | | | | | | | | | | | | | | | | |
| うち供用中 | ————— | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査中 | ○○○○○○○○ | | | | | | | | | | | | | | | | |

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。