

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道393号 赤井川道路
事業主体	北海道開発局

●事業の効果や必要性の評価に対応する事後評価項目

政策目標	指標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更)	指標チェックの根拠	
1. 活力	円滑なモビリティの確保	● 現道等の年間渋滞損失時間(人・時間)及び削減率	並行区間等の渋滞損失時間: 9.3万人・時間/年→7.4万人・時間/年(国道5号) 並行区間等の渋滞損失削減率: 約2割減(国道5号)
		○ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満であった区間の旅行速度の改善状況	
		○ 現道又は並行区間等における踏切道の除去もしくは交通改善の状況	
		○ 当該路線の整備によるバス路線の利便性向上の状況	
		○ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上の状況	
		○ 空港法による空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上の状況	
	物流効率化の支援	○ 重要港湾もしくは国際拠点港湾へのアクセス向上の状況	
		● 農林水産業を主体とする地域における農林水産品の流通の利便性向上の状況	【生鮮食料品】対象自治体: 倶知安町 小売業商品販売額: 約157億円、飲食料品: 小売業の約4割を占め後志管内第3位 所要時間の短縮: 169分→157分(江別市(配送センター)~倶知安町間) 【ブロッコリー】対象自治体: 赤井川村 収穫量: 後志管内第3位 所要時間の短縮: 175分→159分(赤井川村~苫小牧港間)
	都市の再生	○ 現道等における総重量25tの車両もしくはIS0規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間が解消	
		○ 都市再生プロジェクトの支援に関する効果	
		○ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路が形成(又は一部形成)されたことによる効果	
		○ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携に関する効果	
		○ 中心市街地内で行われたことによる効果	
○ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km ² 以下である市街地内での事業である			
○ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上			
国土・地域ネットワークの構築	○ 対象区間が事業実施前に連絡道路がなかった住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となった		
	○ 高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)の位置づけあり		
	○ 地域高規格道路の位置づけあり		
	○ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する		
1. 活力	○ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する		
	■ 現道等における交通不能区間が解消	交通不能区間9.7kmを解消	
	■ 現道等における大型車のすれ違い困難区間が解消	車道幅員4.0mの狭小橋梁2箇所を解消	
	● 日常活動圏中心都市へのアクセス向上の状況	日常活動圏中心都市: 倶知安町 対象地域: 赤井川村 所要時間の短縮: 夏期49分→38分、冬期54分→42分(赤井川村~倶知安町間)	
個性ある地域の形成	○ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されていた地区の一体的発展への寄与の状況		

		<ul style="list-style-type: none"> ● 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントの支援に関する効果 	メーブル街道393もみじまつり（赤井川村・小樽市・倶知安町の観光協会）
		<ul style="list-style-type: none"> ● 主要な観光地へのアクセス向上による効果 	対象市町村：赤井川村、倶知安町、ニセコ町、小樽市、札幌市 観光入込客数：赤井川村（42万人）、倶知安町（148万人）、ニセコ町（141万人）、小樽市（660万人）、札幌市（1300万人） 観光消費額が約46億円増加と試算（倶知安町、ニセコ町、赤井川村）
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 特別立法に基づく事業としての効果 	
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 新規整備の公共公益施設へと直結されたことによる効果 	
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボリックな道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業としての効果 	
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<ul style="list-style-type: none"> ○ 自転車利用空間が整備されたことによる当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性向上の状況 	
		<ul style="list-style-type: none"> □ バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化された 	
	無電柱化による美しい町並みの形成	<ul style="list-style-type: none"> □ 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけあり 	
		<ul style="list-style-type: none"> □ 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新たに無電柱化を達成 	
	安全で安心できるくらしの確保	<ul style="list-style-type: none"> ○ 三次医療施設へのアクセス向上の状況 	
3. 安全	安全な生活環境の確保	<ul style="list-style-type: none"> ○ 現道等における交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等による安全性向上の状況 	
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 歩道がない又は狭小な区間に歩道が設置されたことによる安全性向上の状況 	
	災害への備え	<ul style="list-style-type: none"> □ 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落が解消 	
		<ul style="list-style-type: none"> □ 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業5ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり 	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成 	代替する緊急輸送道路路線：国道230号（札幌市～喜茂別町間）
		<ul style="list-style-type: none"> □ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能（A'路線としての位置づけがある場合） 	
		<ul style="list-style-type: none"> □ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消 	
		<ul style="list-style-type: none"> □ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間が解消 	
		<ul style="list-style-type: none"> □ 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加 	
		<ul style="list-style-type: none"> □ 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消 	
		<ul style="list-style-type: none"> □ 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯として機能 	
4. 環境	地球環境の保全	<ul style="list-style-type: none"> ● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 	CO2排出削減量：1,276t/年
	生活環境の改善・保全	<ul style="list-style-type: none"> ○ 現道等における自動車からのNO2排出削減率 	
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 現道等における自動車からのSPM排出削減率 	
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過していた区間の騒音レベルの改善の状況 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● その他、環境や景観上の効果 	小動物の移動用通路の設置や現河川の自然石を用いた河川の復元などの環境保全、道路付属物の色彩統一、法面の緑化など、自然環境に配慮した整備を実施
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<ul style="list-style-type: none"> □ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている 	
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 関連する大規模道路事業と一体的整備の必要性又は一体的整備による効果 	
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 他機関との連携プログラムに関する効果 	
	その他	<ul style="list-style-type: none"> ● その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果 	赤井川村では民間会社が平成23年度より地熱発電の開発調査を実施しており、当該区間は物資等の輸送ルートの役割を担い、自然エネルギーの開発に寄与

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道393号	赤井川道路	L=16.4Km	一次改築	その他

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
3,400	2	北海道開発局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成25年度		
単純合計	223億円	47億円	270億円
基準年における 現在価値(C)	370億円	25億円	394億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成25年度			
供用年	平成21年度			
単年便益 (初年便益)	18億円	2.7億円	0.47億円	21億円
基準年における 現在価値(B)	418億円	66億円	11億円	495億円

③ 結果

費用便益比(事業全体)	1.3
経済的純現在価値(事業全体)	100億円
経済的内部収益率(事業全体)	4.9%

注)費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

交通状況の変化(事業全体)

事業名: 赤井川道路


(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] 16.4km	交通量	[台/日]	0	3,400	
	走行時間	[分]	0.0	31.5	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	20.37	
②主な周 辺道路	国道5号: 12.4km	交通量	[台/日]	15,800	13,100
		走行時間	[分]	32.4	31.9
		走行時間費用	[億円/年]	97.93	80.54
	国道230 号: 38.7km	交通量	[台/日]	9,100	8,500
		走行時間	[分]	87.5	86.3
		走行時間費用	[億円/年]	157.12	145.24
	主)小樽 定山溪線: 32.6km	交通量	[台/日]	1,000	1,000
		走行時間	[分]	44.9	44.9
		走行時間費用	[億円/年]	8.28	7.97
	一)仁木 赤井川線: 13.3km	交通量	[台/日]	500	400
		走行時間	[分]	30.2	30.2
		走行時間費用	[億円/年]	2.86	2.39
③その他道路合計 : 25886.3km	走行時間費用	[億円/年]	24,238.45	24,232.42	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計: 25999.7km	走行時間短縮便益	[億円/年]	24,504.64	24,488.93	15.71

事業名: 赤井川道路

【 図面(①、②)に該当する道路を明示すること】



費用便益分析の条件

事業名：赤井川道路

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成25年	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H42)
		複数時点での推計	<input type="checkbox"/>
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
		整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H17センサス)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
		その他()	<input type="checkbox"/>
	開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
		有	<input type="checkbox"/>
有の場合のみ		考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の 採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
その他()			
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)			
その他()	<input type="checkbox"/>		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 交通容量未滿・以上の路線が混在した配分結果となっているため、 便益算出に おいては速度差の生ずる加重平均速度を用いた		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
その他()	<input type="checkbox"/>		

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	() %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
			とり止め交通の考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
		考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載 北海道における気温や初雪、積雪状況等の出現状況や冬期通行規制期間を踏まえ、 4ヶ月と設定	(121) 日
冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載				
Vmax、Vminについて低減				
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ()	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				

費用の現在価値算定表(事業全体)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道393号 赤井川道路

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.060	16.4	0.99

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-23年目	S 61	2.8834	101.17	0.80	2.10	0.00	0.00
-22年目	S 62	2.7725	100.96	2.57	6.50	0.00	0.00
-21年目	S 63	2.6658	101.50	5.44	13.16	0.00	0.00
-20年目	H 1	2.5633	104.17	10.19	23.09	0.00	0.00
-19年目	H 2	2.4647	106.52	10.73	22.87	0.00	0.00
-18年目	H 3	2.3699	109.09	10.47	20.95	0.00	0.00
-17年目	H 4	2.2788	110.59	12.32	23.38	0.00	0.00
-16年目	H 5	2.1911	110.91	15.66	28.49	0.00	0.00
-15年目	H 6	2.1068	110.80	13.90	24.34	0.00	0.00
-14年目	H 7	2.0258	109.90	15.97	27.11	0.00	0.00
-13年目	H 8	1.9479	109.50	13.16	21.56	0.00	0.00
-12年目	H 9	1.8730	110.40	10.68	16.69	0.00	0.00
-11年目	H 10	1.8009	109.90	22.45	33.88	0.00	0.00
-10年目	H 11	1.7317	108.40	11.65	17.14	0.00	0.00
-9年目	H 12	1.6651	107.20	15.40	22.03	0.00	0.00
-8年目	H 13	1.6010	105.70	6.85	9.56	0.00	0.00
-7年目	H 14	1.5395	103.80	15.86	21.66	0.00	0.00
-6年目	H 15	1.4802	102.30	2.82	3.76	0.00	0.00
-5年目	H 16	1.4233	101.00	6.45	8.37	0.00	0.00
-4年目	H 17	1.3686	99.60	7.34	9.29	0.00	0.00
-3年目	H 18	1.3159	98.70	5.28	6.49	0.00	0.00
-2年目	H 19	1.2653	97.60	3.36	4.01	0.00	0.00
-1年目	H 20	1.2167	96.80	3.14	3.64	0.00	0.00
供用開始年次	H 21	1.1699	95.60	0.00	0.00	0.94	1.06
1年目	H 22	1.1249	93.70	0.00	0.00	0.94	1.04
2年目	H 23	1.0816	92.10	0.00	0.00	0.94	1.02
3年目	H 24	1.0400	92.10	0.00	0.00	0.94	0.98
4年目	H 25	1.0000	92.10	0.00	0.00	0.94	0.94
5年目	H 26	0.9615	92.10	0.00	0.00	0.94	0.91
6年目	H 27	0.9246	92.10	0.00	0.00	0.94	0.87
7年目	H 28	0.8890	92.10	0.00	0.00	0.94	0.84
8年目	H 29	0.8548	92.10	0.00	0.00	0.94	0.81
9年目	H 30	0.8219	92.10	0.00	0.00	0.94	0.77
10年目	H 31	0.7903	92.10	0.00	0.00	0.94	0.75
11年目	H 32	0.7599	92.10	0.00	0.00	0.94	0.72
12年目	H 33	0.7307	92.10	0.00	0.00	0.94	0.69
13年目	H 34	0.7026	92.10	0.00	0.00	0.94	0.66
14年目	H 35	0.6756	92.10	0.00	0.00	0.94	0.64
15年目	H 36	0.6496	92.10	0.00	0.00	0.94	0.61
16年目	H 37	0.6246	92.10	0.00	0.00	0.94	0.59
17年目	H 38	0.6006	92.10	0.00	0.00	0.94	0.57
18年目	H 39	0.5775	92.10	0.00	0.00	0.94	0.54
19年目	H 40	0.5553	92.10	0.00	0.00	0.94	0.52
20年目	H 41	0.5339	92.10	0.00	0.00	0.94	0.50
21年目	H 42	0.5134	92.10	0.00	0.00	0.94	0.48
22年目	H 43	0.4936	92.10	0.00	0.00	0.94	0.47
23年目	H 44	0.4746	92.10	0.00	0.00	0.94	0.45
24年目	H 45	0.4564	92.10	0.00	0.00	0.94	0.43
25年目	H 46	0.4388	92.10	0.00	0.00	0.94	0.41
26年目	H 47	0.4220	92.10	0.00	0.00	0.94	0.40
27年目	H 48	0.4057	92.10	0.00	0.00	0.94	0.38
28年目	H 49	0.3901	92.10	0.00	0.00	0.94	0.37
29年目	H 50	0.3751	92.10	0.00	0.00	0.94	0.35
30年目	H 51	0.3607	92.10	0.00	0.00	0.94	0.34
31年目	H 52	0.3468	92.10	0.00	0.00	0.94	0.33
32年目	H 53	0.3335	92.10	0.00	0.00	0.94	0.31
33年目	H 54	0.3207	92.10	0.00	0.00	0.94	0.30
34年目	H 55	0.3083	92.10	0.00	0.00	0.94	0.29
35年目	H 56	0.2965	92.10	0.00	0.00	0.94	0.28
36年目	H 57	0.2851	92.10	0.00	0.00	0.94	0.27
37年目	H 58	0.2741	92.10	0.00	0.00	0.94	0.26
38年目	H 59	0.2636	92.10	0.00	0.00	0.94	0.25
39年目	H 60	0.2534	92.10	0.00	0.00	0.94	0.24
40年目	H 61	0.2437	92.10	0.00	0.00	0.94	0.23
41年目	H 62	0.2343	92.10	0.00	0.00	0.94	0.22
42年目	H 63	0.2253	92.10	0.00	0.00	0.94	0.21
43年目	H 64	0.2166	92.10	0.00	0.00	0.94	0.20
44年目	H 65	0.2083	92.10	0.00	0.00	0.94	0.20
45年目	H 66	0.2003	92.10	0.00	0.00	0.94	0.19
46年目	H 67	0.1926	92.10	0.00	0.00	0.94	0.18
47年目	H 68	0.1852	92.10	0.00	0.00	0.94	0.17
48年目	H 69	0.1780	92.10	0.00	0.00	0.94	0.17
49年目	H 70	0.1712	92.10	-1.16	-0.17	0.94	0.16
合計				221.34	369.91	47.14	24.58
単純事業費計				222.50		47.14	

注)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表(事業全体)

箇所名:一般国道393号 赤井川道路

年次	年度 (基準年) H25	総走行台キロの年次別伸び率 (北海道ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)		合計 (億円)			
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 21	0.99484	0.98670	0.99484	0.99354	1.1699	95.6000	10.40	2.23	4.93	17.56	19.80	1.32	0.24	1.17	2.72	3.07	0.47	0.54	20.76	23.40
1年目	H 22	0.99482	0.98652	0.99482	0.99350	1.1249	93.7000	10.35	2.20	4.91	17.46	19.30	1.31	0.24	1.16	2.70	2.99	0.47	0.52	20.63	22.81
2年目	H 23	0.99479	0.98634	0.99479	0.99346	1.0816	92.1000	10.30	2.17	4.88	17.35	18.76	1.30	0.23	1.15	2.69	2.91	0.47	0.51	20.50	22.18
3年目	H 24	0.99476	0.98615	0.99476	0.99341	1.0400	92.1000	10.24	2.14	4.86	17.24	17.93	1.29	0.23	1.15	2.67	2.78	0.47	0.48	20.38	21.19
4年目	H 25	0.99473	0.98595	0.99473	0.99337	1.0000	92.1000	10.19	2.11	4.83	17.13	17.13	1.29	0.23	1.14	2.66	2.66	0.46	0.46	20.25	20.25
5年目	H 26	0.99471	0.98575	0.99471	0.99332	0.9615	92.1000	10.13	2.08	4.81	17.02	16.37	1.28	0.22	1.14	2.64	2.54	0.46	0.44	20.12	19.35
6年目	H 27	0.99468	0.98555	0.99468	0.99328	0.9246	92.1000	10.08	2.05	4.78	16.91	15.64	1.27	0.22	1.13	2.62	2.43	0.46	0.42	19.99	18.49
7年目	H 28	0.99465	0.98534	0.99465	0.99323	0.8890	92.1000	10.03	2.02	4.76	16.80	14.94	1.27	0.22	1.12	2.61	2.32	0.45	0.40	19.87	17.66
8年目	H 29	0.99462	0.98512	0.99462	0.99319	0.8548	92.1000	9.97	1.99	4.73	16.69	14.27	1.26	0.21	1.12	2.59	2.22	0.45	0.38	19.74	16.87
9年目	H 30	0.99459	0.98489	0.99459	0.99314	0.8219	92.1000	9.92	1.96	4.71	16.59	13.63	1.25	0.21	1.11	2.58	2.12	0.45	0.37	19.61	16.12
10年目	H 31	0.99456	0.98466	0.99456	0.99309	0.7903	92.1000	9.87	1.93	4.68	16.48	12.92	1.25	0.21	1.11	2.56	2.02	0.44	0.35	19.48	15.40
11年目	H 32	0.99507	0.98889	1.00084	0.99498	0.7599	92.1000	9.81	1.90	4.65	16.37	12.44	1.24	0.20	1.10	2.54	1.93	0.44	0.34	19.35	14.71
12年目	H 33	0.99505	0.98877	1.00084	0.99496	0.7307	92.1000	9.76	1.88	4.66	16.30	11.91	1.23	0.20	1.10	2.54	1.85	0.44	0.32	19.28	14.09
13年目	H 34	0.99502	0.98864	1.00083	0.99493	0.7026	92.1000	9.72	1.86	4.66	16.24	11.41	1.23	0.20	1.10	2.53	1.78	0.44	0.31	19.20	13.49
14年目	H 35	0.99500	0.98851	1.00083	0.99490	0.6756	92.1000	9.67	1.84	4.67	16.17	10.93	1.22	0.20	1.10	2.52	1.70	0.43	0.29	19.13	12.92
15年目	H 36	0.99497	0.98838	1.00083	0.99488	0.6496	92.1000	9.62	1.82	4.67	16.11	10.46	1.22	0.20	1.10	2.51	1.63	0.43	0.28	19.05	12.38
16年目	H 37	0.99495	0.98824	1.00083	0.99485	0.6246	92.1000	9.57	1.80	4.67	16.04	10.02	1.21	0.19	1.10	2.51	1.57	0.43	0.27	18.98	11.85
17年目	H 38	0.99492	0.98810	1.00083	0.99483	0.6006	92.1000	9.52	1.77	4.68	15.98	9.59	1.20	0.19	1.10	2.50	1.50	0.43	0.26	18.90	11.35
18年目	H 39	0.99490	0.98796	1.00083	0.99480	0.5775	92.1000	9.47	1.75	4.68	15.91	9.19	1.20	0.19	1.11	2.49	1.44	0.43	0.25	18.83	10.87
19年目	H 40	0.99487	0.98781	1.00083	0.99477	0.5553	92.1000	9.43	1.73	4.69	15.84	8.80	1.19	0.19	1.11	2.48	1.38	0.42	0.24	18.75	10.41
20年目	H 41	0.99485	0.98766	1.00083	0.99474	0.5339	92.1000	9.38	1.71	4.69	15.78	8.42	1.19	0.18	1.11	2.48	1.32	0.42	0.22	18.68	9.97
21年目	H 42	0.99206	0.99278	1.00104	0.99351	0.5134	92.1000	9.33	1.69	4.69	15.71	8.07	1.18	0.18	1.11	2.47	1.27	0.42	0.22	18.60	9.55
22年目	H 43	0.99200	0.99273	1.00104	0.99347	0.4936	92.1000	9.26	1.68	4.70	15.63	7.72	1.17	0.18	1.11	2.46	1.21	0.42	0.21	18.51	9.14
23年目	H 44	0.99194	0.99268	1.00104	0.99343	0.4746	92.1000	9.18	1.67	4.70	15.55	7.38	1.16	0.18	1.11	2.45	1.16	0.41	0.20	18.41	8.74
24年目	H 45	0.99187	0.99262	1.00104	0.99339	0.4564	92.1000	9.11	1.65	4.71	15.47	7.06	1.15	0.18	1.11	2.44	1.11	0.41	0.19	18.32	8.36
25年目	H 46	0.99180	0.99257	1.00104	0.99334	0.4388	92.1000	9.03	1.64	4.71	15.39	6.75	1.14	0.18	1.11	2.43	1.07	0.41	0.18	18.23	8.00
26年目	H 47	0.99174	0.99251	1.00104	0.99330	0.4220	92.1000	8.96	1.63	4.72	15.31	6.46	1.13	0.18	1.11	2.42	1.02	0.41	0.17	18.13	7.65
27年目	H 48	0.99167	0.99246	1.00104	0.99325	0.4057	92.1000	8.89	1.62	4.72	15.22	6.18	1.12	0.17	1.12	2.41	0.98	0.40	0.16	18.04	7.32
28年目	H 49	0.99160	0.99240	1.00104	0.99321	0.3901	92.1000	8.81	1.60	4.73	15.14	5.91	1.11	0.17	1.12	2.40	0.94	0.40	0.16	17.95	7.00
29年目	H 50	0.99153	0.99234	1.00104	0.99316	0.3751	92.1000	8.74	1.59	4.73	15.06	5.65	1.10	0.17	1.12	2.39	0.90	0.40	0.15	17.85	6.70
30年目	H 51	0.99145	0.99228	1.00103	0.99311	0.3607	92.1000	8.66	1.58	4.74	14.98	5.40	1.10	0.17	1.12	2.38	0.86	0.39	0.14	17.76	6.41
31年目	H 52	0.99138	0.99222	1.00103	0.99306	0.3468	92.1000	8.59	1.57	4.74	14.90	5.17	1.09	0.17	1.12	2.37	0.82	0.39	0.14	17.67	6.13
32年目	H 53	0.99130	0.99216	1.00103	0.99302	0.3335	92.1000	8.52	1.56	4.75	14.82	4.94	1.08	0.17	1.12	2.37	0.79	0.39	0.13	17.57	5.86
33年目	H 54	0.99123	0.99210	1.00103	0.99297	0.3207	92.1000	8.44	1.54	4.75	14.74	4.73	1.07	0.17	1.12	2.36	0.76	0.39	0.12	17.48	5.61
34年目	H 55	0.99115	0.99204	1.00103	0.99292	0.3083	92.1000	8.37	1.53	4.76	14.66	4.52	1.06	0.16	1.12	2.35	0.72	0.38	0.12	17.39	5.36
35年目	H 56	0.99107	0.99197	1.00103	0.99287	0.2965	92.1000	8.29	1.52	4.76	14.57	4.32	1.05	0.16	1.12	2.34	0.69	0.38	0.11	17.29	5.13
36年目	H 57	0.99099	0.99191	1.00103	0.99282	0.2851	92.1000	8.22	1.51	4.77	14.49	4.13	1.04	0.16	1.13	2.33	0.66	0.38	0.11	17.20	4.90
37年目	H 58	0.99091	0.99184	1.00103	0.99276	0.2741	92.1000	8.14	1.49	4.77	14.41	3.95	1.03	0.16	1.13	2.32	0.64	0.38	0.10	17.10	4.69
38年目	H 59	0.99083	0.99177	1.00103	0.99271	0.2636	92.1000	8.07	1.48	4.78	14.33	3.78	1.02	0.16	1.13	2.31	0.61	0.37	0.10	17.01	4.48
39年目	H 60	0.99074	0.99171	1.00102	0.99266	0.2534	92.1000	8.00	1.47	4.78	14.25	3.61	1.01	0.16	1.13	2.30	0.58	0.37	0.09	16.92	4.29
40年目	H 61	0.99065	0.99164	1.00102	0.99260	0.2437	92.1000	7.92	1.46	4.79	14.17	3.45	1.00	0.16	1.13	2.29	0.56	0.37	0.09	16.82	4.10
41年目	H 62	0.99057	0.99157	1.00102	0.99255	0.2343	92.1000	7.85	1.45	4.79	14.09	3.30	0.99	0.16	1.13	2.28	0.53	0.36	0.09	16.73	3.92
42年目	H 63	0.99048	0.99149	1.00102	0.99249	0.2253	92.1000	7.77	1.43	4.80	14.00	3.16	0.98	0.15	1.13	2.27	0.51	0.36	0.08	16.64	3.75
43年目	H 64	0.99038	0.99142	1.00102	0.99244	0.2166	92.1000	7.70	1.42	4.80	13.92	3.02	0.97	0.15	1.13	2.26	0.49	0.36	0.08	16.54	3.58
44年目	H 65	0.99029	0.99135	1.00102	0.99238	0.2083	92.1000	7.63	1.41	4.81	13.84	2.88	0.96	0.15	1.14	2.25	0.47	0.36	0.07	16.45	3.43
45年目	H 66	0.99020	0.99127	1.00102	0.99232	0.2003	92.1000	7.55	1.40	4.81	13.76	2.76	0.95	0.15	1.14	2.24	0.45	0.35	0.07	16.36	3.28
46年目	H 67	0.99010	0.99120	1.00102	0.99226	0.1926	92.1000	7.48	1.39	4.82	13.68	2.63	0.95	0.15	1.14	2.23	0.43	0.35	0.07	16.26	3.13
47年目	H 68	0.99000	0.99112	1.00102	0.99220	0.1852	92.1000	7.40	1.37	4.82	13.60	2.52	0.94	0.15	1.14						