

## 再評価結果（平成30年度事業継続箇所）

担当課：都市局街路交通施設課  
担当課長名：渡邊 浩司

<b>事業名</b> としげいかくどうろよこはまふじさわせん た や こすずめちく 都市計画道路横浜藤沢線（田谷小雀地区）	<b>事業区分</b> 街路	<b>事業主体</b> 横浜市	
<b>起終点</b> かながわけんよこはまふじさくながおだいちよう かながわけんよこはましとつかくこすずめちよう 自：神奈川県横浜市栄区長尾台町 至：神奈川県横浜市戸塚区小雀町	<b>延長</b> 1.4km		
<b>事業概要</b> 都市計画道路横浜藤沢線は、横浜市港南区上永谷町の都市計画道路環状2号線から、環状3号線、高速横浜環状南線（以下「横浜環状南線」という。）、環状4号線と交差して、鎌倉市を経て藤沢市の国道134号につながる道路であり、地域高規格道路の候補路線です。 横浜藤沢線の田谷小雀地区は環状4号線と首都圏中央連絡自動車道の一部区間である横浜環状南線と横浜湘南道路の出入口となる（仮称）栄インターチェンジ・ジャンクションを接続し、栄区及びその周辺からのアクセス性を高め、横浜環状南線及び横浜湘南道路の利便性を向上させるものです。			
H14年度事業化	S44年度都市計画決定	H14年度用地着手	H29年度工事着手
<b>全体事業費</b>	約154億円	<b>事業進捗率</b>	約73%
<b>計画交通量</b>	22,000～34,100台/日		
<b>費用対効果分析結果</b>	B/C (事業全体) 4.0 (残事業) 2.4	<b>総費用</b> (残事業)/事業全体 30.3/180.1億円 事業費：27.8/177.7億円 維持管理費：2.5/2.5億円	<b>総便益</b> (残事業)/事業全体 728.6/728.6億円 走行時間短縮便益：715.8/715.8億円 走行経費減少便益：18.2/18.2億円 交通事故減少便益：-5.3/-5.3億円
<b>感度分析の結果</b> (事業全体) 交通量：B/C=2.7(交通量 -10%) (残事業) 交通量：B/C=15.8(交通量 -10%)			
<b>事業の効果等</b> 1. 市南部及び周辺地域の交通機能の強化 市の南部地域から、横浜の都心、鎌倉市及び藤沢市など、湘南方面へのアクセス機能が向上します。 2. 歩行者・自転車の安全確保 本路線には、両側に幅員3.0mの歩道が一連で整備されるため、歩行者・自転車が安心して快適に通行できるようになります。 3. 広域アクセスへの寄与 首都圏中央連絡自動車道の一部である横浜環状南線及び横浜湘南道路と（仮称）栄インターチェンジ・ジャンクションにて接続することから、首都圏各地との連携強化及び利便性の向上に寄与します。 4. 交通渋滞の改善 現在の環状4号線田谷交差点は、変則5差路により交通渋滞が発生しています。本路線の整備に併せて、交差点を十字交差点に改良することで、円滑な交通を確保し、慢性的な渋滞の改善が図られます。			
<b>関係する地方公共団体等の意見</b> 横浜市中期4か年計画（2014～2017）において、「施策27 交通ネットワークの充実による都市インフラの強化」の主な取り組みとして、横浜環状道路の整備及び都市計画道路の整備が位置付けられています。			
<b>事業評価監視委員会の意見</b> 事業継続を妥当と認める。			
<b>事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等</b> 首都圏中央連絡自動車道の神奈川県区間においては、横浜環状南線と横浜湘南道路が唯一の未開通区間となり、両路線は早期開通を目指し、国土交通省及び東日本高速道路(株)が事業を進めています。また、本路線は横浜環状南線及び横浜湘南道路の（仮称）栄インターチェンジ・ジャンクションのアクセス道路となっているため、2路線の供用に合わせた供用ができるよう事業を推進する必要があります。			
<b>事業の進捗状況、残事業の内容等</b> 用地取得率約84%、事業進捗率約73%			
<b>事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等</b> 当該区間は、（仮称）栄インターチェンジ・ジャンクションにおいて、横浜環状南線及び横浜湘南道路事業と輻輳するため、国土交通省と調整・協力し、用地取得を推進しています。用地取得については、工事進捗に併せて用地買収を行うことで残りの地権者の内諾を得ています。工事については、平成29年度より地盤改良工事を実施しており、施工中の安全対策等について、地元			

自治会町内会との話し合いを継続して行っています。

施設の構造や工法の変更等

地盤改良工事等については、設計の際にコストを意識した構造及び施工方法の検討を行っています。また、舗装・構造物の基礎等については、再生材を使用する等可能な限りコスト縮減に努めます。

対応方針

事業継続


対応方針決定の理由

本路線は、横浜環状南線及び横浜湘南道路の関連街路として重要な路線であり、横浜環状南線及び横浜湘南道路の整備効果を発揮するためにも、一体的に整備することが不可欠です。

横浜環状南線及び横浜湘南道路は本格的に工事に着手しており、関連街路を含め、地元の区連合町内会からも早期開通を望む声をいただいています。

また、用地取得も進んでおり、事業を継続して実施する必要があると判断しております。

事業概要図



※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したものの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。