(事後評価)

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道42号 那智勝浦道路
事業主体	近畿地方整備局

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政	策目標	指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更)	指標チェックの根拠
	円滑な モビリティの 確保	● 現道等の年間渋滞損失時間(人・時間)及び削減率	区間a(費用便益分析対象区間)について 渋滞損失時間(現況): 78528万人・時間/年 渋滞損失削減時間: 350万人・時間/年(144798万人・時間/年⇒144448万人・時間/年) 区間b(当該区間/並行区間)について: 国道42号 国道168号 並行区間等(当該区間)の渋滞損失時間: 291万人・時間/年 並行区間等(当該区間)の渋滞損失削減率: 8割削減
		○ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満であった区間の旅行速度の改善状況	
		○ 現道又は並行区間等における踏切道の除却もしくは交通改善の状況	
		● 当該路線の整備によるバス路線の利便性向上の状況	熊野交通(那智勝浦町営バス、国道42号を利用)、熊野御坊南海バス(国道42号を利用)
		● 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上の状況	太地町~JR新宮駅(所要時間:45分⇒31分)
		〇 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上の状況	
	物流効率化 の支援	〇 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上の状況	
		● 農林水産業を主体とする地域における農林水産品の流通の利便性向上の状況	那智勝浦町、主な出荷先:京浜・中部地方、主な出荷品:まぐろ
		□ 現道等における総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間が解消	
	都市の再生	○ 都市再生プロジェクトの支援に関する効果	
		〇 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路が形成(又は一部形成)されたことによる効果	
		○ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携に関する効果	
		〇 中心市街地内で行われたことによる効果	
		□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km ² 以下である市街地内での事業である	
		□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上	
		対象区間が事業実施前に連絡道路がなかった住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸 以上又は5ha以上)への連絡道路となった	

_			
1. 活力	国土・地域 ネットワーク の構築	□ 高速自動車国道と並行する自専道 (A'路線) としての位置づけあり	
		□ 地域高規格道路の位置づけあり	
		□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	
		■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	新宮市~田辺市
		□ 現道等における交通不能区間が解消	
		□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間が解消	
		● 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上の状況	太地町~新宮市(所要時間:45分⇒31分)
	個性ある 地域の形成	〇 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されていた地区の一体的発展への寄与の状況	
		○ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントの支援に関する効果	
		● 主要な観光地へのアクセス向上による効果	熊野速玉大社、熊野那智大社、那智大滝、くじらの博物館等(年間観光客入込数:3,039千人/年 R元年)
		〇 新規整備の公共公益施設と直結されたことによる効果	
2. 暮らし	歩行者・自転車 のための生活 空間の形成	O 自転車利用空間が整備されたことによる当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性向上の状況	
		□ 交通パリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにパリアフリー化された	
	無電柱化に よる美しい 町並みの形成	□ 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけあり	
		□ 市街地又は歴史景観地区 (歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区) 等の幹線道路において新たに無電柱化を達成	
	安全で 安心できる くらしの確保	○ 三次医療施設へのアクセス向上の状況	
3. 安全	安全な生活 環境の確保	○ 現道等における交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等による安全性向上の状況	
		〇 歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置されたことによる安全性向上の状況	
	災害への備え	■ 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1~2箇所の道路寸断で孤立化する集落が解消	新宮市 (事前のルート:一般国道42号)
		対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づ ■ けがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線(以下「緊急輸送道路」という)として位置づけあり	和歌山県地域防災計画(令和元年度修正版)(第1次緊急輸送道路) 緊急輸送道路ネットワーク計画(第1次緊急輸送道路)
		■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成	一般国道42号 (新宮市三輪崎~那智勝浦町市屋区間)
		□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能	
		□ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消	
		□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間が解消	

4. 環境	地球環境の 保全	● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	C02排出削減量:9508.72t-C02/年
	生活環境の改善・保全	● 現道等における自動車からのNO2排出削減率	(推計結果) 評価対象区間(現道/平行区間等):国道42号 国道168号 排出削減量:31.02t/年、排出削減率:6割削減 (バイバス事業の場合) バイバス等についてNOX排出増加量:17.65t/年
		● 現道等における自動車からのSPM排出削減率	(推計結果) 評価対象区間(現道/平行区間等):国道42号 国道168号 排出削減量:1.82t/年、排出削減率:6割削減 (パイパス事業の場合)パイパス等についてSPM排出増加量:0.85t/年
		○ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過していた区間の騒音レベルの改善の状況	
		〇 その他、環境や景観上の効果	
5. その他	他のプロジェクト との関係	● 関連する大規模道路事業との一体的整備の必要性または一体的整備による効果	近畿自動車道紀勢線(勢和多気JCT~和歌山JCT)
		〇 他機関との連携プログラムに関する効果	
	その他	〇 その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果	

(事後評価)

費用便益分析の結果

様式-2

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・B P ・ その他の別
一般国道42号	那智勝浦道路	∟=15.2km	二次改築	ВР

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
15, 200	2車線	近畿地方整備局

①費用

	事業費	維持管理費	合 計	
基 準 年	基 準 年 令和2年度			
単純合計	893億円	175億円	1,068億円	
基準年における 現在価値 (C)	1, 498億円	92億円	1, 590億円	

② 便 益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合 計
基 準 年		令和	2年度	
供 用 年	平成28年度			
単年便益 (初年便益)	122億円	12億円	3. 2億円	138億円
基準年における 現在価値(B)	2,897億円	297億円	77億円	3, 271億円

③ 結 果

費用便益比(B/C)	2. 1
経済的純現在価値(B-C)	1,681億円
経済的内部収益率(E I R R)	7. 2%

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

事業名:那智勝浦道路(事業全体)

(推計時点 令和12年)

				整備なし(A)	整備あり(B)
		交通量 ^{※1}	[台/日]	0	15, 200
①新設・ (15.	改築道路 2km)	走行時間※2	[分]	0	12
		走行時間費用※3	[億円/年]	0. 00	32. 52
	国道42号	交通量	[台/日]	15, 000	2, 700
	国坦42万	走行時間	[分]	57	38
	(17. 9km)	走行時間費用	[億円/年]	154. 22	22. 90
	国道168号	交通量	[台/日]	5, 600	5, 900
	国退108号	走行時間	[分]	24	24
	(14.8km)	走行時間費用	[億円/年]	24. 97	26. 25
		交通量	[台/日]	0	0
②主な周 辺道路 ^{※4}		走行時間	[分]	0	0
		走行時間費用	[億円/年]	0. 00	0.00
		交通量	[台/日]	0	0
		走行時間	[分]	0	0
		走行時間費用	[億円/年]	0. 00	0.00
l		交通量	[台/日]	0	0
		走行時間	[分]	0	0
		走行時間費用	[億円/年]	0.00	0.00
③その他 (26, 70	.道路合計)7.2km)	走行時間費用	[億円/年]	90, 426. 25	90, 408. 70

			走行時間費用	走行時間費用	走行時間短縮便益
			整備なし(A)	整備あり(B)	(A - B)
合計: 26, 755. 1km 走行	市時間短縮便益	[億円/年]	90, 605. 44	90, 490. 36	115. 08

※1: 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※2: 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。 ※3: 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。 ※4: 当該事業により大きな変化が生じる道路について3~5路線程度以内で記載する。

※5: ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②に該当する道路を明示すること)



費用便益分析の条件

事業名: 那智勝浦道路

(2)

	,		
		項目	チェック欄
		費用便益分析マニュアル	_
算出マニュアル		(平成30年2月 国土交通省 道路局 都市局)	-
		その他	
		分析対象期間	50年間
5	分析の基本的事項	社会的割引率	4%
		基準年次	令和2年
	交通流の	1時点のみ推計	■ (R12)
	推計時点	複数時点での推計	
		整備の有無それぞれで交通流を推計	
	14=1 o.11\\n	敷借の有無のいずれかのみ堆計	□有□無
	推計の状況 	いずれかのみの推計とした理由を記載の推計の場合	
		道路交通センサスをベースとした自動車OD表	
		(三段階推定法)	(H22センサス)
	推計に用いた	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表	
	OD表	(四段階推定法)	
		その他(
交		無	
通		有	
流	開発交通量の	考慮した開発交通量(トリップ数)	
推計	考慮	有の場合のみ考慮した理由を記載	, , , , , , , , ,
П		QーV式を用いた配分	
		転換率式を用いた配分	
		QーV式と転換率式の併用による配分	
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	
		簡易手法	
	配分交通量の		
	推計手法	間易手法の	
		採択理由 <u>四间部海岸部で併行退路が少ない</u> その他()	
		「一	
		その他(BPR関数と転換率式の併用による配分)	
		各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け	
		して設定	
		採用理由を記載	
	 速度設定の 考え方		
	-5 ~ /J	最終配分の速度	
		採 ^{用理由を記載} 分割回毎の極端な速度差が生じないBPR関数の 度を採用。	の適用に併せて、最終速
		その他()	

	,		項目	チェック欄					
		考慮しない							
		考慮する							
	// -		面的に考慮						
	休日交通の		対象路線のみ考慮						
	影響	考慮する 場合のみ	採用した休日係数	() %					
			休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載						
		考慮しない							
		考慮する							
	巛中体にして		採用した通行止め日数	() 目					
	災害等による 通行止めの		採用した通行止め日数の考え方を記載						
	影響	考慮する							
		場合のみ	とり止め交通を考慮する						
			とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はそのま	考え方を記載					
		考慮しない							
		考慮する							
	冬期交通の 影響		採用した冬期日数採用した冬期日数の考え方を記載	() 日					
		考慮する 場合のみ							
便									
益の			冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載						
算定			EACH STORY CHOW						
定	 交通流推計の	ブロック別・国	ューロップ 1 ■種別走行台キロの伸び率による設定						
	時点以外の	その他							
	便益の算定	(
		費用便益分	ffマニュアルの値を使用						
	車種別時間	独自に設定し	た値を使用						
	価値原単位								
		費用便益分							
	車種別走行	独自に設定し							
	経費原単位								
	<u> </u>	,,,							
	交通事故減少 便益算定	中央分離帯(
		中央分離帯(<u> </u>						
	走行時間短縮・走	考慮しない							
	│ 行経費減少·交通 事故減少以外の便	考慮する □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □							
	益	(· J //EX V / · 8J LI X	VI I INC. CHOLD / WELL						
	その他	<u> </u>							

	チェック欄										
費		詳細事業計画									
	事業費	標準投資パタ									
		その他()								
用	維持管理費	維持管理費の認	设定根拠を記載								
の	推付日 垤其	既存の路線の実績を参考に設定									
算	雪寒費										
定		考慮しない									
		考慮する									
	ハル ニナン关 ロね ホケ / 井 しら		事業費を考慮								
	当該道路整備が 行われない場合 の費用		維持管理費を考慮								
		考慮する 場合のみ	当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載	(対策内容、費用等)							
	その他										
4.	その他										

費用の現在価値算定表(事業全体)

箇所名:一般国道42号 那智勝浦道路

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む) 単価(億円) 延長(km) 単純価値(億円)

百月石。 放出进42万	אוי בו יוני	mæm		<u>単価(億円)</u> 0.25	<u> </u>	単純価値(億円) 3.85	
		割戻率	GDP	事業費	(億円)		費(億円)
年次	年度		デフレータ	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
−24年目	Н	4 2.9987	117.6	0.97	2.55		
-23年目	_	5 2.8834	117.9	2.85	7.18		
-22年目		6 2.7725	117.8	0.97	2.35		
-21年目	_	7 2.6658 8 2.5633	117.1	2.65	6.21		
<u>−20年目</u> −19年目	_	8 2.5633 9 2.4647	116.6 117.5	14.75 25.54	33.32 55.08		
-18年目	H 1		116.9	39.25	81.81		
-17年目	H 1		115.2	38.40	78.09		
-16年目	H 1.	2.1911	113.8	50.35	99.67		
-15年目	H 1		112.4	68.34	131.67		
-14年目	H 1	_	110.5	41.35	77.93		
-13年目	H 1		109.0	48.16	88.47		
	H 1		107.9 106.7	57.71 83.10	102.97 144.18		
-10年目	H 1		105.9	60.45	101.62		
-9年目	H 1		105.0	44.40	72.38		
-8年目	H 2			6.97	10.99		
-7年目	H 2		103.0	9.90	15.22		
-6年目	H 2		101.3	6.17	9.28		
-5年目	H 2		99.8	10.51	15.41		
-4年目 -2年日	H 2		99.0	68.15	96.84		
	H 2		99.0 101.5	78.32 77.15	107.02 98.87		
-1年目	H 2			51.69	62.77		
供用開始年次	H 2	_	102.8	1.85	2.17	3.56	4.17
1年目	H 2		102.9	2.95	3.32	3.56	4.01
2年目	H 3		102.8			3.56	3.86
3年目		1.0400	102.8			3.56	3.71
4年目		2 1.0000	102.8			3.50	3.50
5年目		3 0.9615	102.8			3.50	3.37
6年目		4 0.9246	102.8			3.50	3.24
7年目 8年目		5 0.8890 6 0.8548	102.8 102.8			3.50 3.50	3.11 2.99
9年目	_	7 0.8219	102.8			3.50	2.88
10年目		0.7903	102.8			3.50	2.77
11年目		0.7599	102.8			3.50	2.66
12年目	R 1		102.8			3.50	2.56
13年目	R 1		102.8			3.50	2.46
14年目	R 1		102.8			3.50	2.36
15年目	R 1		102.8			3.50	2.27
1 <u>6年目</u> 17年目	R 1		102.8 102.8			3.50 3.50	2.19 2.10
18年目	R 1		102.8			3.50	2.02
19年目	R 1		102.8			3.50	1.94
20年目	R 1		102.8			3.50	1.87
21年目	R 1	9 0.5134	102.8			3.50	1.80
22年目	R 2		102.8			3.50	1.73
23年目	R 2					3.50	1.66
24年目	R 2		102.8			3.50	1.60
25年目	R 2		102.8			3.50	1.54
26年目 27年目	R 2		102.8 102.8			3.50 3.50	1.48 1.42
28年目	R 2		102.8			3.50	1.42
29年目	R 2		102.8			3.50	1.31
30年目	R 2		102.8			3.50	1.26
31年目	R 2		102.8			3.50	1.21
32年目	R 3		102.8			3.50	1.17
33年目	R 3		102.8	}		3.50	1.12
34年目 35年目	R 3		102.8 102.8			3.50 3.50	1.08 1.04
36年目	R 3		102.8			3.50	1.04
37年目	R 3		102.8			3.50	0.96
38年目	R 3		102.8			3.50	0.92
39年目	R 3	7 0.2534	102.8			3.50	0.89
40年目	R 3		102.8			3.50	0.85
41年目	R 3		102.8			3.50	0.82
42年目 43年目	R 4	_	102.8 102.8			3.50 3.50	0.79 0.76
43年日 44年目	R 4		102.8			3.50	0.76
45年目	R 4		102.8			3.50	0.70
46年目	R 4		102.8			3.50	0.67
47年目	R 4		102.8			3.50	0.65
48年目	R 4		102.8			3.50	0.62
49年目	R 4	7 0.1712	102.8	-53.83	-9.22	3.50	0.60
合計		<u></u>		839.09	1498.15	175.26	91.79
単純事業費計				892.92		175.26	
注1)車業弗の処容パカ							

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、 必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として 評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

様式-5

便益の現在価値算定表(事業全体)

筒所名: 一般国道42号 那智勝浦道路

<u> </u>	土仙旭	<u> </u>																				
							GDP	走行時間便益					走行経費便益						事故減少便益		合 計	
<u> </u>	年度				割引率	デフレータ		(億円)				(億円)					(億円)		(億円)			
	(基準年)		(近畿臨海									現在価値				0	現在価値		現在価値	便益合計	現在価値	
	R 2	乗用車類	小型貨物		全 車	(A)		乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	① x (A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	②×(A)	3	③×(A)	(1)~3)	割引率4%	
	H 28	0.99287	0.98771	1.00773	0.99419	1.1699	102.8	85.30	29.12	7.91	122.33	143.11	9.47	2.03	0.91	12.41	14.52	3.21	3.75	137.95	161.39	
	H 29	0.99443	0.98921	1.00914	0.99575	1.1249	102.9	84.69	28.76	7.98		136.59	9.40	2.00	0.92	12.32	13.86	3.19	3.59	136.94	154.04	
	H 30	0.99520	0.98994	1.00977	0.99653	1.0816	102.8	84.22	28.45	8.05	120.72	130.57	9.35	1.98	0.93	12.26	13.26	3.18	3.44	136.15	147.26	
	R 1	0.99745	0.99213	1.01189	0.99879	1.0400	102.8	83.82	28.16	8.13		124.91	9.31	1.96	0.93	12.20	12.69	3.17	3.29	135.47	140.89	
	R 2	0.99869	0.98553	1.00543	0.99730	1.0000	102.8	83.60	27.94	8.22		119.77	9.28	1.94	0.95	12.17	12.17	3.16	3.16	135.10	135.10	
	R 3	0.99869	0.98532	1.00540	0.99729	0.9615	102.8	83.49	27.54	8.27		114.70	9.27	1.92	0.95	12.14	11.67	3.15	3.03	134.59	129.41	
	R 4 R 5	0.99869	0.98510 0.98488	1.00538	0.99728 0.99728	0.9246 0.8890	102.8	83.38 83.27	27.13 26.73	8.31 8.36		109.87 105.22	9.26 9.25	1.89	0.96 0.96	12.10	11.19 10.73	3.15 3.14	2.91 2.79	134.08 133.56	123.97 118.74	
						0.8890	102.8	83.27	26.73	8.40			9.23	1.86	0.96	12.07 12.03		3.14	2.79	133.56		
	R 6	0.99868	0.98464 0.98440	1.00532 1.00529	0.99727 0.99726	0.8348	102.8 102.8	83.16	25.92	8.40		100.77 96.51	9.24	1.83 1.80	0.97	12.03	10.29 9.86	3.13	2.67	132.54	113.73 108.93	
	R 8	0.99868	0.98440	1.00529	0.99725	0.8219	102.8	82.95	25.52	8.49		90.51	9.22	1.80	0.97	11.96	9.86	3.12	2.36	132.54	104.34	
	R 9	0.99868	0.98390	1.00528	0.99725	0.7903	102.8	82.84	25.32	8.54		88.52	9.21	1.77	0.98	11.90	9.45	3.10	2.46	131.51	99.94	
	R 10	0.99868	0.98364	1.00523	0.99724	0.7399	102.8	82.73	24.71	8.58		84.77	9.20	1.73	0.90	11.89	8.69	3.10	2.36	131.00	95.72	
	R 11	0.99868	0.98337	1.00521	0.99723	0.7026	102.8	82.62	24.71	8.63		81.18	9.19	1.72	0.99	11.86	8.33	3.09	2.20	130.49	91.68	
	R 12	0.99198	0.99042	0.99839	0.99287	0.7020	102.8	82.51	23.90	8.67		77.75	9.16	1.66	1.00	11.82	7.99	3.08	2.17	129.97	87.81	
	R 13	0.99191	0.99033	0.99838	0.99281	0.6496	102.8	81.85	23.67	8.66		74.17	9.09	1.65	1.00	11.73	7.62	3.06	1.98	128.96	83.77	
	R 14	0.99185	0.99024	0.99838	0.99276	0.6246	102.8	81.18	23.44	8.64		70.75	9.02	1.63	0.99	11.64	7.02	3.03	1.89	127.94	79.91	
	R 15	0.99178	0.99014	0.99838	0.99271	0.6006	102.8	80.52	23.21	8.63		67.48	8.94	1.61	0.99	11.55	6.94	3.01	1.81	126.92	76.23	
	R 16	0.99171	0.99004	0.99837	0.99266	0.5775	102.8	79.86	22.98	8.61		64.37	8.87	1.60	0.99	11.46	6.62	2.99	1.73	125.90	72.71	
	R 17	0.99164	0.98994	0.99837	0.99260	0.5553	102.8	79.20	22.75			61.39	8.79	1.58	0.99	11.37	6.31	2.97	1.65	124.89	69.35	
	R 18	0.99157	0.98984	0.99837	0.99255	0.5339	102.8	78.54	22.53	8.59		58.54	8.72	1.57	0.99	11.28	6.02	2.95	1.57	123.87	66.13	
	R 19	0.99150	0.98974	0.99837	0.99249	0.5134	102.8	77.87	22.30	8.57		55.83	8.65	1.55	0.99	11.18	5.74	2.92	1.50	122.85	63.07	
	R 20	0.99143	0.98963	0.99836	0.99243	0.4936	102.8	77.21	22.07	8.56		53.23	8.57	1.54	0.98	11.09	5.48	2.90	1.43	121.83	60.14	
	R 21	0.99135	0.98952	0.99836	0.99238	0.4746	102.8	76.55	21.84	8.54		50.75	8.50	1.52	0.98	11.00	5.22	2.88	1.37	120.81	57.34	
	R 22	0.99128	0.98941	0.99836	0.99232	0.4564	102.8	75.89	21.61	8.53		48.39	8.43	1.50	0.98	10.91	4.98	2.86	1.30	119.80	54.68	
	R 23	0.99120	0.98930	0.99836	0.99226	0.4388	102.8	75.23	21.38	8.52		46.13	8.35	1.49	0.98	10.82	4.75	2.84	1.24	118.78	52.12	
	R 24	0.99112	0.98918	0.99835	0.99220	0.4220	102.8	74.56	21.15	8.50	104.22	43.98	8.28	1.47	0.98	10.73	4.53	2.81	1.19	117.76	49.70	
	R 25	0.99104	0.98906	0.99835	0.99214	0.4057	102.8	73.90	20.92	8.49	103.31	41.91	8.21	1.46	0.98	10.64	4.32	2.79	1.13	116.74	47.36	
	R 26	0.99096	0.98894	0.99835	0.99207	0.3901	102.8	73.24	20.70	8.47		39.95	8.13	1.44	0.97	10.55	4.11	2.77	1.08	115.73	45.14	
29年目	R 27	0.99088	0.98882	0.99835	0.99201	0.3751	102.8	72.58	20.47	8.46	101.50	38.07	8.06	1.42	0.97	10.46	3.92	2.75	1.03	114.71	43.03	
30年目	R 28	0.99080	0.98869	0.99834	0.99195	0.3607	102.8	71.92	20.24	8.45	100.60	36.29	7.99	1.41	0.97	10.37	3.74	2.73	0.98	113.69	41.01	
	R 29	0.99071	0.98856	0.99834	0.99188	0.3468	102.8	71.25	20.01	8.43	99.70	34.57	7.91	1.39	0.97	10.27	3.56	2.70	0.94	112.67	39.08	
	R 30	0.99062	0.98843	0.99834	0.99182	0.3335	102.8	70.59	19.78	8.42		32.95	7.84	1.38	0.97	10.18	3.40	2.68	0.89	111.66	37.24	
	R 31	0.99053	0.98830	0.99833	0.99175	0.3207	102.8	69.93	19.55	8.40		31.39	7.77	1.36	0.97	10.09	3.24	2.66	0.85	110.64	35.48	
	R 32	0.99044	0.98816	0.99833	0.99168	0.3083	102.8	69.27	19.32	8.39		29.90	7.69	1.34	0.96	10.00	3.08	2.64	0.81	109.62	33.80	
	R 33	0.99035	0.98802	0.99833	0.99161	0.2965	102.8	68.61	19.09	8.38		28.49	7.62	1.33	0.96	9.91	2.94	2.62	0.78	108.60	32.20	
	R 34	0.99026	0.98787	0.99833	0.99154	0.2851	102.8	67.94	18.86	8.36		27.13	7.55	1.31	0.96	9.82	2.80	2.59	0.74	107.58	30.67	
	R 35	0.99016	0.98772	0.99832	0.99147	0.2741	102.8	67.28	18.64	8.35		25.84	7.47	1.30	0.96	9.73	2.67	2.57	0.71	106.57	29.21	
	R 36	0.99006	0.98757	0.99832	0.99139	0.2636	102.8	66.62	18.41	8.33		24.61	7.40		0.96	9.64	2.54	2.55	0.67	105.55	27.82	
	R 37	0.98996	0.98741	0.99832	0.99132	0.2534	102.8	65.96	18.18	8.32		23.43	7.32	1.26	0.96	9.55	2.42	2.53	0.64	104.53	26.49	
	R 38	0.98986	0.98725	0.99831	0.99124	0.2437	102.8	65.30	17.95	8.31		22.31	7.25	1.25	0.96	9.45	2.30	2.51	0.61	103.51	25.23	
	R 39	0.98976	0.98709	0.99831	0.99116	0.2343	102.8	64.64	17.72			21.24	7.18		0.95	9.36	2.19	2.48	0.58	102.50	24.01	
	R 40	0.98965	0.98692	0.99831	0.99109	0.2253	102.8	63.97	17.49	8.28		20.22	7.10	1.22	0.95	9.27	2.09	2.46	0.55	101.48	22.86	
	R 41	0.98954	0.98674	0.99831	0.99101	0.2166	102.8	63.31	17.26	8.26		19.24	7.03	1.20	0.95	9.18	1.99	2.44	0.53	100.46	21.76	
	R 42	0.98943	0.98657	0.99830	0.99092	0.2083	102.8	62.65	17.03	8.25		18.32	6.96	1.18	0.95	9.09	1.89	2.42	0.50	99.44	20.71	
	R 43	0.98932	0.98638	0.99830	0.99084	0.2003	102.8	61.99	16.80	8.24		17.43	6.88	1.17	0.95	9.00	1.80	2.40	0.48	98.42	19.71	
	R 44	0.98921	0.98620	0.99830	0.99076	0.1926	102.8	61.33	16.58	8.22		16.59	6.81	1.15	0.95	8.91	1.72	2.37	0.46	97.41	18.76	
	R 45	0.98909	0.98600	0.99829	0.99067	0.1852	102.8	60.66	16.35	8.21		15.78	6.74	1.14	0.94	8.82	1.63	2.35	0.44	96.39	17.85	
	R 46	0.98897	0.98580	0.99829	0.99058	0.1780	102.8	60.00	16.12	8.19		15.01	6.66	1.12	0.94	8.73	1.55	2.33	0.41 0.40	95.37	16.98	
	R 47	0.98885	0.98560	0.99829	0.99049	0.1712	102.8	59.34	15.89	8.18	83.41	14.28	6.59	1.11	0.94 48.25	8.64	1.48	2.31		94.35	16.15	
合 計								3,722.36	1,091.90	419.61	5,233.87	2,896.61	413.37	75.95	48.25	537.57	296.61	140.93	77.42	5,912.36	3,270.65	