

卷 末 資 料

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道201号 飯塚庄内田川バイパス
事業主体	九州地方整備局

●事業の効果や必要性の評価に対応する事後評価項目

政策目標	指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力 円滑なモビリティの確保	■ 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率	区間b（当該区間/並行区間）について：国道201号現道区間（飯塚市片島1丁目～田川郡糸田町岸ヶ池） 並行区間等の渋滞損失時間：346.1千人・時間/年 並行区間等の渋滞損失削減率：約8割削減
	□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満であった区間の旅行速度の改善状況	-
	□ 現道又は並行区間等における踏切道の除却もしくは交通改善の状況	-
	■ 当該路線の整備によるバス路線の利便性向上の状況	利便性向上が見込まれるバス路線：西鉄バス（特急バス） 福岡市→田川市（香春町）：平日43便・休日44便 田川市（香春町）→福岡市：平日47便、休日46便
	□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上の状況	-
	□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上の状況	-
物流効率化の支援	■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上の状況	苅田港（重要港湾）へのアクセス性向上（庄内工業団地⇒苅田港） 約9分短縮 [整備前：約66分⇒整備後：約57分]；国道201号飯塚庄内田川バイパス
	□ 農林水産業を主体とする地域における農林水産品の流通の利便性向上の状況	-
	■ 現道等における総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間が解消	国際海上コンテナ車（40ft背高）の通行支障区間が解消
1. 活力 都市の再生	□ 都市再生プロジェクトの支援に関する効果	-
	□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路が形成（又は一部形成）されたことによる効果	-
	□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携に関する効果	-
	□ 中心市街地内で行われたことによる効果	-
	□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	-
	□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上	-
	□ 対象区間が事業実施前に連絡道路がなかった住宅地開発（300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上）への連絡道路となった	-

	国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけあり	-
		<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	-
		<input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づけがある場合）	-
		<input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	福岡市へのアクセス性向上（田川市⇒福岡市） 約12分短縮【整備前：約70分⇒整備後：約58分】：国道201号飯塚庄内田川バイパス
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間が解消	-
		<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間が解消	-
		<input checked="" type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上の状況	福岡市へのアクセス性向上（田川市⇒福岡市） 約12分短縮【整備前：約70分⇒整備後：約58分】：国道201号飯塚庄内田川バイパス
個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されていた地区の一体的発展への寄与の状況	-	
	<input checked="" type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントの支援に関する効果	「北部九州自動車産業アジア先端拠点プロジェクト」と連携した自動車関連の産業振興を支援 新規工場立地件数23件増【全線暫定開通前（H14）：19件⇒全線開通後（R1）：42件】：国道201号飯塚庄内田川バイパス	
	<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上による効果	道の駅いとだのアクセス性向上（福岡市⇒田川市） 約9分短縮【整備前：約70分⇒整備後：約61分】：国道201号飯塚庄内田川バイパス	
	<input type="checkbox"/> 特別立法に基づく事業としての効果	-	
	<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設と直結されたことによる効果	-	
	<input type="checkbox"/> 歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボリックな道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業としての効果	-	
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車利用空間が整備されたことによる当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性向上の状況	-
		<input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化された	-
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけあり	-
		<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）等の幹線道路において新たに無電柱化を達成	-
	安全で安心できるくらしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上の状況	飯塚病院（第三次救急医療施設）へのアクセス性向上（田川市⇒飯塚病院） 約3分短縮【整備前：約23分⇒整備後：約20分】：国道201号飯塚庄内田川バイパス
3. 安全	安全な生活環境の確保	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等による安全性向上の状況	死傷事故率（追突事故）減少【全線暫定開通前：104.9件/億台キロ ⇒4車線開通後：74.8件/億台キロ】
		<input type="checkbox"/> 歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置されたことによる安全性向上の状況	-
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落が解消	-
		<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	国道201号：緊急輸送道路ネットワーク計画において、第1次緊急輸送道路に位置づけ
		<input type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成	-

		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能（A'路線としての位置づけがある場合）	-
		<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消	-
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間が解消	異常気象時通行規制区間：烏尾雨量計（連続雨量200mm、連続雨量180mmかつ時間雨量90mmで通行止め） 飯塚庄内田川バイパス整備により代替ルートの確保可能
		<input type="checkbox"/> 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加	-
		<input type="checkbox"/> 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消	-
		<input type="checkbox"/> 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯として機能	-
4. 環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により、削減される自動車からのCO2排出量	評価対象区間：費用便益分析対象区間 CO2排出削減量：約22,142 t/年 排出削減率：約0.3%削減
	生活環境の改善・保全	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	評価対象区間（現道等）：国道201号（飯塚市新飯塚～田川市大字弓削田） NO2排出削減量：約14.0 t/年、排出削減率：約6%削減
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	評価対象区間（現道等）：国道201号（飯塚市新飯塚～田川市大字弓削田） SPM排出削減量：約0.78 t/年、排出削減率：約6%削減
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過していた区間の騒音レベルの改善の状況	-
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果	-
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている	-
		<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業との一体的整備の必要性または一体的整備による効果	-
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに関する効果	-
	その他	<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果	-

(事後評価)

様式-2

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拓・BP・その他の別
一般国道201号	飯塚庄内 田川バイパス	9.7km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
26,600~39,100	4	九州地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和4年度			
単純合計	660億円	144億円		804億円
基準年における 現在価値 (C)	1,300億円	130億円		1,430億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和4年度			
供用年	平成10年度、平成15年度、平成19年度、平成21年度、平成22年度、平成25年度、平成27年度、平成30年度			
単年便益 (初年便益)	0.72億円	0.18億円	0.03億円	0.93億円
基準年における 現在価値 (B)	1,862億円	280億円	58億円	2,200億円

③ 結果

費用便益比 (B/C)	1.5
経済的純現在価値 (B-C)	770億円
経済的内部収益率 (EIRR)	6.3%

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

交通状況の変化

様式-3①

事業名：一般国道201号 飯塚庄内田川バイパス

(推計時点 R22年) (事業全体)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 飯塚庄内田川バイパス (バイパス区間) : 9.0km	交通量	[台/日]	0.00	31,600	
	走行時間	[分]	0.00	12	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	74.26	
①新設・改築道路 飯塚庄内田川バイパス (現道拡幅区間) : 0.7km	交通量	[台/日]	14,900	38,700	
	走行時間	[分]	1.0	0.93	
	走行時間費用	[億円/年]	2.78	7.05	
②主な周辺道路	(現道) 国道201号 : 17.9km	交通量	[台/日]	15,400	10,000
		走行時間	[分]	31	29
		走行時間費用	[億円/年]	85.33	54.46
	九州縦貫 自動車道 : 28.9km	交通量	[台/日]	53,200	51,400
		走行時間	[分]	20	20
		走行時間費用	[億円/年]	234.29	225.79
	国道200号 : 22.8km	交通量	[台/日]	31,200	27,600
		走行時間	[分]	36	36
		走行時間費用	[億円/年]	218.13	190.18
	国道322号 : 11.2km	交通量	[台/日]	12,200	6,700
		走行時間	[分]	17	16
		走行時間費用	[億円/年]	39.83	20.37
	(主)北 九州小竹 線 : 6.6km	交通量	[台/日]	9,200	4,400
		走行時間	[分]	10	10
		走行時間費用	[億円/年]	18.15	8.40
	(一)金 田夏吉伊 田線 : 10.7km	交通量	[台/日]	8,100	5,600
		走行時間	[分]	17	17
		走行時間費用	[億円/年]	25.45	17.52
	(一)下 山田碓井 線 : 4.3km	交通量	[台/日]	9,300	4,200
		走行時間	[分]	6.5	6.5
		走行時間費用	[億円/年]	11.73	5.10
	(主)穂 波嘉穂線 : 7.0km	交通量	[台/日]	11,900	8,800
		走行時間	[分]	11	10
		走行時間費用	[億円/年]	24.26	16.73
③その他道路合計 : 11,617.7km	走行時間費用	[億円/年]	27,518.62	27,512.05	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 11,736.8km	走行時間短縮便益	[億円/年]	28,178.57	28,131.91	46.66

費用便益分析の条件

事業名: 一般国道201号 飯塚庄内田川バイパス

(2)

項目		チェック欄
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和4年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>
	その他	<input type="checkbox"/>
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間
	社会的割引率	4%
	基準年次	令和4年
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input type="checkbox"/> ()
	複数時点での推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H27、R22)
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
	整備の有無のいずれかのみ推計 いずれかのみ推計とした理由を記載	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H27センサス)
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
	その他()	<input type="checkbox"/>
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
	有	<input type="checkbox"/>
	有の場合のみ 考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	()台トリップ/日
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>
	簡易手法	<input type="checkbox"/>
	簡易手法の採択理由 小規模事業である 山間部海岸部で併行道路が少ない その他()	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量程度の路線などが混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。	<input checked="" type="checkbox"/>
	最終配分の速度 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>
	その他()	<input type="checkbox"/>

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	() %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日
	冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載			
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
その他 ()		<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				

(4)

		項目	チェック欄	
費用の算定	事業費	詳細事業計画による値を採用	■	
		標準投資パターンを採用	□	
		その他(概略事業計画による値を採用)	□	
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載 当該区間を管轄する事務所における直轄国道の維持管理費実績に基づき算出		
	更新費	更新費の設定根拠を記載		
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	□	
	当該道路整備が行われない場合の費用	考慮しない	考慮しない	■
			考慮する	□
		考慮する場合のみ	事業費を考慮	□
			維持管理費を考慮	□
		当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載(対策内容、費用等)		
その他				
4. その他				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

費用の現在価値算定表

				維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)					
箇所名:一般国道201号 飯塚庄内田川バイパス(事業全体)				単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)			
				0.42	9.7	4.05			
年次	年度	割戻率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-17年目	S 56	4.9931	97.8	0.20	1.04				
-16年目	S 57	4.8010	98.9	0.12	0.59				
-15年目	S 58	4.6164	99.8	0.10	0.47				
-14年目	S 59	4.4388	101.8	0.00	0.00				
-13年目	S 60	4.2681	102.6	0.10	0.42				
-12年目	S 61	4.1039	104.4	0.10	0.40				
-11年目	S 62	3.9461	104.1	0.20	0.77				
-10年目	S 63	3.7943	104.7	0.50	1.85				
-9年目	H 1	3.6484	107.5	0.99	3.43				
-8年目	H 2	3.5081	109.9	5.19	16.87				
-7年目	H 3	3.3731	112.5	9.65	29.49				
-6年目	H 4	3.2434	114.1	8.62	24.99				
-5年目	H 5	3.1187	114.4	9.21	25.59				
-4年目	H 6	2.9987	114.3	11.17	29.87				
-3年目	H 7	2.8834	113.7	20.88	53.96				
-2年目	H 8	2.7725	113.2	21.76	54.32				
-1年目	H 9	2.6658	114.2	19.10	45.42				
部分供用	H 10	2.5633	113.6	33.14	76.20	0.31	0.72		
1年目	H 11	2.4647	112.0	32.88	73.72	0.31	0.70		
2年目	H 12	2.3699	110.7	36.04	78.63	0.31	0.69		
3年目	H 13	2.2788	109.4	48.91	103.81	0.31	0.67		
4年目	H 14	2.1911	107.6	63.50	131.77	0.31	0.65		
部分供用(5年目)	H 15	2.1068	106.1	36.71	74.28	0.73	1.48		
6年目	H 16	2.0258	105.0	24.33	47.83	0.73	1.44		
7年目	H 17	1.9479	103.7	29.74	56.93	0.73	1.40		
8年目	H 18	1.8730	103.0	45.49	84.30	0.73	1.36		
部分供用(9年目)	H 19	1.8009	102.1	51.40	92.38	1.58	2.84		
10年目	H 20	1.7317	101.6	35.58	61.80	1.58	2.75		
部分供用(11年目)	H 21	1.6651	100.3	19.33	32.70	2.48	4.19		
部分供用(12年目)	H 22	1.6010	98.6	8.20	13.57	2.64	4.36		
13年目	H 23	1.5395	97.2	7.62	12.30	2.64	4.26		
14年目	H 24	1.4802	96.4	17.62	27.57	2.64	4.13		
部分供用(15年目)	H 25	1.4233	96.4	7.53	11.33	2.92	4.40		
16年目	H 26	1.3686	98.7	20.38	28.80	2.93	4.13		
部分供用(17年目)	H 27	1.3159	100.2	22.48	30.09	3.10	4.15		
18年目	H 28	1.2653	100.3	7.07	9.09	3.10	3.99		
19年目	H 29	1.2167	100.5	3.98	4.91	3.10	3.83		
供用開始(20年目)	H 30	1.1699	100.4	0.07	0.09	3.69	4.38		
21年目	R 1	1.1249	101.2			3.68	4.17		
22年目	R 2	1.0816	101.9			3.68	3.98		
23年目	R 3	1.0400	101.9			3.68	3.83		
24年目	R 4	1.0000	101.9			3.68	3.68		
25年目	R 5	0.9615	101.9			3.68	3.54		
26年目	R 6	0.9246	101.9			3.68	3.40		
27年目	R 7	0.8890	101.9			3.68	3.27		
28年目	R 8	0.8548	101.9			3.68	3.15		
29年目	R 9	0.8219	101.9			3.68	3.03		
30年目	R 10	0.7903	101.9			3.68	2.91		
31年目	R 11	0.7599	101.9			3.68	2.80		
32年目	R 12	0.7307	101.9			3.68	2.69		
33年目	R 13	0.7026	101.9			3.68	2.59		
34年目	R 14	0.6756	101.9			3.68	2.49		
35年目	R 15	0.6496	101.9			3.68	2.39		
36年目	R 16	0.6246	101.9			3.68	2.30		
37年目	R 17	0.6006	101.9			3.68	2.21		
38年目	R 18	0.5775	101.9			3.68	2.13		
39年目	R 19	0.5553	101.9			3.68	2.04		
40年目	R 20	0.5339	101.9			3.68	1.97		
41年目	R 21	0.5134	101.9			3.68	1.89		
42年目	R 22	0.4936	101.9			3.68	1.82		
43年目	R 23	0.4746	101.9			3.68	1.75		
44年目	R 24	0.4564	101.9			3.68	1.68		
45年目	R 25	0.4388	101.9			3.68	1.62		
46年目	R 26	0.4220	101.9			3.68	1.55		
47年目	R 27	0.4057	101.9			3.68	1.49		
48年目	R 28	0.3901	101.9			3.68	1.44		
49年目	R 29	0.3751	101.9	-109.63	-41.12	3.68	1.38		
合計				550.29	1300.46	143.67	129.70	0.00	0.00
単純事業費計				659.92		143.67		0.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道201号 飯塚庄内田川バイパス(事業全体)

年度 (基準年)	R4	総走行台数の年次別伸び率 北九州ブロック				削減率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)		合計 (億円)		
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 (1)×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×(2)	③	現在価値 (3)×(A)	便益合計 (1~3)	現在価値 割引率4%
部分供用	H 10	0.99763	0.98860	1.06725	1.00248	2.5633	113.6	0.45	0.24	0.04	0.72	1.66	0.11	0.05	0.01	0.18	0.40	0.03	0.07	0.93	2.13
1年目	H 11	0.99850	0.98895	1.06423	1.00291	2.4647	112.0	0.44	0.23	0.04	0.72	1.62	0.11	0.05	0.02	0.18	0.39	0.03	0.07	0.93	2.08
2年目	H 12	0.99900	0.98898	1.06113	1.00302	2.3699	110.7	0.44	0.23	0.05	0.72	1.57	0.11	0.05	0.02	0.18	0.38	0.03	0.06	0.93	2.02
3年目	H 13	0.99858	0.98770	1.05294	1.00167	2.2788	109.4	0.44	0.23	0.05	0.72	1.53	0.11	0.05	0.02	0.18	0.37	0.03	0.06	0.93	1.97
4年目	H 14	1.00048	0.98873	1.04768	1.00270	2.1911	107.6	0.44	0.23	0.05	0.72	1.49	0.11	0.05	0.02	0.18	0.37	0.03	0.06	0.93	1.92
部分供用(5年目)	H 15	1.00019	0.98767	1.04088	1.00165	2.1068	106.1	2.39	0.72	2.21	5.31	10.75	0.56	0.12	0.65	1.33	2.69	0.22	0.44	6.86	13.88
6年目	H 16	0.99914	0.98589	1.03386	0.99989	2.0258	105.0	2.39	0.71	2.30	5.39	10.60	0.56	0.12	0.67	1.35	2.66	0.22	0.43	6.97	13.69
7年目	H 17	0.99927	0.98529	1.02849	0.99938	1.9479	103.7	2.39	0.70	2.37	5.46	10.45	0.56	0.12	0.70	1.37	2.63	0.22	0.42	7.05	13.50
8年目	H 18	1.00885	0.99456	1.03745	1.00895	1.8730	103.0	2.38	0.69	2.44	5.51	10.22	0.56	0.12	0.72	1.39	2.58	0.22	0.41	7.12	13.20
部分供用(9年目)	H 19	0.98576	0.97162	1.01288	0.98586	1.8009	102.1	11.83	2.69	3.54	18.06	32.46	2.00	0.49	1.00	3.49	6.27	0.43	0.77	21.98	39.50
10年目	H 20	1.00713	0.99251	1.03405	1.00723	1.7317	101.6	11.66	2.61	3.59	17.86	31.02	1.97	0.48	1.01	3.46	6.01	0.42	0.73	21.74	37.76
部分供用(11年目)	H 21	1.00404	0.98928	1.03012	1.00414	1.6651	100.3	22.45	7.03	8.87	38.34	64.86	3.45	1.10	1.01	5.56	9.40	0.70	1.18	44.59	75.44
部分供用(12年目)	H 22	0.99435	0.97487	0.97106	0.98815	1.6010	98.6	25.08	7.53	10.01	42.61	70.51	4.03	1.26	1.30	6.59	10.90	0.94	1.56	50.14	82.96
13年目	H 23	1.01945	0.9908	0.99500	1.01306	1.5395	97.2	24.94	7.34	9.72	41.99	67.77	4.00	1.23	1.27	6.50	10.48	0.93	1.50	49.42	79.76
14年目	H 24	0.99739	0.97705	0.97288	0.99109	1.4802	96.4	25.42	7.33	9.67	42.42	66.38	4.08	1.23	1.26	6.57	10.27	0.94	1.47	49.93	78.12
部分供用(15年目)	H 25	0.98863	0.96806	0.96373	0.98235	1.4233	96.4	27.64	7.37	10.42	45.43	68.34	3.94	0.99	1.22	6.15	9.25	1.24	1.86	52.81	79.46
16年目	H 26	1.00059	0.97932	0.97473	0.99419	1.3686	98.7	27.32	7.13	10.04	44.50	62.87	3.89	0.96	1.18	6.03	8.52	1.22	1.72	51.74	73.11
部分供用(17年目)	H 27	0.99971	0.98694	1.00774	0.99835	1.3159	100.2	28.59	7.52	9.48	45.59	61.00	4.87	1.33	1.28	7.49	10.02	1.35	1.81	54.43	72.83
18年目	H 28	0.99971	0.98677	1.00768	0.99834	1.2653	100.3	28.58	7.43	9.55	45.55	58.56	4.87	1.31	1.29	7.48	9.61	1.35	1.74	54.38	69.91
19年目	H 29	0.99971	0.98659	1.00762	0.99834	1.2167	100.5	28.57	7.33	9.62	45.52	56.16	4.87	1.29	1.30	7.47	9.21	1.35	1.66	54.34	67.03
供用開始(20年目)	H 30	0.99971	0.98641	1.00756	0.99834	1.1699	100.4	36.24	9.21	12.55	58.01	68.88	5.17	1.35	1.55	8.07	9.58	1.89	2.25	67.97	80.70
21年目	R 1	0.99971	0.98622	1.00750	0.99834	1.1249	101.2	36.23	9.08	12.65	57.97	65.66	5.16	1.33	1.56	8.06	9.13	1.89	2.14	67.92	76.93
22年目	R 2	0.99971	0.98603	1.00745	0.99833	1.0816	101.9	36.22	8.96	12.74	57.93	62.65	5.16	1.31	1.57	8.05	8.71	1.89	2.04	67.86	73.40
23年目	R 3	0.99971	0.98583	1.00739	0.99833	1.0400	101.9	36.21	8.83	12.84	57.89	60.20	5.16	1.30	1.59	8.04	8.37	1.88	1.96	67.81	70.52
24年目	R 4	0.99971	0.98563	1.00734	0.99833	1.0000	101.9	36.20	8.71	12.93	57.84	57.84	5.16	1.28	1.60	8.04	8.04	1.88	1.88	67.76	67.76
25年目	R 5	0.99971	0.98542	1.00729	0.99832	0.9615	101.9	36.19	8.58	13.03	57.80	55.58	5.16	1.26	1.61	8.03	7.72	1.88	1.80	67.71	65.10
26年目	R 6	0.99971	0.98520	1.00723	0.99832	0.9246	101.9	36.18	8.46	13.12	57.76	53.41	5.16	1.24	1.62	8.02	7.41	1.87	1.73	67.66	62.55
27年目	R 7	0.99971	0.98498	1.00718	0.99832	0.8890	101.9	36.17	8.33	13.22	57.72	51.32	5.16	1.22	1.63	8.01	7.12	1.87	1.66	67.60	60.10
28年目	R 8	0.99971	0.98475	1.00713	0.99832	0.8548	101.9	36.16	8.21	13.31	57.68	49.31	5.15	1.20	1.65	8.00	6.84	1.87	1.60	67.55	57.74
29年目	R 9	0.99971	0.98451	1.00708	0.99831	0.8219	101.9	36.15	8.08	13.41	57.64	47.37	5.15	1.19	1.66	7.99	6.57	1.86	1.53	67.50	55.48
30年目	R 10	0.99971	0.98427	1.00703	0.99831	0.7903	101.9	36.14	7.96	13.50	57.60	45.52	5.15	1.17	1.67	7.99	6.31	1.86	1.47	67.45	53.30
31年目	R 11	0.99971	0.98402	1.00698	0.99831	0.7599	101.9	36.13	7.83	13.60	57.56	43.74	5.15	1.15	1.68	7.98	6.06	1.86	1.41	67.40	51.21
32年目	R 12	0.99827	0.99081	1.00575	0.99809	0.7307	101.9	36.12	7.71	13.69	57.52	42.03	5.15	1.13	1.69	7.97	5.82	1.85	1.36	67.34	49.21
33年目	R 13	0.99826	0.99072	1.00571	0.99809	0.7026	101.9	36.06	7.64	13.77	57.46	40.37	5.14	1.12	1.70	7.96	5.59	1.85	1.30	67.28	47.27
34年目	R 14	0.99826	0.99064	1.00568	0.99808	0.6756	101.9	35.99	7.57	13.85	57.41	38.79	5.13	1.11	1.71	7.95	5.37	1.85	1.25	67.21	45.41
35年目	R 15	0.99826	0.99055	1.00565	0.99808	0.6496	101.9	35.93	7.49	13.93	57.35	37.26	5.12	1.10	1.72	7.94	5.16	1.84	1.20	67.14	43.61
36年目	R 16	0.99825	0.99046	1.00562	0.99808	0.6246	101.9	35.87	7.42	14.01	57.30	35.79	5.11	1.09	1.73	7.93	4.95	1.84	1.15	67.07	41.89
37年目	R 17	0.99825	0.99037	1.00559	0.99807	0.6006	101.9	35.81	7.35	14.09	57.24	34.38	5.10	1.08	1.74	7.92	4.76	1.84	1.10	67.00	40.24
38年目	R 18	0.99825	0.99027	1.00556	0.99807	0.5775	101.9	35.74	7.28	14.16	57.19	33.03	5.09	1.07	1.75	7.91	4.57	1.83	1.06	66.94	38.66
39年目	R 19	0.99825	0.99018	1.00552	0.99806	0.5553	101.9	35.68	7.21	14.24	57.14	31.73	5.09	1.06	1.76	7.90	4.39	1.83	1.02	66.87	37.13
40年目	R 20	0.99824	0.99008	1.00549	0.99806	0.5339	101.9	35.62	7.14	14.32	57.08	30.48	5.08	1.05	1.77	7.89	4.21	1.83	0.97	66.80	35.66
41年目	R 21	0.99824	0.98998	1.00546	0.99806	0.5134	101.9	35.56	7.07	14.40	57.03	29.28	5.07	1.04	1.78	7.88	4.05	1.82	0.94	66.73	34.26
42年目	R 22	0.99214	0.99247	0.99986	0.99339	0.4936	101.9	36.56	5.95	4.15	46.66	23.03	5.04	1.29	1.62	7.95	3.92	2.25	1.11	56.85	28.06
43年目	R 23	0.99208	0.99241	0.99986	0.99334	0.4746	101.9	36.27	5.90	4.15	46.32	21.99	5.00	1.28	1.62	7.90	3.75	2.23	1.06	56.46	26.79
44年目	R 24	0.99201	0.99235	0.99986	0.99330	0.4564	101.9	35.99	5.86	4.15	45.99	20.99	4.96	1.27	1.62	7.85	3.58	2.22	1.01	56.06	25.58
45年目	R 25	0.99195	0.99230	0.99986	0.99325	0.4388	101.9	35.70	5.81	4.15	45.66	20.04	4.92	1.26	1.61	7.80	3.42	2.20	0.97	55.66	24.42
46年目	R 26	0.99188	0.99224	0.99986	0.99321	0.4220	101.9	35.41	5.77	4.15	45.33	19.13	4.88	1.25	1.61	7.75	3.27	2.19	0.92	55.26	23.32
47年目	R 27	0.99182	0.99218	0.99986	0.99316	0.4057	101.9	35.12	5.73												