

再評価結果（令和5年度事業継続箇所）

担当課：道路局 国道・技術課

担当課長名：長谷川 朋弘

事業名	道央圏連絡道路（一般国道337号） 中樹林道路		事業区分	一般国道	事業主体	国土交通省 北海道開発局
起終点	自：北海道空知郡南幌町南15線西 至：北海道江別市江別太				延長	7.3 km
事業概要	道央圏連絡道路は、千歳市を起点とし、小樽市に至る高規格道路である。 中樹林道路は、北海道縦貫自動車道江別東ICと接続し、高速ネットワークの拡充による札幌圏の連絡機能の強化を図り、地域間交流の活性化及び拠点空港新千歳空港、国際拠点港湾苫小牧港等への物流効率化等の支援を目的とした南幌町南15線西から江別市江別太に至る延長7.3 kmの事業である。					
H21年度事業化	H一年度都市計画決定 (H一年度変更)	H25年度用地補償着手	H25年度工事着手			
全体事業費	約344億円	事業進捗率 (令和4年3月末時点)	約76%	供用済延長	0.0 km	
計画交通量	13,500台/日					
費用対効果 分析結果	B/C (事業全体) 1.1 (残事業) 3.4	総費用 (残事業)/(事業全体) 121/398億円 (事業費：79/355億円 維持管理費：43/43億円)	総便益 (残事業)/(事業全体) 418/418億円 (走行時間短縮便益：335/335億円 走行経費減少便益：72/72億円 交通事故減少便益：11/11億円)	基準年 令和4年		
感度分析の結果	事業全体及び残事業について感度分析を実施 【事業全体】交通量：B/C=0.95~1.2（交通量±10%） 【残事業】交通量：B/C=3.1~3.8（交通量±10%） 事業費：B/C=1.03~1.1（事業費±10%） 事業費：B/C=3.2~3.7（事業費±10%） 事業期間：B/C=1.01~1.1（事業期間±20%） 事業期間：B/C=3.4~3.5（事業期間±20%）					
事業の効果等	事業の必要性及び効果 ① 農産品の流通利便性向上 ・速達性及び安定性の高い輸送ルートが確保され、農産品の流通利便性向上が期待される。 ② 水産品の流通利便性向上 ・速達性及び安定性の高い輸送ルートが確保され、水産品の流通利便性向上が期待される。 ③ 企業立地の促進 ・周辺の工業団地と新千歳空港や石狩湾新港など物流拠点へのアクセスが更に向上され、企業立地の促進や新たな雇用の創出など、地域活性化が期待される。 ④ 道路交通の安全性向上 ・大型車交通が転換することで、並行現道の安全性向上が期待される。 ⑤ 冬期走行環境の安全性向上 ・地吹雪や吹雪発生時においても走行可能な視認性が確保され、冬期走行環境の安全性向上が期待される。					
関係する地方公共団体等の意見	地域から頂いた主な意見等： 江別市など5市3町の首長等で構成される「道央圏連絡道路整備促進期成会」等より整備促進の要望を受けている。 知事の意見： 「道央圏連絡道路（一般国道337号）中樹林道路」事業を「継続」とした「対応方針（原案）」案について、異議はありません。 当該事業は、北海道縦貫自動車道江別東ICと接続し、高速ネットワークの拡充による札幌圏の連絡機能の強化を図り、地域間交流の活性化及び、拠点空港新千歳空港、国際拠点港湾苫小牧港へのアクセス強化による物流の効率化とともに、道路交通の安全性向上等が図られ、道民生活の向上や経済・社会活動の活性化に寄与することから、早期供用をお願いします。					

なお、事業の実施にあたっては、平成19年12月25日付け環政第1171号「地域高規格道路道央圏連絡道路長沼町～江別市間環境影響評価準備書について」における知事意見を遵守するとともに、より一層の徹底したコスト縮減を図り、これまで以上に効率的・効果的な執行に努めるようお願いいたします。

事業評価監視委員会の意見

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

- ・平成21年10月 北海道横断自動車道 占冠IC～トマムIC開通
- ・平成22年 3月 新千歳空港国際ターミナル開業
- ・平成22年12月 道央圏連絡道路 新千歳空港関連 全線開通
- ・平成23年 3月 道央圏連絡道路 美原道路 全線開通
- ・平成23年10月 北海道横断自動車道 夕張IC～占冠IC開通
- ・平成24年12月 石狩LNG基地 運転開始
- ・平成25年 8月 北海道縦貫自動車道 新千歳空港IC開通
- ・平成28年 1月 道央圏連絡道路 当別バイパス 全線開通
- ・平成29年 9月 北欧の風道の駅とうべつ 開業
- ・平成30年12月 新千歳空港国際ターミナル前エプロン拡張部 暫定供用
- ・平成31年 2月 石狩湾新港発電所 運転開始
- ・令和 2年 1月 北海道内7空港民間運営開始
- ・令和 2年 3月 道央圏連絡道路 泉郷道路 全線開通
- ・令和 2年12月 北海道縦貫自動車道 苫小牧中央IC開通

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成25年度に工事着手して、用地進捗率約96%、事業進捗率約76%となっている。  
(令和4年3月末時点)

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

軟弱地盤対策の見直し等。  
令和6年度：延長7.3km(2/4)開通予定

施設の構造や工法の変更等

軟弱地盤対策の見直し等。  
引き続きコスト縮減対策に取り組んでいく。

対応方針 事業継続


対応方針決定の理由

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。

事業概要図



凡 例	
	開 通 区 間
	事 業 中
	再 評 価 区 間



※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。  
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。