

再評価結果(令和7年度事業継続箇所)


担当課：道路局 国道・技術課

担当課長名：西川 昌宏

事業名	一般国道414号 伊豆縦貫自動車道 河津下田道路（I期）	事業区分	一般国道	事業主体	国土交通省 中部地方整備局
起終点	自：静岡県下田市箕作 至：静岡県下田市六丁目		延長		5.7km
事業概要					
一般国道414号河津下田道路（I期）は、静岡県下田市箕作を起点とし、下田市六丁目に至る延長5.7kmの自動車専用道路で、伊豆縦貫自動車道と一緒に高速道路ネットワークを形成する道路である。 伊豆縦貫自動車道は、東名高速道路及び新東名高速道路と接続して伊豆地域へ高速サービスの提供及び都市圏における交通渋滞の緩和を図り、観光資源に恵まれた伊豆地域の活性化に寄与する。また、災害時の緊急輸送路の機能強化や、医療活動の支援など、地域の安全安心にとって重要な役割を果たす。					
H10年度事業化	H26年度、R4年度都市計画決定	H28年度用地着手	R3年度工事着手		
全体事業費	513億円 (令和6年3月末時点)	事業進捗率 約38%	供用済延長	O.Okm	
計画交通量	9,700台／日				
費用対効果分析	B/C (事業全体) 1.2 (0.8) 1.7 (1.3) [2%] 参考 2.1 (1.8) [1%]	EIRR (事業全体) 4.8% (3.1%)	総費用 (残事業)/(事業全体) 2,258/9,035億円 事業費: 2,126/8,517億円 維持管理費: 131/398億円 更新費: 0.83/120億円	総便益 (残事業)/(事業全体) 2,893/10,950億円 走行時間短縮便益: 2,593/9,578億円 走行経費減少便益: 253/1,087億円 交通事故減少便益: 47 / 285億円	基準年 令和6年
感度分析	(残事業) 1.3 (1.1) 1.9 (1.8) [2%] 参考 2.3 (2.4) [1%]	(残事業) 5.6% (4.5%)	(事業全体) 交通量 B/C=1.1～1.3 (±10%) 事業費 B/C=1.2～1.2 (±10%) 事業期間 B/C=1.2～1.2 (±20%)	(残事業) 交通量 B/C=1.2～1.4 (±10%) 事業費 B/C=1.2～1.4 (±10%) 事業期間 B/C=1.2～1.4 (±20%)	
事業の効果等					
①円滑なモビリティの確保	<ul style="list-style-type: none"> 並行区間等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線（東海バス）が存在する又は新たなバス路線が期待できる。 				
②物流効率化の支援	<ul style="list-style-type: none"> 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる。 				
③都市の再生	<ul style="list-style-type: none"> 沿道まちづくり計画（下田市立地適正化計画）と連携する。 				
④国土・地域ネットワークの構築	<ul style="list-style-type: none"> 日常生活圏中心都市（下田市～沼津市）へのアクセス向上が見込まれる。 				
⑤個性ある地域の形成	<ul style="list-style-type: none"> 主要な観光地（下田市、南伊豆町などの南伊豆地域）へのアクセス向上が期待できる。 				
⑥安全で安心できるくらしの確保	<ul style="list-style-type: none"> 三次医療施設（順天堂大学医学部附属静岡病院）へのアクセス向上が見込まれる。 				
⑦災害への備え	<ul style="list-style-type: none"> 河津下田道路（I期）と並行する国道414号が、第1次緊急輸送道路（静岡県緊急輸送路：静岡県交通基盤部）として位置づけられている。 第1次緊急輸送路の国道414号の代替路線を形成する。 				
⑧地球環境の保全	<ul style="list-style-type: none"> C O₂排出量の削減が見込まれる。 				
⑨生活環境の改善・保全	<ul style="list-style-type: none"> N O₂排出量の削減が見込まれる。 S P M排出量の削減が見込まれる。 				

関係する地方公共団体等の意見	
地域から頂いた主な意見等:	<ul style="list-style-type: none"> 伊豆縦貫自動車道路建設促進期成同盟会、伊豆縦貫自動車道建設推進期成同盟会、伊豆縦貫自動車道「河津下田道路」及びアクセス道路建設促進期成同盟会等より伊豆縦貫自動車道の早期整備の要望を受けている。
静岡県知事の意見:	<ul style="list-style-type: none"> 対応方針(原案)のとおり、事業の継続について異存ありません。 伊豆縦貫自動車道は新東名、東名から、伊豆半島南部までを結ぶ高規格道路であり、日常生活や観光、産業活動の交通手段を自動車に大きく依存している伊豆地域において、「経済の好循環」、「災害時の救援活動等の支援」、「救急搬送等の医療活動の支援」など、様々な効果が期待され、伊豆地域全体の発展と安全・安心に寄与する重要な事業です。 今後も、事業効果の早期発現が図られるよう、必要な予算の確保やコスト縮減の徹底、安全な工事施工に努め、事業を推進するようお願いします。 また、各年度の事業実施に当たっては、引き続き本県や関係者と十分な調整をお願いします。
事業評価監視委員会の意見	<ul style="list-style-type: none"> 「事業継続」することは「妥当」である。
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等	<ul style="list-style-type: none"> 伊豆半島の中・南部では令和2年度にコロナウイルスによる入込客数の減少があったが以降は令和5年にかけて回復傾向。 夏期観光期には観光客が増え、主要渋滞箇所である中島橋交差点等で顕著な渋滞が発生。(中島橋交差点;最大渋滞長2.7km) 下田市には、第二次救急医療施設へ15分以内で到達できていない地区が存在。 国道414号は浸水が想定されており、地域唯一の広域防災拠点への物資搬入や防災拠点から各市町への物資搬送が懸念。
事業の進捗状況、残事業の内容等	<ul style="list-style-type: none"> 事業進捗率は約38%、用地取得率は約66%に至っている。(令和6年3月末時点)
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等	<ul style="list-style-type: none"> 下田市箕作から下田市六丁目(延長5.7km)は、早期開通に向けて用地買収及び工事を推進。
施設の構造や工法の変更等	<ul style="list-style-type: none"> 3Dプリンタを用いて構造物(集水槽)を作成している。3Dプリンタを活用することで、熟練工が不要となり設置までの時間も短縮されることから、作業の効率化を図っている。 また、舗装工事では、ICT建設機械を活用し、3次元計測技術を用いて、丁張設置省略や出来形検査帳票の自動作成により出来形管理の省力化・省人化を図っている。 技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。
対応方針	事業継続
対応方針決定の理由	<ul style="list-style-type: none"> 以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。

事業概要図



※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率(4%)を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。([]内は社会的割引率の値)

※B/Cの値は、沼津岡宮IC～下田IC(仮称)を対象とした場合、()書きの値は事業化区間を対象とした場合の費用便益分析結果。