

再評価結果(令和7年度事業継続箇所)

担 当 課:道路局国道・技術課

担当課長名:西川 昌宏

事業名	一般国道506号 豊見城東道路			事業区分	一般国道	事業主体	内閣府 沖縄総合事務局	
起終点	自：沖縄県豊見城市名嘉地 至：沖縄県南風原町山川					延長	6.2km	
事業概要 「豊見城東道路」は豊見城市名嘉地から南風原町山川に至る延長約6.2kmの高規格幹線道路である。 那覇空港自動車道の一部を構成し、那覇空港と沖縄自動車道を結び、沖縄本島全域と那覇空港間の定時性・速達性を確保するとともに、沖縄本島中南部・北部の観光産業や地域振興プロジェクトに寄与する道路である。 那覇都市圏の2環状7放射道路にも位置づけられ、那覇市内及び南部地域の交通渋滞の緩和を図るとともに、県内物流拠点を結び、物流の効率化を支援する道路である。								
H3年度事業化			H2年度都市計画決定		H5年度用地着手		H9年度工事着手	
全体事業費		約1,240億円		事業進捗率 (令和6年3月末時点)		約98%		供用済延長 6.2km
計画交通量		32,300台／日						
費用対効果分析	B/C (事業全体)	EIRR (事業全体)	総費用 (残事業)/(事業全体) 362/4,450億円		総便益 (残事業)/(事業全体) 1,264/5,916億円		基準年	
	1.3(1.5)							
	1.7(1.6) [2%]	5.5%(6.0%)	事業費:333/4,213億円		走行時間短縮便益:1,023/4,973億円		令和6年	
	2.1(1.8) [1%]		維持管理費:29/104億円		走行経費減少便益:183/721億円			
	(残事業)	(残事業)	更新費:/132億円		交通事故減少便益:57/222億円			
	3.5(17.1)							
感度分析	5.2(24.5) [2%]	13.0%(37.6%)	交通量		交通量		B/C=3.1～3.9(±10%)	
	6.4(29.8) [1%]		事業費		事業費		B/C=3.2～3.9(±10%)	
			事業期間		事業期間		B/C=3.3～3.5(±20%)	
事業の効果等 ① 円滑なモビリティの確保 ・並行区間等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 ・那覇空港(第二種空港)へのアクセス向上が見込まれる。 ② 個性ある地域の形成 ・那覇空港(第二種空港)から国営沖縄記念公園(美ら海水族館)へのアクセス向上が見込まれる。 ③ 安全で安心できるくらしの確保 ・沖縄県南部医療センター(第3次医療施設)へのアクセス向上が見込まれる。 ④ 災害への備え ・沖縄県緊急輸送道路ネットワーク計画における第一次緊急輸送道路に位置付けられている。 ⑤ 地球環境の保全 ・CO2排出量の削減が見込まれる。 ⑥ 生活環境の改善・保全 ・NO2排出量の削減が見込まれる。 ・SPM排出量の削減が見込まれる。								
関係する地方公共団体等の意見 【沖縄県知事】 ・一般国道506号豊見城東道路は、沖縄ブロック新広域道路交通計画において、定住自立圏や重要な拠点、空港・港湾を連絡する「高規格道路」として位置づけられているとともに、2環状7放射道路の一部を形成することから極めて重要な道路と認識しております。 ・本道路は、沖縄自動車道と一体となって、沖縄本島全域と那覇空港間の定時性、高速性を確保し、観光産業や物流の効率化を支援するとともに、那覇都市圏の交通渋滞の緩和を図ることを目的とする道路であることから、その整備は急務となっております。 ・以上より、対応方針(原案)のとおり事業継続に同意する。								

事業評価監視委員会の意見	
・対応方針（原案）に対して審議を行った結果、「事業継続」で了承された。	
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等	
・那覇空港自動車道に接続する那覇西道路が平成23年8月に全線4車線、豊見城・糸満道路が平成29年3月に全線4車線で開通。また豊見城東道路に接続する小禄道路が平成23年度に事業化された。 ・周辺地域において、国際物流拠点産業集積地域に指定されたとともに、大型商業施設の立地や国内外の観光客の増加等により、交通量の増加が見込まれる。	
事業の進捗状況、残事業の内容等	
・平成33年度に事業化、平成26年度に全線4車線供用。 ・用地進捗率約99%、事業進捗率約98%（令和6年3月末時点）	
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等	
・全線完成に向け事業を推進中。	
施設の構造や工法の変更等	
・今後、技術の進展に伴う新技術・新工法の採用など、コスト縮減に努めながら事業を推進する。	
対応方針	事業継続
対応方針決定の理由	
以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。	
事業概要図	
小禄道路 約L=5.7km 那覇空港 豊見城東道路 L=6.2km 豊見城市名嘉地 (自) 豊見城名嘉地IC 豊見城IC 南風原北IC 南風原町山川 (至) 西原JCT 那覇IC 凡例 - 高速道路 - 一般国道 - 主要地方道 - 一般県道 H27.3 4車線開通 L=2.7km H26.3 4車線開通 L=3.5km	

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率(4%)を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。([]内は社会的割引率の値)