

インフラ長寿命化計画(行動計画) フォローアップ



















令和8年2月

1. フォローアップ結果	P.3
(1) 総論	P.4
1) 個別施設計画の策定更新状況	P.5
2) 点検・診断／修繕・更新等状況	P.9
3) 施設の健全性	P.11
4) 基準類の充実	P.12
5) 数値指標の進捗状況	P.13
(2) 管理者別の状況	P.17
1) 個別施設計画の策定更新状況	P.18
2) 点検・診断／修繕・更新等状況	P.24
3) 施設の健全性(管理者別)	P.30

1. フォローアップ結果

(1) 総論

1)個別施設計画の策定・更新状況①

分野	対象施設	単位	策定状況	単位	更新状況	備考欄
道路	橋梁 (橋長2m以上)	施設数	<small>総数 : 729,333 対象 : 729,333 未策定 : 1,504</small> 	計画数	<small>更新済 : 1,732 期間内 : 60 期間超過 : 19</small> 	
	トンネル	施設数	<small>総数 : 11,587 対象 : 11,587 未策定 : 32</small> 	計画数	<small>更新済 : 459 期間内 : 217 期間超過 : 7</small> 	
	大型の構造物	施設数	<small>総数 : 42,281 対象 : 42,281 未策定 : 73</small> 	計画数	<small>更新済 : 498 期間内 : 234 期間超過 : 7</small> 	
河川・ダム	主要な河川構造物	施設数	<small>総数 : 45,174 対象 : 19,800 未策定 : 226</small> 	施設数	<small>更新済 : 2,349 期間内 : 17,225 期間超過 : 0</small> 	
	ダム	施設数	<small>総数 : 575 対象 : 575 未策定 : 2</small> 	計画数	<small>更新済 : 249 期間内 : 324 期間超過 : 0</small> 	
砂防	砂防設備 (砂防堰堤・床固工等)	施設数	<small>総数 : 82 対象 : 82 未策定 : 0</small> 	計画数	<small>更新済 : 58 期間内 : 24 期間超過 : 0</small> 	
	地すべり防止施設	施設数	<small>総数 : 57 対象 : 57 未策定 : 0</small> 	計画数	<small>更新済 : 33 期間内 : 24 期間超過 : 0</small> 	
	急傾斜地崩壊防止施設	施設数	<small>総数 : 47 対象 : 47 未策定 : 0</small> 	計画数	<small>更新済 : 24 期間内 : 23 期間超過 : 0</small> 	
海岸	堤防・護岸・胸壁等	地区海岸数	<small>総数 : 4,723 対象 : 4,723 未策定 : 13</small> 	計画数	<small>更新済 : 663 期間内 : 4,047 期間超過 : 0</small> 	※国土交通省所管海岸のみ(一部事務組合、港務局を含む)
	水門及び樋門・陸閘・排水機場	地区海岸数	<small>総数 : 2,064 対象 : 2,064 未策定 : 4</small> 	計画数	<small>更新済 : 462 期間内 : 1,598 期間超過 : 0</small> 	
水道	水道施設	事業者数	<small>総数 : 1,379 対象 : 1,379 未策定 : 0</small> 	計画数	<small>更新済 : 412 期間内 : 897 期間超過 : 70</small> 	
下水道	管路施設、処理施設、ポンプ施設	実施主体数	<small>総数 : 1,470 対象 : 1,470 未策定 : 0</small> 	実施主体数	<small>更新済 : 1,470 期間内 : 0 期間超過 : 0</small> 	※下水道法(H27改正)に基づく事業計画を個別施設計画としている ※特別区は政令指定都市を含む ※一部事務組合等は他の市町村を含む
港湾	係留施設	施設数	<small>総数 : 4,598 対象 : 4,598 未策定 : 0</small> 	計画数	<small>更新済 : 4,598 期間内 : 0 期間超過 : 0</small> 	※一部事務組合、港務局を含む ※公共の港湾施設のうち、海上物流に資する主要な施設
	外郭施設	施設数	<small>総数 : 12,607 対象 : 12,607 未策定 : 0</small> 	計画数	<small>更新済 : 12,607 期間内 : 0 期間超過 : 0</small> 	
	臨港交通施設	施設数	<small>総数 : 6,394 対象 : 6,394 未策定 : 0</small> 	計画数	<small>更新済 : 6,394 期間内 : 0 期間超過 : 0</small> 	
	廃棄物埋立護岸	施設数	<small>総数 : 110 対象 : 110 未策定 : 0</small> 	計画数	<small>更新済 : 110 期間内 : 0 期間超過 : 0</small> 	
	その他	施設数	<small>総数 : 1,645 対象 : 1,645 未策定 : 0</small> 	計画数	<small>更新済 : 1,645 期間内 : 0 期間超過 : 0</small> 	
















※個別施設計画の策定・更新状況は令和6年3月末時点

※小数点以下2位を四捨五入等しているため、合計が100%にならない場合がある。

■ 策定完了 ■ 策定未了

■ 更新済 ■ 未更新(期間内) ■ 未更新(期間超過)

1)個別施設計画の策定・更新状況②

分野	対象施設	単位	策定状況	単位	更新状況	備考欄
空港	空港土木施設 (滑走路、誘導路、エプロン)	施設数	<small>総数 : 1,933 対象 : 1,933 未策定 : 0</small> 	計画数	<small>更新済 : 106 期間内 : 1 期間超過 : 0</small> 	
	空港土木施設 (幹線排水、共同溝、地下道、橋梁、護岸)	施設数	<small>総数 : 636 対象 : 636 未策定 : 0</small> 	計画数	<small>更新済 : 54 期間内 : 0 期間超過 : 0</small> 	
	空港機能施設 (航空旅客の取扱施設)	施設数	<small>総数 : 107 対象 : 107 未策定 : 0</small> 	計画数	<small>更新済 : 73 期間内 : 34 期間超過 : 0</small> 	
鉄道	鉄道 (線路 (橋梁、トンネル等構造物))	施設数	<small>総数 : 180 対象 : 180 未策定 : 0</small> 	計画数	<small>更新済 : 180 期間内 : 0 期間超過 : 0</small> 	
	軌道 (線路建造物)	施設数	<small>総数 : 33 対象 : 33 未策定 : 0</small> 	計画数	<small>更新済 : 33 期間内 : 0 期間超過 : 0</small> 	
	索道	施設数	<small>総数 : 433 対象 : 433 未策定 : 0</small> 	計画数	<small>更新済 : 433 期間内 : 0 期間超過 : 0</small> 	
自動車道	橋	施設数	<small>総数 : 107 対象 : 107 未策定 : 0</small> 	計画数	<small>更新済 : 23 期間内 : 84 期間超過 : 0</small> 	
	トンネル	施設数	<small>総数 : 8 対象 : 8 未策定 : 0</small> 	計画数	<small>更新済 : 0 期間内 : 8 期間超過 : 0</small> 	
	大型の構造物 (門型標識等)	施設数	<small>総数 : 20 対象 : 20 未策定 : 0</small> 	計画数	<small>更新済 : 1 期間内 : 19 期間超過 : 0</small> 	
航路標識	航路標識 (灯台、灯標、立標、浮標、無線方位信号所等)	施設数	<small>総数 : 5,134 対象 : 5,134 未策定 : 0</small> 	計画数	<small>更新済 : 5,134 期間内 : 0 期間超過 : 0</small> 	
公園	都市公園 (国営公園)	施設数	<small>総数 : 17 対象 : 17 未策定 : 0</small> 	計画数	<small>更新済 : 15 期間内 : 2 期間超過 : 0</small> 	
	都市公園	施設数	<small>総数 : 115,059 対象 : 85,042 未策定 : 8,765</small> 	計画数	<small>更新済 : 467 期間内 : 411 期間超過 : 49</small> 	
住宅	公営住宅	主体数	<small>総数 : 1,674 対象 : 1,602 未策定 : 38</small> 	主体数	<small>更新済 : 1,301 期間内 : 227 期間超過 : 36</small> 	※(UR)住棟数 ※(公社賃貸住宅) 管理戸数1,000戸以上
	UR賃貸住宅	施設数	<small>総数 : 14,882 対象 : 14,882 未策定 : 0</small> 	施設数	<small>更新済 : 14,882 期間内 : 0 期間超過 : 0</small> 	
	公社賃貸住宅	施設数	<small>総数 : 1,767 対象 : 1,600 未策定 : 6</small> 	計画数	<small>更新済 : 724 期間内 : 512 期間超過 : 358</small> 	
官庁施設	庁舎等	施設数	<small>総数 : 7,482 対象 : 5,379 未策定 : 3</small> 	計画数	<small>更新済 : 5,254 期間内 : 122 期間超過 : 0</small> 	※各府省庁の行動計画において個別施設計画の策定対象としている施設数

※個別施設計画の策定・更新状況は令和6年3月末時点

※小数点以下2位を四捨五入等しているため、合計が100%にならない場合がある。

■ 策定完了 ■ 策定未了

■ 更新済 ■ 未更新 (期間内) ■ 未更新 (期間超過)

1)個別施設計画の策定・更新状況③

■個別施設計画策定率100%未満の施設に対する各分野の対応

分野	対象施設	策定率 (R6.3末時点)	策定率見込み (R7.3末時点)	主な策定主体	策定遅延理由	未策定施設に対する取組
道路	橋梁 (2m以上) (全729,333施設)	99.8% (未策定：1,504施設)	100%	道路管理者 (都道府県・ 政令市等、 市区町村)	<ul style="list-style-type: none"> ・予算不足等により・物理的に策定が間に合わなかった。 ・15m以上の大規模な橋梁を優先的に計画策定していたため、2m以上15m未満の橋梁について未策定。 ・対象数が少ないかつ、車両の通れない人道トンネル(小規模断面)であり、管理が可能であるため計画策定は不要と考えていた。 ・修繕を実施する予定が無いことから修繕計画を作成していなかったが、必要性を鑑み、令和6年度中に策定できるよう進めていく予定。 	<ul style="list-style-type: none"> ・老朽化対策の課題を継続的に把握・共有し、効果的な対策の推進を図ることを目的に各県に設置している道路メンテナンス会議において、改めて計画策定状況を周知し、早急に策定されるよう助言、優良事例の紹介等、支援を行う。 ・道路メンテナンス事業補助制度において、計画の策定を補助要件としていることを改めて周知することにより、令和6年度中の策定を促す。
	トンネル (全11,587施設)	99.7% (未策定：32施設)				
	大型の構造物 (全42,281施設)	99.8% (未策定：73施設)				
河川・ダム	主要な河川構造物 (全19,800施設)	98.9% (未策定：226施設)	99.3% ※R8.3策定完了見込み	河川管理者 (都道府県・ 政令市)	<ul style="list-style-type: none"> ・新たに完成した施設があり、現在策定中のため。 	<ul style="list-style-type: none"> ・地方自治体を対象とした各種会議等を通して、行動計画の周知を行い、新規策定のみならず更新についても周知・徹底を図る。
	ダム (全575施設)	99.7% (未策定：2施設)	100%	ダム管理者 (都道府県・ 独立行政法 人)	<ul style="list-style-type: none"> ・新たに完成し管理開始した施設であり、現在策定中であり、策定に時間を要しているため。 	<ul style="list-style-type: none"> ・策定完了見込み時期のR7年3月までに策定できるように、適宜進捗状況の確認を行い、必要に応じて助言、支援を行う。
海岸	堤防・護岸・胸壁等 (全4,723地区海岸)	99.7% (未策定：13地区海岸)	99.7% ※R9.3策定完了見込み	海岸管理者 (都道府県・ 市区町村等)	<ul style="list-style-type: none"> ・インフラ長寿命化計画の策定について財政措置が厳しく策定委託ができなかったため。 ・現在工事施工中であり、工事完了次第、個別施設計画(長寿命化計画)を策定するため。 	<ul style="list-style-type: none"> ・個別施設計画(長寿命化計画)を未策定の海岸管理者に対して、策定に向けた技術支援等により、個別施設計画(長寿命化計画)の早期の策定を促す。
	水門及び樋門・陸閘・排水機場 (全2,064地区海岸)	99.9% (未策定：4地区海岸)	99.9% ※R9.3策定完了見込み			

1)個別施設計画の策定・更新状況④


■個別施設計画策定率100%未満の施設に対する各分野の対応

分野	対象施設	策定率 (R6.3末時点)	策定率見込み (R7.3末時点)	主な策定主体	策定遅延理由	未策定施設に対する取組
公園	都市公園 (全76,227施設)	89.7% (未策定：8,765施設)	90.0%	公園管理者 (都道府県・ 政令市、市区 町村)	限られた予算の中で公園施設の老朽化対策等も実施する必要があり、一部の地方公共団体では計画の予算の確保が厳しく、計画未策定の施設がある。また、次回の計画更新時まで未策定としている施設がある自治体もある。	毎年行われる主管課長会議等の会議の場を利用して、長寿命化計画策定の推進について周知する。
住宅	公営住宅 (全1,602事業主体)	97.6% (未策定：38事業主体)	97.9% ※R10.3策定完了見込み	住宅管理者 (市区町村)	・事業主体における計画策定に係る人員(マンパワー)が確保できないこと等による。	・事業主体向けの各種会議(公営住宅整備事業等担当者連絡会議(年2回)開催等)及び予算ヒアリングの場等において、早急な計画策定を促すとともに、未策定の事業主体へは個別に働きかけを行う。また、交付金・補助金事業の実施には、計画策定が必要であることを改めて周知する。
	公社賃貸住宅 (全1,600施設)	99.6% (未策定：6施設)	99.6%	住宅管理者	・事業主体において、事業手法の検討に時間を要しているため。	・事業主体との会議や研修会の場等において、早急な計画策定を促すとともに、未策定の事業主体へは個別に働きかけを行う。
官庁施設	庁舎等 (全5,379施設)	99.9% (未策定：3施設)	100%	国	・新規追加された施設において、調査期間内での策定が間に合わず、策定未完了となっている。	・今後所管府省として、施設管理者への保全指導等を通じ、官庁施設情報管理システム(BIMMS-N)を用いた個別施設計画の作成・更新方法を周知し、適切な作成・更新の支援・働きかけを行う。














2)点検・診断／修繕・更新状況①

分野	点検頻度	対象施設の考え方	集計時点	対象施設	単位	点検対象数に占める点検完了数の割合	修繕対象数に占める修繕完了数の割合	点検の基準等
道路	5年に1度	(点検) R6.3末時点の施設数のうち、供用後5年以内などを除いた施設数 (修繕) 点検の結果、判定区分Ⅲ・Ⅳの施設	R6年3月末	橋梁(橋長2m以上)	施設数	総数 : 729,333 対象 : 724,429 点検完了 : 723,552 	対象 : 56,463 着手済 : 15,555 完了 : 11,857 	橋梁、トンネル等の定期点検要領(R6.3改訂)
				トンネル	施設数	総数 : 11,587 対象 : 11,247 点検完了 : 11,223 	対象 : 3,288 着手済 : 928 完了 : 970 	
				大型の構造物	施設数	総数 : 42,281 対象 : 41,491 点検完了 : 41,458 	対象 : 5,070 着手済 : 1,496 完了 : 1,217 	
河川・ダム	毎年	(点検) 河川法等に基づき点検の対象施設 (修繕) [河川]点検時点において措置段階(D)相当の事後保全対策が必要な施設を対象 [ダム]健全度判定区分において速やかに措置が必要(B1判定)及び直ちに措置が必要(A判定)と判定された施設	R6年3月末	主要な河川構造物	施設数	総数 : 45,174 対象 : 28,152 点検完了 : 28,152 	対象 : 693 着手済 : 0 完了 : 693 	堤防等河川管理施設及び河道の点検要領(R5.3改訂)、中小河川の堤防等河川管理施設及び河道の点検要領(H29.3改訂)、河川砂防技術基準維持管理編(ダム編)(H28.3改訂)、揚排水ポンプ設備技術基準(H26.3策定)
				ダム	施設数	総数 : 575 対象 : 575 点検完了 : 575 	対象 : 83 着手済 : 37 完了 : 21 	
砂防	最長10年に1度 健全度が「経過観察」「要対策」の施設は原則5年に1度以上	(点検) 全施設 (修繕) 要対策と判定された砂防関係施設のうち、社会的影響が大きく、特に緊急を要する施設	(点検) R2年3月末 (修繕) R6年3月末	砂防設備(砂防堰堤・床固工等)	施設数	総数 : 115,964 対象 : 115,964 点検完了 : 115,964 	対象 : 899 着手済 : 664 完了 : 182 	砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン(案)(R4.3改訂) 砂防関係施設点検要領(案)(R4.3改訂)
				地すべり防止施設	施設数	総数 : 21,564 対象 : 21,564 点検完了 : 21,564 	対象 : 487 着手済 : 371 完了 : 57 	
				急傾斜地崩壊防止施設	施設数	総数 : 54,588 対象 : 54,588 点検完了 : 54,588 	対象 : 417 着手済 : 348 完了 : 69 	
海岸	5年に1度	(点検) 全施設 (修繕) Aランク(措置段階)、Bランク(予防保全段階)を対象施設としている(修繕完了済み施設を含む)	R6年3月末	堤防・護岸・胸壁等	施設数	総数 : 4,723 対象 : 4,723 点検完了 : 4,665 	海岸分野については精査中のため、別途公表する	海岸保全施設維持管理マニュアル(R5.3一部変更)
				水門及び樋門・陸閘・排水機場	施設数	総数 : 17,872 対象 : 17,872 点検完了 : 13,962 		
水道	5年に1度	(点検) 水密性を有するコンクリート構造物及び水の供給又は当該道路、河川、鉄道等に大きな支障を及ぼすおそれがある水管理等 (修繕) 水道施設の点検結果等を踏まえて、修繕等の措置が必要と判断した施設	R5年3月末	水道施設	事業者数	総数 : 1,385 対象 : 1,385 点検完了 : 1,274 	対象 : 1,260 着手済 : 549 完了 : 677 	水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライン(R5.3改訂)
下水道	5年に1度(R3~R7年)	(点検) 腐食のおそれ大きい管路施設を対象とした2巡目点検(R3年度~R7年度)の実施状況 ※点検対象施設数は施設の新設や防食対策等の実施により変動 (修繕) R2.3末時点で緊急度I判定となった管渠の対策状況	R5年3月末	管路施設	施設延長(km)	総数 : 3,286 対象 : 3,286 点検完了 : 1,143 	対象 : 434 着手済 : 0 完了 : 273 	下水道維持管理指針(H26.9改訂)
港湾	主に5年に1度	(点検) 技術基準対象施設 (修繕) 性能低下度「A」「B」と評価された施設のうち、施設管理者により補修・修繕等が必要だと判断された施設等	R6年3月末	係留施設	施設数	総数 : 4,598 対象 : 4,598 点検完了 : 4,598 	対象 : 30 着手済 : 23 完了 : 7 	港湾の施設の点検診断ガイドライン(H26.7策定、R3.3一部変更) 港湾の施設の維持管理計画策定ガイドライン(H27.4策定、R5.3一部変更)
				外郭施設	施設数	総数 : 12,607 対象 : 12,607 点検完了 : 12,607 	対象 : 15 着手済 : 11 完了 : 4 	
				臨港交通施設	施設数	総数 : 6,394 対象 : 6,394 点検完了 : 6,394 	対象 : 16 着手済 : 7 完了 : 9 	
				廃棄物埋立護岸	施設数	総数 : 110 対象 : 110 点検完了 : 110 	修繕・更新等の対象施設なし	
				その他	施設数	総数 : 1,645 対象 : 1,645 点検完了 : 1,645 		


※小数点以下2位を四捨五入等しているため、合計が100%にならない場合がある。



2)点検・診断／修繕・更新状況②

分野	点検頻度	対象施設の考え方	集計時点	対象施設	単位	点検対象数に占める点検完了数の割合	修繕対象数に占める修繕完了数の割合	点検の基準等
空港	3年に1回	(点検) 全施設 (修繕) 定期点検の結果、修繕対象となった滑走路等基本施設について、異常個所の更新・改良の修繕計画(実施年次、工法検討)を含め、修繕に着手した割合	R6年3月末	空港土木施設 (滑走路、誘導路、エプロン)	施設数	総数 : 1,933 対象 : 1,933 点検完了 : 1,933 	対象 : 752 着手済 : 633 完了 : 119 	空港内の施設の維持管理指針 (H26.3改訂)
	5年に1回	(点検) 全施設 (修繕) 事後保全段階にある施設		空港土木施設 (幹線排水、共同溝、地下道、橋梁、護岸)	施設数	総数 : 636 対象 : 636 点検完了 : 636 	対象 : 216 着手済 : 173 完了 : 43 	
	毎年	(点検) 全施設 (修繕) 事後保全段階にある施設		空港機能施設 (航空旅客の取扱施設)	施設数	総数 : 107 対象 : 107 点検完了 : 107 	対象 : 2 着手済 : 1 完了 : 1 	建築基準法第12条等 (自主点検を含む)
鉄道	(鉄道・軌道) 2年に1回	(点検) 橋梁、トンネルその他構造物、軌道、索道施設 (修繕) R元年度の施設検査の結果、予防保全が必要な鉄道施設	R6年3月末	鉄道 (線路 (橋梁、トンネル等構造物))	施設数	総数 : 180 対象 : 180 点検完了 : 180 	対象 : 44 着手済 : 16 完了 : 28 	鉄道に関する技術上の基準を定める省令第90条及び告示、軌道運輸規則第13条、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条及び告示
				軌道 (線路建造物)	施設数	総数 : 33 対象 : 33 点検完了 : 33 	対象 : 1 着手済 : 0 完了 : 1 	
自動車道	毎年	(点検) 全施設 (修繕) 事後保全段階にある施設	R6年3月末	橋	施設数	総数 : 107 対象 : 107 点検完了 : 107 	対象 : 10 着手済 : 0 完了 : 9 	一般自動車道の定期点検要領 (H29.3改訂)
				トンネル	施設数	総数 : 8 対象 : 8 点検完了 : 8 	対象 : 1 着手済 : 1 完了 : 0 	
				大型の構造物 (門型標識等)	施設数	総数 : 20 対象 : 20 点検完了 : 20 	対象 : 1 着手済 : 0 完了 : 1 	
航路標識	10年に1度 ※上記施設点検のほか、定期的な確認を年1回程度実施	(点検) RC造(耐震対策除く) (修繕) 点検対象施設のうち、健全と判定された数を引いた基数	R6年3月末	航路標識 (灯台、灯標、立標、浮標、無線方位信号所等)	施設数	総数 : 2,400 対象 : 2,400 点検完了 : 2,400 	対象 : 1,720 着手済 : 0 完了 : 291 	航路標識等保守要領 (H30.3改訂)
公園	毎年	(点検) 遊具を有する都市公園 (修繕) 安全点検の結果、要措置と判断された遊具のあった都市公園	R6年3月末	都市公園 (国営公園)	施設数	総数 : 17 対象 : 14 点検完了 : 14 	対象 : 13 着手済 : 6 完了 : 7 	都市公園における遊具の安全確保に関する指針 (H26.6改訂)
				都市公園	施設数	総数 : 115,059 対象 : 89,552 点検完了 : 89,025 0.6% 	対象 : 41,794 着手済 : 3,504 完了 : 13,890 	
住宅	3年に1度	<公営住宅> (点検) 借り上げ公営住宅を除いた、建築基準法に基づく点検(敷地・構造に限る)の対象施設 (修繕) 法定点検の結果、要是正事項があった自治体数 <UR賃貸住宅> (点検・修繕) 全施設	R6年3月末	公営住宅	主体数	総数 : 1,665 対象 : 735 点検完了 : 727 1.1% 	対象 : 539 着手済 : 174 完了 : 174 	平成20年国土交通省告示第282号、事業主体(U R)独自のマニュアル等 (H26.3、R4.9改訂)
				UR賃貸住宅	施設数	総数 : 14,882 対象 : 14,882 点検完了 : 14,882 100% 	点検の結果、修繕を必要とする対象は速やかに修繕を実施済み 	
官庁施設	毎年	(点検) 全施設 (小規模施設・無人施設・公借民借の施設等を除く) (修繕) 施設状況の確認の結果、修繕等が必要な施設	R6年3月末	庁舎等	施設数	総数 : 7,563 対象 : 5,984 点検完了 : 5,930 0.9% 	対象 : 187 着手済 : 0 完了 : 54 	建築基準法第12条、官公庁施設の建設等に関する法律第12条等

※小数点以下2位を四捨五入等しているため、合計が100%にならない場合がある。



3)施設の健全性

分野	対象施設	単位	区分数	健全度判定区分	分野	対象施設	単位	区分数	健全度判定区分
道路	橋梁 (橋長2m以上)	施設数	4	総数: 723,552 41.9% (I) 50.3% (II) 7.7% (III) 0.1% (IV)	港湾	廃棄物埋立護岸	施設数	4	総数: 110 14.5% (D) 47.3% (C) 26.4% (B) 11.8% (A)
	トンネル	施設数	4	総数: 11,223 2.9% (I) 67.8% (II) 29.0% (III) 0.2% (IV)		その他	施設数	4	総数: 1,645 58.8% (D) 9.7% (C) 4.4% (B) 27.1% (A)
	大型の構造物	施設数	4	総数: 41,458 35.1% (I) 52.7% (II) 12.2% (III) 0.1% (IV)		空港	空港土木施設 (滑走路、誘導路、エプロン)	施設数	3
河川・ダム	主要な河川構造物	施設数	4	総数: 16,555 21.7% (A) 54.6% (B) 23.6% (C)	空港土木施設 (幹線排水、共同溝、地下道、橋梁、護岸)		施設数	4	総数: 636 41.7% (I) 49.4% (II) 9.0% (III)
	ダム	施設数	4	総数: 569 31.5% (I) 54.0% (II) 14.1% (III) 0.5% (IV)	鉄道	鉄道 (線路(橋梁、トンネル等構造物))	施設数	2	総数: 180 91.1% (S~A2) 8.9% (A1)
砂防	砂防設備 (砂防堰堤・床固工等)	施設数	3	総数: 115,964 62.0% (A) 30.9% (B) 7.1% (C)		軌道 (線路建造物)	施設数	2	総数: 33 100% (S~A2)
	地すべり防止施設	施設数	3	総数: 21,564 35.8% (A) 33.2% (B) 31.0% (C)		索道	施設数	2	総数: 433 100% (健全)
	急傾斜地崩壊防止施設	施設数	3	総数: 54,588 63.9% (A) 28.9% (B) 7.2% (C)	自動車道	橋	施設数	4	総数: 107 18.7% (I) 72.0% (II) 9.3% (III)
海岸	堤防・護岸・胸壁等	施設数	4	総数: 4,665 18.4% (D) 28.6% (C) 27.6% (B) 25.3% (A)		トンネル	施設数	4	総数: 8 87.5% (I) 12.5% (II)
	水門及び樋門・陸閘・排水機場	施設数	4	総数: 13,962 38.4% (D) 29.3% (C) 18.0% (B) 14.3% (A)	大型の構造物 (門型標識等)	施設数	4	総数: 20 30.0% (I) 65.0% (II) 5.0% (III)	
水道	水道施設	事業者数	2	総数: 1,274 1.1% (①) 98.9% (②)	航路標識	航路標識 (灯台、灯標、立標、浮標、無線方位信号所等)	施設数	4	総数: 2,400 28.3% (d) 36.4% (c) 20.3% (b) 15.0% (a)
下水道	管路施設	施設延長 (km)	4	総数: 1,143 86.1% (劣化なし) 10.3% (緊急度Ⅲ) 3.1% (緊急度Ⅱ) 0.5% (緊急度Ⅰ)		公園	都市公園 (国営公園)	施設数	4
港湾	係留施設	施設数	4	総数: 4,598 9.2% (D) 39.0% (C) 29.0% (B) 22.8% (A)	都市公園		施設数	4	総数: 89,025 53.1% (点検しなくても措置なし) 15.6% (措置済み) 3.9% (着手済み) 27.4% (要応急対策施設)
	外郭施設	施設数	4	総数: 12,607 18.4% (D) 51.2% (C) 20.9% (B) 9.5% (A)	公営住宅	施設数	4	総数: 2,124,849 39.4% (~35) 39.4% (36~50) 21.1% (51~70)	
	臨港交通施設	施設数	4	総数: 6,394 25.9% (D) 38.0% (C) 19.0% (B) 17.1% (A)	官庁施設	施設数	2	総数: 5,984 96.9% (○) 3.1% (×)	

※施設の健全性は令和6年3月末時点
 水道、下水道については令和5年3月末時点
 ※小数点以下2位を四捨五入等しているため、合計が100%にならない場合がある。

【健全度判定区分】



□ 事後保全段階

4) 基準類の充実

分野	内容	整備時期	令和5年度中に策定・改訂した内容
道路	橋梁、トンネル等の「定期点検要領」を策定	平成26年6月、平成31年2月改訂 令和6年3月改訂	点検品質のばらつきや記録すべき所見の内容にばらつきがあったことから、定期点検の質の確保(健全性の診断に係る技術的根拠)と記録の合理化を行った。
河川	中小河川の堤防等河川管理施設及び河道点検要領を策定	平成29年3月、令和6年3月改訂	標準的な河川の区間区分の提示、それに応じた点検方法を設定するとともに、中小河川の特長や点検の目的及び方法に適した評価を導入。
	ダム・堰施設技術基準、及び揚排水ポンプ設備技術基準を改定	平成28年3月、平成29年3月	
ダム	河川砂防技術基準維持管理編(ダム編)の策定	平成28年3月	
砂防	『砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン(案)』を策定	平成26年6月、平成31年3月改訂、 令和2年3月改訂、令和4年3月改訂	
	『砂防関係施設点検要領(案)』を策定	平成26年9月、平成31年3月改訂、 令和2年3月改訂、令和4年3月改訂	
海岸	海岸保全施設維持管理マニュアルの改訂	平成26年3月、平成30年5月改訂、 令和2年6月改訂、令和5年3月一部変更	
	「海岸法の一部を改正する法律等」により、海岸保全施設に関する維持・修繕の責務の明確化、維持又は修繕の技術的基準を定める	平成26年12月	
水道	水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライン	令和5年3月改訂版	
下水道	下水道維持管理指針の改訂	平成26年9月	
港湾	「港湾の施設の点検診断ガイドライン」の策定	平成26年7月 令和3年3月一部変更	
	「港湾の施設の維持管理計画策定ガイドライン」の策定	平成27年4月、 令和5年3月一部変更	
空港	空港内の施設の維持管理指針の改訂	平成26年3月	
鉄道	鉄道構造物等維持管理標準等の検証のとりまとめ	平成29年10月	
	鉄道構造物等の維持管理の手引き	平成29年11月、令和2年6月、 令和5年7月	
自動車道	一般自動車道の維持管理要領の改訂	平成29年3月	
航路標識	劣化診断マニュアルの策定、本格導入	平成27年3月	
公園	公園施設の安全点検に係る指針(案)の策定	平成27年4月	
	都市公園における遊具の安全確保に関する指針の改訂	平成14年3月、平成20年8月 平成26年6月	
公営住宅 UR住宅	公営住宅等長寿命化計画策定指針の改訂	平成28年8月	
	事業主体(U・R)独自のマニュアル等の改訂	平成26年3月、令和4年9月改訂	
観測施設 (測量標)	「電子基準点現地調査作業要領」の改訂	平成27年5月、令和元年6月、 令和4年3月、令和5年3月、	
	「国土地理院験潮場保守及び測定要領」の策定	平成29年3月、平成30年1月改訂、 令和3年1月改訂	

5) 数値指標の進捗状況①

■ 各分野の令和7年度末までの目標値に対する進捗状況 (令和6年3月末時点)

	初期値	現状値	目標値		初期値	現状値	目標値	
					初期値	現状値	目標値	
道路	橋梁の集約・撤去などコスト縮減に関する具体的方針や、新技術等の活用に係る基本方針について、個別施設計画に記載する管理者の割合	－	92%	100%※1	橋梁の集約・撤去や新技術活用などの短期的な数値目標及びコスト縮減効果について、個別施設計画に記載する管理者の割合	－	58%	100%
	1 巡目点検の結果、早期に対策を講ずべき施設の修繕等の着手率	約34%	83%	約73%	1 巡目の点検の結果、早期に対策を講ずべき施設の修繕等の実施率	69%	100%	100%
	施設の集約・撤去、機能縮小等を検討した管理者の割合	14%	80%	100%	地方公共団体等で維持管理に関する研修を受けた人数	6,459人	8,900人	10,000人
	橋梁点検・トンネル点検において新技術の活用を検討した自治体のうち、新技術を活用した自治体の割合 (橋梁) ※2	39%	36%	50%	橋梁点検・トンネル点検において新技術の活用を検討した自治体のうち、新技術を活用した自治体の割合 (トンネル) ※2	31%	23%	50%
	点検支援技術性能カタログに掲載された技術数	80技術	246技術	240技術	新技術等を活用した補助事業の割合 (現場条件等により活用がなされない事業を除く)	－	34%	100%
	所管するインフラの台帳及び維持管理情報のデータベース導入率	－	100%	100%				
河川・ダム	河川：コスト縮減に関する具体的方針や、樋門・樋管等の集約・撤去や新技術等の活用などの短期的な数値目標及びコスト縮減効果について、個別施設計画に記載する管理者の割合	－	30%	100%	ダム：コスト縮減に関する具体的方針や、新技術等の活用などの短期的な数値目標及びコスト縮減効果について、個別施設計画に記載する管理者の割合	－	25%	100%
	河川：機能状態が令和2年3月末時点で予防保全段階となっている内水排除施設の機械設備等の解消率	0%	55%	100%	河川：令和3年3月末時点で予防保全段階にある施設の解消率	70%	86%	86%
	ダム：早期に対策を講ずべき施設の修繕等の実施率	82%	93%	96%	河川：新技術等を活用した補助事業等の割合 (現場条件等により活用がなされない事業を除く)	－	100%	100%

※1 令和5年3月末時点での目標値

※2 「新技術を活用した自治体」の数は増加しているが、「新技術の活用を検討した自治体」の数が大幅に増加した場合、割合として現状値が初期値よりも下回ることがある

 .. 所管者としての取組
 .. 管理者としての取組
 .. 所管者+管理者としての取組

初期値：第2次行動計画策定時の数値
 現状値：令和6年3月末時点での数値 (赤字は目標達成しているもの)
 目標値：令和8年3月末時点での数値 (一部指標を除く)

5) 数値指標の進捗状況②

■ 各分野の令和7年度末までの目標値に対する進捗状況（令和6年3月末時点）

分野	内容	初期値	現状値	目標値	内容	初期値	現状値	目標値
河川・ダム	ダム：新技術等を活用した補助事業等の割合 (現場条件等により活用がなじまない事業を除く)	—	44%	100%	河川：航空レーザ測深（ALB）等を活用した水系の割合	—	69%	100%※3
	河川：三次元河川管内図を整備した水系の割合	初期値	現状値	目標値	地方公共団体等で維持管理に関する研修を受けた人数※4	初期値	現状値	目標値
		—	69%	100%		4,832人	9,128人	9,900人
砂防	コスト縮減に関する具体的方針や、新技術等の活用などの短期的な数値目標及びコスト縮減効果について、個別施設計画に記載する管理者の割合	初期値	現状値	目標値	健全度評価において要対策と判定された砂防関係施設の解消率	初期値	現状値	目標値
		—	6%	100%		91.7%	92.0%	92.4%
	新技術等を活用した補助事業等の割合 (現場条件等により活用がなじまない事業を除く)	初期値	現状値	目標値	UAVを活用した施設点検を実施した水系の割合	初期値	現状値	目標値
		—	49%	100%		47%	96%	100%
海岸	水門・陸閘等のコスト縮減に関する具体的な方針について、個別施設計画に記載する管理者の割合	初期値	現状値	目標値	沖合施設のコスト縮減に関する具体的な方針について、個別施設計画に記載する管理者の割合	初期値	現状値	目標値
		—	65%	100%※5		—	71%	100%
	水門・陸閘等の統廃合や新技術の活用などの短期的な数値目標及びコスト縮減効果について、個別施設計画に記載する管理者の割合	初期値	現状値	目標値	早期に対策を講ずべき事後保全段階の海岸堤防等の修繕・更新の実施率	初期値	現状値	目標値
		—	41%	100%		84%	87%	87%
	南海トラフ地震・首都直下地震等の大規模地震が想定されている地域等における水門・陸閘等の安全な閉鎖体制の確保率	初期値	現状値	目標値	新技術等を活用した補助事業等の割合 (現場条件等により活用がなじまない事業を除く)	初期値	現状値	目標値
		77%	85%	85%		—	61%	100%
下水道	計画的な点検調査を行った下水道管路で、緊急度 I 判定となった管路のうち、対策を完了した延長の割合	初期値	現状値	目標値	汚水処理施設の集約により広域化に取り組んだ地区数	初期値	現状値	目標値
		0%	63%※6	100%		—	244箇所	300箇所
	適切なメンテナンスを推進するため、下水道使用料等の収入面、維持修繕費等の支出面の更なる適正化に取り組む団体数	初期値	現状値	目標値	管路施設のマネジメントに向けた基本情報等の電子化の割合	初期値	現状値	目標値
		約100団体	約650団体	約1,400団体		36%	50%	100%

※3 令和7年3月末時点での目標値
 ※4 砂防・下水道の研修も含む
 ※5 令和6年3月末時点での目標値
 ※6 令和5年3月末時点での現状値

・・所管者としての取組
 ・・管理者としての取組
 ・・所管者+管理者としての取組

初期値：第2次行動計画策定時の数値
 現状値：令和6年3月末時点での数値（赤字は目標達成しているもの）
 目標値：令和8年3月末時点での数値（一部指標を除く）

5) 数値指標の進捗状況③

■ 各分野の令和7年度末までの目標値に対する進捗状況 (令和6年3月末時点)

分野	内容	初期値	現状値	目標値	内容	初期値	現状値	目標値
港湾	コスト縮減に関する具体的方針や、既存施設の統廃合、機能の集約化及び転換や、新技術等の活用などの短期的な数値目標及びコスト縮減効果について、個別施設計画に記載する管理者の割合	初期値	現状値	目標値	早期に対策を講ずべき施設の修繕等の実施率	初期値	現状値	目標値
		—	25%	100%			83%	85%
	既存施設の統廃合、機能の集約化及び転換を検討した港湾の割合	初期値	現状値	目標値	地方公共団体等で維持管理に関する研修を受けた人数	初期値	現状値	目標値
	56%	61%	100%			2,202人	4,651人	4,000人
	新技術等を活用した補助事業等の割合 (現場条件等により活用がなじまない事業を除く)	初期値	現状値	目標値	維持管理にかかる情報のデータベースを導入した港湾管理者の割合	初期値	現状値	目標値
			—	65%		100%		100%
空港	コスト縮減に関する具体的方針や、既存施設の統廃合、機能の集約化及び転換や、新技術等の活用などの短期的な数値目標及びコスト縮減効果について、個別施設計画に記載する管理者の割合	初期値	現状値	目標値	予防保全を適切に実施した割合	初期値	現状値	目標値
		—	68%	100%			100%	100%
	地方公共団体等で維持管理に関する研修を受けた人数	初期値	現状値	目標値	新技術等を活用した補助事業等の割合 (現場条件等により活用がなじまない事業を除く)	初期値	現状値	目標値
	261人	426人	500人			—	86%	100%
	維持管理にかかる情報のデータベースを導入した港湾管理者の割合	初期値	現状値	目標値		初期値	現状値	目標値
			38%	70%	100%			
鉄道	令和元年度までの施設検査の結果、予防保全が必要な鉄道施設の老朽化対策の完了率	初期値	現状値	目標値	地方公共団体等で維持管理に関する研修を受けた人数	初期値	現状値	目標値
			14%	64%		100%		586人
自動車道	早期に対策を講ずべき施設の修繕等の実施率	初期値	現状値	目標値	地方公共団体等で維持管理に関する研修を受けた人数	初期値	現状値	目標値
			0%	92%		100%		0人
航路標識	早期に対策を講ずべき施設の修繕等の実施率	初期値	現状値	目標値	浮標の年間交換基数の再編に向けた検証率	初期値	現状値	目標値
			55%	65%		79%		0%

..所管者としての取組
 ..管理者としての取組
 ..所管者+管理者としての取組

初期値：第2次行動計画策定時の数値
 現状値：令和6年3月末時点での数値 (赤字は目標達成しているもの)
 目標値：令和8年3月末時点での数値 (一部指標を除く)
























5) 数値指標の進捗状況④

■ 各分野の令和7年度末までの目標値に対する進捗状況 (令和6年3月末時点)

分野	指標	初期値	現状値	目標値	説明	初期値	現状値	目標値
		航空路標識	航空路標識管理に係る研修を受けた人数	403人		1,135人	1,050人	基本情報、健全性等の情報の集約化・電子化の割合
公園	予防保全の考え方に基づく都市公園長寿命化対策実施率	初期値	現状値	目標値	ストック機能向上を目的に都市公園の集約・再編を実施した公園管理者数	初期値	現状値	目標値
		約36%	63%	100%		24団体	51団体	60団体
公園	地方公共団体等で維持管理に関する研修を受けた人数	初期値	現状値	目標値	公園施設の維持管理にかかる情報の集約化・電子化の割合	初期値	現状値	目標値
		244人	355人	440人		約27%	約67%	約50%
公営住宅	特に老朽化した高経年の公営住宅の更新の進捗率	初期値	現状値	目標値				
		-	31%	85%				
官庁施設	令和3年3月末時点で措置が必要な官庁施設の長寿命化対策実施率	初期値	現状値	目標値	新たな合同庁舎の整備により集約された官庁施設数	初期値	現状値	目標値
		24%	82%	100%		0施設	37施設	30施設
官庁施設	地方公共団体等で維持管理に関する研修を受けた人数	初期値	現状値	目標値	基本情報、健全性等の情報の集約化・電子化の割合	初期値	現状値	目標値
		12,633人	17,446人	17,000人		100%	100%	100%
観測施設	気象レーダー施設：管理に係る研修を受けた人数	初期値	現状値	目標値	気象レーダー施設：基本情報、健全性等の情報の集約化・電子化の割合	初期値	現状値	目標値
		293人	353人	393人		-	100%	100%
観測施設	測量標：年次計画に基づく観測施設（測量標）修繕の実施率	初期値	現状値	目標値	測量標：基本情報、健全性等の情報の集約化・電子化の割合	初期値	現状値	目標値
		-	100%	100%		-	100%	100%
分野横断	インフラメンテナンス国民会議に参加する自治体数	初期値	現状値	目標値	インフラメンテナンス国民会議を通じた新技術のシーズとニーズのマッチング数	初期値	現状値	目標値
		779者	1,410者	1,100者		169件	630件	400件
分野横断	インフラメンテナンス国民会議の参加者数	初期値	現状値	目標値	<ul style="list-style-type: none"> ... 所管者としての取組 ... 管理者としての取組 ... 所管者+管理者としての取組 	初期値	現状値	目標値
		2,100者	2,986者	3,000者		初期値：第2次行動計画策定時の数値 現状値：令和6年3月末時点での数値（赤字は目標達成しているもの） 目標値：令和8年3月末時点での数値（一部指標を除く）		

(2)管理者別の状況

1)個別施設計画の策定・更新状況(管理者別) ①

分野	対象施設	管理者区分	単位	策定状況	単位	更新状況	備考欄
道路	橋梁 (橋長2m以上)	国	施設数	<small>総数 : 39,187 対象 : 39,187 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 10 期間内 : 0 期間超過 : 0</small>  100%	
		都道府県	施設数	<small>総数 : 141,428 対象 : 141,428 未策定 : 93</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 57 期間内 : 9 期間超過 : 4</small>  81.4% 12.9% 5.7%	
		政令指定都市	施設数	<small>総数 : 47,261 対象 : 47,261 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 19 期間内 : 2 期間超過 : 0</small>  90.5% 9.5%	
		その他の市区町村	施設数	<small>総数 : 476,994 対象 : 476,994 未策定 : 1,411</small>  99.7% 0.3%	計画数	<small>更新済 : 1,640 期間内 : 49 期間超過 : 15</small>  96.2% 2.9% 0.9%	
		その他 (高速道路会社)	施設数	<small>総数 : 24,463 対象 : 24,463 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 6 期間内 : 0 期間超過 : 0</small>  100%	
	トンネル	国	施設数	<small>総数 : 1,769 対象 : 1,769 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 10 期間内 : 0 期間超過 : 0</small>  100%	
		都道府県	施設数	<small>総数 : 5,236 対象 : 5,236 未策定 : 3</small>  99.9% 0.1%	計画数	<small>更新済 : 56 期間内 : 8 期間超過 : 2</small>  84.8% 12.1% 3.0%	
		政令指定都市	施設数	<small>総数 : 324 対象 : 324 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 14 期間内 : 6 期間超過 : 0</small>  70.0% 30.0%	
		その他の市区町村	施設数	<small>総数 : 2,165 対象 : 2,165 未策定 : 29</small>  98.7% 1.3%	計画数	<small>更新済 : 373 期間内 : 203 期間超過 : 5</small>  64.2% 34.9% 0.9%	
		その他 (高速道路会社)	施設数	<small>総数 : 2,093 対象 : 2,093 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 6 期間内 : 0 期間超過 : 0</small>  100%	
	大型の構造物	国	施設数	<small>総数 : 12,312 対象 : 12,312 未策定 : 0</small>  100.0%	計画数	<small>更新済 : 10 期間内 : 0 期間超過 : 0</small>  100%	
		都道府県	施設数	<small>総数 : 11,426 対象 : 11,426 未策定 : 12</small>  99.9% 0.1%	計画数	<small>更新済 : 54 期間内 : 12 期間超過 : 4</small>  77.1% 17.1% 5.7%	
		政令指定都市	施設数	<small>総数 : 2,935 対象 : 2,935 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 18 期間内 : 3 期間超過 : 0</small>  85.7% 14.3%	
		その他の市区町村	施設数	<small>総数 : 3,238 対象 : 3,238 未策定 : 61</small>  98.1% 1.9%	計画数	<small>更新済 : 410 期間内 : 219 期間超過 : 3</small>  64.9% 34.7% 0.5%	
		その他 (高速道路会社)	施設数	<small>総数 : 12,370 対象 : 12,370 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 6 期間内 : 0 期間超過 : 0</small>  100%	
河川・ダム	主要な河川構造物	国	施設数	<small>総数 : 10,673 対象 : 4,916 未策定 : 0</small>  100%	施設数	<small>更新済 : 1,779 期間内 : 3,137 期間超過 : 0</small>  36.2% 63.8%	
		都道府県	施設数	<small>総数 : 34,364 対象 : 14,868 未策定 : 225</small>  98.5% 1.5%	施設数	<small>更新済 : 564 期間内 : 14,079 期間超過 : 0</small>  3.9% 96.1%	
		政令指定都市	施設数	<small>総数 : 137 対象 : 16 未策定 : 1</small>  93.8% 6.2%	施設数	<small>更新済 : 6 期間内 : 9 期間超過 : 0</small>  40.0% 60.0%	


















※個別施設計画の策定・更新状況は令和6年3月末時点

※小数点以下2位を四捨五入等しているため、合計が100%にならない場合がある。

■ 策定完了 ■ 策定未了

■ 更新済 ■ 未更新 (期間内) ■ 未更新 (期間超過)

1)個別施設計画の策定・更新状況(管理者別)②

分野	対象施設	管理者区分	単位	策定状況	単位	更新状況	備考欄
河川・ダム	ダム	国	施設数	<small>総数 : 106 対象 : 106 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 70 期間内 : 36 期間超過 : 0</small>  66.0% / 34.0%	
		都道府県	施設数	<small>総数 : 444 対象 : 444 未策定 : 1</small>  99.8% / 0.2%	計画数	<small>更新済 : 160 期間内 : 283 期間超過 : 0</small>  36.1% / 63.9%	
		その他 (独立行政法人水資源機構)	施設数	<small>総数 : 25 対象 : 25 未策定 : 1</small>  96.0% / 4.0%	計画数	<small>更新済 : 19 期間内 : 5 期間超過 : 0</small>  79.2% / 20.8%	
砂防	砂防設備 (砂防堰堤・床固工等)	国	施設数	<small>総数 : 35 対象 : 35 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 35 期間内 : 0 期間超過 :</small>  100%	
		都道府県	施設数	<small>総数 : 47 対象 : 47 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 23 期間内 : 24 期間超過 :</small>  48.9% / 51.1%	
	地すべり防止施設	国	主体数	<small>総数 : 10 対象 : 10 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 10 期間内 : 0 期間超過 :</small>  100%	
		都道府県	主体数	<small>総数 : 47 対象 : 47 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 23 期間内 : 24 期間超過 :</small>  48.9% / 51.1%	
	急傾斜地崩壊防止施設	都道府県	主体数	<small>総数 : 47 対象 : 47 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 24 期間内 : 23 期間超過 : 0</small>  51.1% / 48.9%	
	海岸	堤防・護岸・胸壁等	都道府県	地区 海岸数	<small>総数 : 4,194 対象 : 4,194 未策定 : 10</small>  99.8% / 0.2%	計画数	<small>更新済 : 605 期間内 : 3,579 期間超過 : 0</small>  14.5% / 85.5%
政令指定都市			地区 海岸数	<small>総数 : 61 対象 : 61 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 19 期間内 : 42 期間超過 : 0</small>  31.1% / 68.9%	
その他の市区町村			地区 海岸数	<small>総数 : 338 対象 : 338 未策定 : 3</small>  99.1% / 0.9%	計画数	<small>更新済 : 22 期間内 : 313 期間超過 : 0</small>  6.6% / 93.4%	
一部事務組合等			地区 海岸数	<small>総数 : 130 対象 : 130 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 17 期間内 : 113 期間超過 : 0</small>  13.1% / 86.9%	
水門及び樋門・陸閘・排水機場		都道府県	地区 海岸数	<small>総数 : 1,858 対象 : 1,858 未策定 : 4</small>  99.7% / 0.3%	計画数	<small>更新済 : 423 期間内 : 1,431 期間超過 : 0</small>  22.8% / 77.2%	
		政令指定都市	地区 海岸数	<small>総数 : 39 対象 : 39 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 21 期間内 : 18 期間超過 : 0</small>  53.8% / 46.2%	
		その他の市区町村	地区 海岸数	<small>総数 : 147 対象 : 147 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 18 期間内 : 129 期間超過 : 0</small>  12.2% / 87.8%	
		一部事務組合等	地区 海岸数	<small>総数 : 20 対象 : 20 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 0 期間内 : 20 期間超過 : 0</small>  100%	



















※個別施設計画の策定・更新状況は令和6年3月末時点

※小数点以下2位を四捨五入等しているため、合計が100%にならない場合がある。

■ 策定完了 ■ 策定未了

■ 更新済 ■ 未更新(期間内) ■ 未更新(期間超過)

1)個別施設計画の策定・更新状況(管理者別)③









分野	対象施設	管理者区分	単位	策定状況	単位	更新状況	備考欄
水道	水道施設	都道府県	事業者数	総数 : 37 対象 : 37 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 20 期間内 : 17 期間超過 : 0 	
		政令指定都市	事業者数	総数 : 20 対象 : 20 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 7 期間内 : 13 期間超過 : 0 	
		その他の市区町村	事業者数	総数 : 1,190 対象 : 1,190 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 338 期間内 : 786 期間超過 : 66 	
		一部事務組合等	事業者数	総数 : 125 対象 : 125 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 45 期間内 : 76 期間超過 : 4 	
		その他(私営)	事業者数	総数 : 7 対象 : 7 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 2 期間内 : 5 期間超過 : 0 	
下水道	管路施設、処理施設、ポンプ施設	都道府県	事業者数	総数 : 42 対象 : 42 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 42 期間内 : 0 期間超過 : 0 	※下水道法(H27改正)に基づく事業計画を個別施設計画としている ※特別区は政令指定都市に含む
		政令指定都市	事業者数	総数 : 21 対象 : 21 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 21 期間内 : 0 期間超過 : 0 	
		その他の市区町村	事業者数	総数 : 1,407 対象 : 1,407 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 1,407 期間内 : 0 期間超過 : 0 	
港湾	係留施設	国	施設数	総数 : 35 対象 : 35 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 35 期間内 : 0 期間超過 : 0 	※一部事務組合、港務局を含む ※公共の港湾施設のうち、海上物流に資する主要な施設
		都道府県	施設数	総数 : 3,184 対象 : 3,184 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 3,184 期間内 : 0 期間超過 : 0 	
		政令指定都市	施設数	総数 : 434 対象 : 434 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 434 期間内 : 0 期間超過 : 0 	
		その他の市区町村	施設数	総数 : 733 対象 : 733 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 733 期間内 : 0 期間超過 : 0 	
	一部事務組合等	施設数	総数 : 212 対象 : 212 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 212 期間内 : 0 期間超過 : 0 		
	外郭施設	都道府県	施設数	総数 : 8,608 対象 : 8,608 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 8,608 期間内 : 0 期間超過 : 0 	
		政令指定都市	施設数	総数 : 578 対象 : 578 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 578 期間内 : 0 期間超過 : 0 	
		その他の市区町村	施設数	総数 : 2,846 対象 : 2,846 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 2,846 期間内 : 0 期間超過 : 0 	
一部事務組合等		施設数	総数 : 575 対象 : 575 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 575 期間内 : 0 期間超過 : 0 		

※小数点以下2位を四捨五入等しているため、合計が100%にならない場合がある。

 策定完了  策定未了

 更新済  未更新(期間内)  未更新(期間超過)

1)個別施設計画の策定・更新状況(管理者別)④







分野	対象施設	管理者区分	単位	策定状況	単位	更新状況	備考欄
港湾	臨港交通施設	都道府県	施設数	<small>総数 : 3,967 対象 : 3,967 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 3,967 期間内 : 0 期間超過 : 0</small>  100%	※一部事務組合、 港務局を含む ※公共の港湾施設 のうち、海上物流に 資する主要な施設
		政令指定都市	施設数	<small>総数 : 843 対象 : 843 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 843 期間内 : 0 期間超過 : 0</small>  100%	
		その他市区町村	施設数	<small>総数 : 1,161 対象 : 1,161 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 1,161 期間内 : 0 期間超過 : 0</small>  100%	
		一部事務組合等	施設数	<small>総数 : 423 対象 : 423 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 423 期間内 : 0 期間超過 : 0</small>  100%	
	廃棄物埋立護岸	都道府県	施設数	<small>総数 : 60 対象 : 60 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 60 期間内 : 0 期間超過 : 0</small>  100%	
		政令指定都市	施設数	<small>総数 : 38 対象 : 38 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 38 期間内 : 0 期間超過 : 0</small>  100%	
		その他市区町村	施設数	<small>総数 : 2 対象 : 2 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 2 期間内 : 0 期間超過 : 0</small>  100%	
		一部事務組合等	施設数	<small>総数 : 10 対象 : 10 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 10 期間内 : 0 期間超過 : 0</small>  100%	
	その他	都道府県	施設数	<small>総数 : 1,144 対象 : 1,144 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 1,144 期間内 : 0 期間超過 : 0</small>  100%	
		政令指定都市	施設数	<small>総数 : 81 対象 : 81 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 81 期間内 : 0 期間超過 : 0</small>  100%	
		その他市区町村	施設数	<small>総数 : 298 対象 : 298 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 298 期間内 : 0 期間超過 : 0</small>  100%	
		一部事務組合等	施設数	<small>総数 : 122 対象 : 122 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 122 期間内 : 0 期間超過 : 0</small>  100%	
空港	空港土木施設 (滑走路、誘導路、エプロン)	国	施設数	<small>総数 : 883 対象 : 883 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 27 期間内 : 0 期間超過 : 0</small>  100%	
		都道府県	施設数	<small>総数 : 478 対象 : 478 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 67 期間内 : 1 期間超過 : 0</small>  98.5%	
		政令指定都市	施設数	<small>総数 : 28 対象 : 28 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 2 期間内 : 0 期間超過 : 0</small>  100%	
		その他の市区町村	施設数	<small>総数 : 68 対象 : 68 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 6 期間内 : 0 期間超過 : 0</small>  100%	
		一部事務組合等	施設数	<small>総数 : 476 対象 : 476 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 4 期間内 : 0 期間超過 : 0</small>  100%	

※小数点以下2位を四捨五入等しているため、合計が100%にならない場合がある。

■ 策定完了 ■ 策定未了

■ 更新済 ■ 未更新(期間内) ■ 未更新(期間超過)

1)個別施設計画の策定・更新状況(管理者別)⑤















分野	対象施設	管理者区分	単位	策定状況	単位	更新状況	備考欄
空港	空港土木施設 (幹線排水、共同溝、地下道、橋梁、護岸)	国	施設数	総数 : 340 対象 : 340 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 23 期間内 : 0 期間超過 : 0 	
		都道府県	施設数	総数 : 164 対象 : 164 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 25 期間内 : 0 期間超過 : 0 	
		政令指定都市	施設数	総数 : 1 対象 : 1 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 1 期間内 : 0 期間超過 : 0 	
		その他の市区町村	施設数	総数 : 6 対象 : 6 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 2 期間内 : 0 期間超過 : 0 	
		一部事務組合等	施設数	総数 : 125 対象 : 125 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 3 期間内 : 0 期間超過 : 0 	
	空港機能施設 (航空旅客の取扱施設)	都道府県	施設数	総数 : 22 対象 : 22 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 13 期間内 : 9 期間超過 : 0 	
		その他市区町村	施設数	総数 : 1 対象 : 1 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 1 期間内 : 0 期間超過 : 0 	
その他 (旅客ターミナル運営事業者)		施設数	総数 : 84 対象 : 84 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 59 期間内 : 25 期間超過 : 0 		
鉄道	鉄道 (線路(橋梁、トンネル等構造物))	その他(民間事業者)	事業者数	総数 : 180 対象 : 180 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 180 期間内 : 0 期間超過 : 0 	
自動車道	橋	その他(民間)	施設数	総数 : 107 対象 : 107 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 23 期間内 : 84 期間超過 : 0 	
	トンネル	その他(民間)	施設数	総数 : 8 対象 : 8 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 0 期間内 : 8 期間超過 : 0 	
	大型の構造物(門型標識等)	その他(民間)	施設数	総数 : 20 対象 : 20 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 1 期間内 : 19 期間超過 : 0 	
航路標識	航路標識(灯台、灯標、立標、浮標、無線方位信号所等)	国	施設数	総数 : 5,134 対象 : 5,134 未策定 : 0 	計画数	更新済 : 5,134 期間内 : 0 期間超過 : 0 	

※小数点以下2位を四捨五入等しているため、合計が100%にならない場合がある。

■ 策定完了 ■ 策定未了

■ 更新済 ■ 未更新(期間内) ■ 未更新(期間超過)

1)個別施設計画の策定・更新状況(管理者別)⑥

分野	対象施設	管理者区分	単位	策定状況	単位	更新状況	備考欄
公園	都市公園 (国営公園)	国	施設数	<small>総数 : 17 対象 : 17 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 15 期間内 : 2 期間超過 : 0</small>  88.2% 11.8%	
	都市公園	都道府県	施設数	<small>総数 : 531 対象 : 494 未策定 : 15</small>  97.0% 3.0%	計画数	<small>更新済 : 44 期間内 : 3 期間超過 : 0</small>  93.6% 6.4%	
		政令指定都市	施設数	<small>総数 : 26,463 対象 : 24,777 未策定 : 1633</small>  93.4% 6.6%	計画数	<small>更新済 : 13 期間内 : 7 期間超過 : 0</small>  65.0% 35.0%	
		その他の市区町村	施設数	<small>総数 : 88,065 対象 : 59,771 未策定 : 7117</small>  88.1% 11.9%	計画数	<small>更新済 : 410 期間内 : 401 期間超過 : 49</small>  47.7% 46.6% 5.7%	
住宅	公営住宅	都道府県	主体数	<small>総数 : 47 対象 : 47 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 46 期間内 : 1 期間超過 : 0</small>  97.9% 2.1%	
		政令指定都市	主体数	<small>総数 : 20 対象 : 20 未策定 : 0</small>  100%	計画数	<small>更新済 : 18 期間内 : 2 期間超過 : 0</small>  90.0% 10.0%	
		その他の市区町村	主体数	<small>総数 : 1,607 対象 : 1,535 未策定 : 38</small>  97.5% 2.5%	計画数	<small>更新済 : 1,237 期間内 : 224 期間超過 : 36</small>  82.6% 15.0% 2.4%	
	UR賃貸住宅	その他 (UR都市機構)	施設数	<small>総数 : 14,882 対象 : 14,882 未策定 : 0</small>  100%	施設数	<small>更新済 : 14,882 期間内 : 0 期間超過 : 0</small>  100%	
	公社賃貸住宅	その他 (公社)	施設数	<small>総数 : 1,767 対象 : 1,600 未策定 : 6</small>  99.6% 0.4%	計画数	<small>更新済 : 724 期間内 : 512 期間超過 : 358</small>  45.4% 32.1% 22.5%	
官庁施設	庁舎等	国	施設数	<small>総数 : 7,482 対象 : 5,379 未策定 : 3</small>  99.9% 0.1%	計画数	<small>更新済 : 5,254 期間内 : 122 期間超過 : 0</small>  97.7% 2.3%	※各府省庁の行動計画において個別施設計画の策定対象としている施設数

※小数点以下2位を四捨五入等しているため、合計が100%にならない場合がある。



2)点検・診断／修繕・更新状況(管理者別)①

分野	点検頻度	対象施設の考え方	集計年	対象施設	単位	管理者区分	点検対象数に占める点検完了数の割合	修繕対象数に占める修繕完了数の割合	点検の基準等					
道路	5年に1度	(点検) R6.3末時点の施設数のうち、供用後5年以内などを除いた施設数 (修繕) 点検の結果、判定区分Ⅲ・Ⅳの施設	R6年3月末時点	橋梁(橋長2m以上)	施設数	国	総数 : 39,187 対象 : 38,434 点検完了 : 38,362 99.8% 0.2%	対象 : 3,724 着手済 : 1,672 完了 : 716 19.2% 44.9% 35.9%	橋梁、トンネル等の定期点検要領(R6.3改訂)					
						都道府県	総数 : 141,390 対象 : 140,152 点検完了 : 139,905 99.8% 0.2%	対象 : 13,819 着手済 : 5,287 完了 : 3,291 23.8% 38.3% 37.9%						
						政令指定都市	総数 : 47,299 対象 : 47,158 点検完了 : 47,117 99.9% 0.1%	対象 : 3,408 着手済 : 669 完了 : 685 20.1% 19.6% 60.3%						
						その他の市区町村	総数 : 476,994 対象 : 474,568 点検完了 : 474,051 99.9% 0.1%	対象 : 32,798 着手済 : 7,234 完了 : 6,635 20.2% 22.1% 57.7%						
						その他(高速道路会社)	総数 : 24,463 対象 : 24,117 点検完了 : 24,117 100%	対象 : 2,714 着手済 : 693 完了 : 530 19.5% 25.5% 54.9%						
						トンネル	施設数	国		総数 : 1,769 対象 : 1,633 点検完了 : 1,633 100%	対象 : 421 着手済 : 153 完了 : 116 27.6% 36.3% 36.1%			
						都道府県		総数 : 5,236 対象 : 5,093 点検完了 : 5,090 99.9% 0.1%		対象 : 1,759 着手済 : 532 完了 : 621 35.3% 30.2% 34.5%				
						政令指定都市		総数 : 324 対象 : 317 点検完了 : 315 99.4% 0.6%		対象 : 72 着手済 : 20 完了 : 22 30.6% 27.8% 41.7%				
						その他の市区町村		総数 : 2,165 対象 : 2,146 点検完了 : 2,127 99.1% 0.9%		対象 : 615 着手済 : 132 完了 : 83 13.5% 21.5% 65.0%				
				その他(高速道路会社)	総数 : 2,093 対象 : 2,058 点検完了 : 2,058 100%	対象 : 421 着手済 : 91 完了 : 128 30.4% 21.6% 48.0%								
				大型の構造物	施設数	国	総数 : 12,312 対象 : 12,077 点検完了 : 12,076 99.9% 0.1%	対象 : 1,956 着手済 : 708 完了 : 404 20.7% 36.2% 43.1%						
				都道府県		総数 : 11,426 対象 : 11,327 点検完了 : 11,310 99.8% 0.2%	対象 : 1,984 着手済 : 581 完了 : 531 26.8% 29.3% 44.0%							
				政令指定都市		総数 : 2,935 対象 : 2,914 点検完了 : 2,914 100%	対象 : 339 着手済 : 59 完了 : 61 18.0% 17.4% 64.6%							
				その他の市区町村		総数 : 3,238 対象 : 3,176 点検完了 : 3,161 99.5% 0.5%	対象 : 520 着手済 : 126 完了 : 117 22.5% 24.2% 53.3%							
				その他(高速道路会社)		総数 : 12,370 対象 : 11,997 点検完了 : 11,997 100%	対象 : 271 着手済 : 22 完了 : 104 38.4% 8.1% 53.5%							
				河川・ダム	毎年	(点検) 河川法等に基づく点検の対象施設 (修繕) 点検時点において措置段階(D)相当の事後保全対策が必要な施設を対象	R6年3月末時点	主要な河川構造物		施設数	国	総数 : 10,673 対象 : 10,648 点検完了 : 10,648 100%	対象 : 440 着手済 : 0 完了 : 440 100%	堤防等河川管理施設及び河道の点検要領(R5.3改訂)、中小河川の堤防等河川管理施設及び河道の点検要領(H29.3改訂)、河川砂防技術基準維持管理編(ダム編)(H28.3改訂)、揚排水ポンプ設備技術基準(H26.3策定)
											都道府県	総数 : 34,364 対象 : 17,471 点検完了 : 17,471 100%	対象 : 252 着手済 : 0 完了 : 252 100%	
											政令指定都市	総数 : 137 対象 : 33 点検完了 : 33 100%	対象 : 1 着手済 : 0 完了 : 1 100%	

※小数点以下2位を四捨五入等しているため、合計が100%にならない場合がある。

■ 点検完了 ■ 点検未了

■ 修繕等完了 ■ 修繕等着手済(未完了) ■ 修繕等未着手

2)点検・診断／修繕・更新状況(管理者別)②

分野	点検頻度	対象施設の考え方	集計年	対象施設	単位	管理者区分	点検対象数に占める点検完了数の割合	修繕対象数に占める修繕完了数の割合	点検の基準等
河川・ダム	毎年	(点検) 河川法等に基づく点検の対象施設 (修繕) 健全度判定区分において「直ちに措置が必要(A判定)」と判定された施設	R6年3月末時点	ダム	施設数	国	総数 : 106 対象 : 106 点検完了 : 106 100%	修繕・更新等の対象施設なし	堤防等河川管理施設及び河道の点検要領(R5.3改定)、中小河川の堤防等河川管理施設及び河道の点検要領(H29.3改定)、河川砂防技術基準維持管理編(ダム編)(H28.3改定)、揚排水ポンプ設備技術基準(H26.3策定)
						都道府県	総数 : 444 対象 : 444 点検完了 : 444 100%	対象 : 3 着手済 : 2 完了 : 1 33.3% 66.7%	
						その他(水資源機構)	総数 : 25 対象 : 25 点検完了 : 25 100%	修繕・更新等の対象施設なし	
砂防	最長10年に1度健全度が「経過観察」「要対策」の施設は原則5年に1度以上	(点検) 全施設 (修繕) 予防保全を含め要対策(C)と判定された砂防関係施設のうち、社会的影響が大きく、特に緊急を要する施設を対象	(点検) R2年3月末時点 (修繕) R6年3月末時点	砂防設備(砂防堰堤・床固工等)	施設数	国	総数 : 6,840 対象 : 6,840 点検完了 : 6,840 100%	対象 : 150 着手済 : 69 完了 : 28 18.7% 46.0% 35.3%	砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン(案)(R4.3改訂) 砂防関係施設点検要領(案)(R4.3改訂)
						都道府県	総数 : 109,124 対象 : 109,124 点検完了 : 109,124 100%	対象 : 749 着手済 : 595 完了 : 154 20.6% 79.4%	
				地すべり防止施設	施設数	国	総数 : 189 対象 : 189 点検完了 : 189 100%	対象 : 16 着手済 : 11 完了 : 0 0% 68.8% 31.3%	
						都道府県	総数 : 21,375 対象 : 21,375 点検完了 : 21,375 100%	対象 : 471 着手済 : 360 完了 : 57 12.1% 76.4% 11.5%	
急傾斜地崩壊防止施設	施設数	都道府県	総数 : 54,588 対象 : 54,588 点検完了 : 54,588 100%	対象 : 417 着手済 : 348 完了 : 69 16.5% 83.5%					
海岸	5年に1回程度	(点検) 全施設 (修繕) Aランク(措置段階)、Bランク(予防保全段階)を対象施設としている(修繕完了済み施設を含む)	R6年3月末時点	堤防・護岸・胸壁等	施設数	都道府県	総数 : 4,194 対象 : 4,194 点検完了 : 4,146 98.9% 0.1%	海岸分野については精査中のため、別途公表する	海岸保全施設維持管理マニュアル(R2.6改訂)
						政令指定都市	総数 : 61 対象 : 61 点検完了 : 61 100%		
						その他の市区町村	総数 : 338 対象 : 338 点検完了 : 334 98.8% 1.1%		
						一部事務組合等	総数 : 130 対象 : 130 点検完了 : 124 95.4% 4.6%		
				水門及び樋門・陸間・排水機場	施設数	都道府県	総数 : 15,720 対象 : 15,720 点検完了 : 12,522 79.7% 20.3%		
						政令指定都市	総数 : 686 対象 : 686 点検完了 : 642 93.6% 6.4%		
						その他の市区町村	総数 : 1,305 対象 : 1,305 点検完了 : 637 48.8% 51.2%		
一部事務組合等	施設数	総数 : 161 対象 : 161 点検完了 : 161 100%							


※小数点以下2位を四捨五入等しているため、合計が100%にならない場合がある。

















2)点検・診断／修繕・更新状況(管理者別) ③

分野	点検頻度	対象施設の考え方	集計年	対象施設	単位	管理者区分	点検対象数に占める点検完了数の割合	修繕対象数に占める修繕完了数の割合	点検の基準等
水道	5年に1度	(点検) 全施設 (修繕) 水道施設の点検結果等を踏まえて、修繕等の措置が必要と判断した施設	R5年3月末時点	水道施設	事業者数	都道府県	総数 : 38 対象 : 38 点検完了 : 37 97.4% 2.6%	対象 : 37 着手済 : 3 完了 : 34 91.9% 8.1%	水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライン (R5.3改訂)
						政令指定都市	総数 : 20 対象 : 20 点検完了 : 20 100%	対象 : 20 着手済 : 7 完了 : 13 65.0% 35.0%	
						その他の市区町村	総数 : 1,186 対象 : 1,186 点検完了 : 1,081 91.1% 8.9%	対象 : 1,067 着手済 : 485 完了 : 550 51.5% 45.5% 3.0%	
						一部事務組合等	総数 : 133 対象 : 133 点検完了 : 128 96.2% 3.8%	対象 : 128 着手済 : 50 完了 : 77 60.2% 39.1% 0.8%	
						その他	総数 : 8 対象 : 8 点検完了 : 8 100%	対象 : 8 着手済 : 4 完了 : 3 37.5% 50.0% 12.5%	
下水道	5年 (R3~R7年) に1度	(点検) 腐食のおそれが大きい管路施設を対象とした2巡目点検 (R3年度~R7年度)の実施状況 ※ 点検対象施設数は施設の新設や防食対策等の実施により変動 (修繕) R2.3末時点で緊急度 I 判定となった管渠の対策状況	R5年3月末時点	管路施設	施設延長 (km)	都道府県	総数 : 757 対象 : 757 点検完了 : 283 37.4% 62.6% ※ 1巡目点検が完了、2巡目点検の進捗を表示 ※ 処理施設及びポンプ施設の点検完了率は100%	対象 : 5 着手済 : 0 完了 : 2 40.0% 60.0%	下水道維持管理指針 (H26.9改訂)
						政令指定都市	総数 : 639 対象 : 639 点検完了 : 291 45.6% 54.4% ※ 1巡目点検が完了、2巡目点検の進捗を表示 ※ 処理施設及びポンプ施設の点検完了率は100%	対象 : 265 着手済 : 0 完了 : 179 67.5% 32.5%	
						その他の市区町村	総数 : 1,890 対象 : 1,890 点検完了 : 569 30.1% 69.9% ※ 1巡目点検が完了、2巡目点検の進捗を表示 ※ 処理施設及びポンプ施設の点検完了率は100%	対象 : 164 着手済 : 0 完了 : 92 56.1% 43.9%	
港湾	主に5年に1度	(点検) 技術基準対象施設 (修繕) 性能低下度「A」「B」と評価された施設のうち、施設管理者により補修・修繕等が必要だと判断された施設等	R6年3月末時点	係留施設	施設数	国	総数 : 35 対象 : 35 点検完了 : 35 100%	修繕・更新等の対象施設なし	港湾の施設の点検診断ガイドライン(H26.7策定、R3.3一部変更)、港湾の施設の維持管理計画策定ガイドライン (H27.4策定、R5.3一部変更)
						都道府県	総数 : 3,184 対象 : 3,184 点検完了 : 3,184 100%	対象 : 8 着手済 : 6 完了 : 2 25.0% 75.0%	
						政令指定都市	総数 : 434 対象 : 434 点検完了 : 434 100%	対象 : 1 着手済 : 1 完了 : 0 100%	
						その他の市区町村	総数 : 733 対象 : 733 点検完了 : 733 100%	対象 : 13 着手済 : 9 完了 : 4 30.8% 69.2%	
						一部事務組合等	総数 : 212 対象 : 212 点検完了 : 212 100%	対象 : 8 着手済 : 7 完了 : 1 12.5% 87.5%	

※小数点以下2位を四捨五入等しているため、合計が100%にならない場合がある。



2)点検・診断／修繕・更新状況(管理者別)④

分野	点検頻度	対象施設の考え方	集計年	対象施設	単位	管理者区分	点検対象数に占める点検完了数の割合	修繕対象数に占める修繕完了数の割合	点検の基準等
港湾	主に5年に1度	(点検) 技術基準対象施設 (修繕) 性能低下度「A」「B」と評価された施設のうち、施設管理者により補修・修繕等が必要だと判断された施設等	R6年3月末時点	外郭施設	施設数	都道府県	総数 : 8,608 対象 : 8,608 点検完了 : 8,608 	対象 : 1 着手済 : 1 完了 : 0 	港湾の施設の点検診断ガイドライン (H26.7策定、R3.3一部変更)、 港湾の施設の維持管理計画策定ガイドライン (H27.4策定、R5.3一部変更)
						政令指定都市	総数 : 578 対象 : 578 点検完了 : 578 	対象 : 2 着手済 : 1 完了 : 1 	
						その他の市区町村	総数 : 2,846 対象 : 2,846 点検完了 : 2,846 	対象 : 9 着手済 : 7 完了 : 2 	
						一部事務組合等	総数 : 575 対象 : 575 点検完了 : 575 	対象 : 3 着手済 : 2 完了 : 1 	
				臨港交通施設	施設数	都道府県	総数 : 3,967 対象 : 3,967 点検完了 : 3,967 	対象 : 2 着手済 : 0 完了 : 2 	
						政令指定都市	総数 : 843 対象 : 843 点検完了 : 843 	対象 : 1 着手済 : 0 完了 : 1 	
						その他市区町村	総数 : 1,161 対象 : 1,161 点検完了 : 1,161 	対象 : 11 着手済 : 7 完了 : 4 	
						一部事務組合等	総数 : 423 対象 : 423 点検完了 : 423 	対象 : 2 着手済 : 0 完了 : 2 	
				廃棄物埋立護岸	施設数	都道府県	総数 : 60 対象 : 60 点検完了 : 60 	修繕・更新等の対象施設なし	
						政令指定都市	総数 : 38 対象 : 38 点検完了 : 38 		
						その他市区町村	総数 : 2 対象 : 2 点検完了 : 2 		
						一部事務組合等	総数 : 10 対象 : 10 点検完了 : 10 		
				その他	施設数	都道府県	総数 : 1,144 対象 : 1,144 点検完了 : 1,144 	修繕・更新等の対象施設なし	
						政令指定都市	総数 : 81 対象 : 81 点検完了 : 81 		
						その他市区町村	総数 : 298 対象 : 298 点検完了 : 298 		
						一部事務組合等	総数 : 122 対象 : 122 点検完了 : 122 		

※小数点以下2位を四捨五入等しているため、合計が100%にならない場合がある。

■ 点検完了 ■ 点検未了

■ 修繕等完了 ■ 修繕等着手済(未完了) ■ 修繕等未着手

2)点検・診断／修繕・更新状況(管理者別)⑤

分野	点検頻度	対象施設の考え方	集計年	対象施設	単位	管理者区分	点検対象数に占める点検完了数の割合	修繕対象数に占める修繕完了数の割合	点検の基準等		
空港	3年に1回	(点検) 全施設 (修繕) 定期点検の結果、修繕対象となった滑走路等基本施設について、異常個所の更新・改良の修繕計画(実施年次、工法検討)を含め、修繕に着手した割合	R6年3月末時点	空港土木施設 (滑走路、誘導路、エプロン)	施設数	国	総数 : 883 対象 : 883 点検完了 : 883	100%	対象 : 242 着手済 : 234 完了 : 8	3.3% 96.7%	空港内の施設の維持管理指針(H26.3改訂)
						都道府県	総数 : 478 対象 : 478 点検完了 : 478	100%	対象 : 169 着手済 : 126 完了 : 43	25.4% 74.6%	
						政令指定都市	総数 : 28 対象 : 28 点検完了 : 28	100%	対象 : 28 着手済 : 3 完了 : 25	89.3% 10.7%	
						その他の市区町村	総数 : 68 対象 : 68 点検完了 : 68	100%	対象 : 8 着手済 : 3 完了 : 5	62.5% 37.5%	
						その他(会社管理空港)	総数 : 476 対象 : 476 点検完了 : 476	100%	対象 : 305 着手済 : 267 完了 : 38	12.5% 87.5%	
	5年に1回	R6年3月末時点	空港土木施設(幹線排水、共同溝、地下道、橋梁、護岸)	施設数	国	総数 : 340 対象 : 340 点検完了 : 340	100%	対象 : 91 着手済 : 84 完了 : 7	7.7% 92.3%		
					都道府県	総数 : 164 対象 : 164 点検完了 : 164	100%	対象 : 27 着手済 : 25 完了 : 2	7.4% 92.6%		
					政令指定都市	総数 : 1 対象 : 1 点検完了 : 1	100%	対象 : 1 着手済 : 0 完了 : 1	100%		
					その他の市区町村	総数 : 6 対象 : 6 点検完了 : 6	100%	対象 : 4 着手済 : 2 完了 : 2	50.0% 50.0%		
					その他(会社管理空港)	総数 : 125 対象 : 125 点検完了 : 125	100%	対象 : 93 着手済 : 62 完了 : 31	33.3% 66.7%		
鉄道	毎年	(点検) 全施設 (修繕) 事後保全段階にある施設	R6年3月末時点	空港機能施設 (航空旅客の取扱施設)	施設数	都道府県	総数 : 22 対象 : 22 点検完了 : 22	100%	対象 : 1 着手済 : 1 完了 : 0	100%	建築基準法第12条等(自主点検を含む)
						その他市区町村	総数 : 1 対象 : 1 点検完了 : 1	100%	修繕・更新等の対象施設なし		
						その他(会社管理空港)	総数 : 84 対象 : 84 点検完了 : 84	100%	対象 : 1 着手済 : 0 完了 : 1	100%	
鉄道	(鉄道・軌道) 2年に1回 (索道) 1年に1回以上	(点検) 橋梁、トンネルその他構造物、軌道、索道施設 (修繕) R元年度の施設検査の結果、予防保全が必要な鉄道施設	R6年3月末時点	鉄道(線路(橋梁、トンネル等構造物))	施設数	その他(民間企業)	総数 : 180 対象 : 180 点検完了 : 180	100%	総数 : 180	91.1% 8.9%	鉄道に関する技術上の基準を定める省令第90条及び告示、軌道運転規則第13条、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条及び告示
						軌道(線路建造物)	総数 : 33 対象 : 33 点検完了 : 33	100%	対象 : 1 着手済 : 0 完了 : 1	100%	
						索道	総数 : 433 対象 : 433 点検完了 : 433	100%	対象 : 433 着手済 : 0 完了 : 433	100%	

※小数点以下2位を四捨五入等しているため、合計が100%にならない場合がある。

■ 点検完了 ■ 点検未了

■ 修繕等完了 ■ 修繕等着手済(未完了) ■ 修繕等未着手

2)点検・診断／修繕・更新状況(管理者別)⑥

分野	点検頻度	対象施設の考え方	集計年	対象施設	単位	管理者区分	点検対象数に占める点検完了数の割合		修繕対象数に占める修繕完了数の割合			点検の基準等			
自動車道	毎年	(点検) 全施設 (修繕) 事後保全段階にある施設	R6年3月末時点	橋	施設数	その他 (民間企業、地方道路公社)	総数 : 107 対象 : 107 点検完了 : 107	100%	対象 : 10 着手済 : 0 完了 : 9	90.0%	10.0%	一般自動車道の定期点検要領 (H29.3改訂)			
				トンネル	施設数	その他 (民間企業、地方道路公社)	総数 : 8 対象 : 8 点検完了 : 8	100%	対象 : 1 着手済 : 1 完了 : 0	100%					
				大型の構造物 (門型標識等)	施設数	その他 (民間企業、地方道路公社)	総数 : 20 対象 : 20 点検完了 : 20	100%	対象 : 1 着手済 : 0 完了 : 1	100%					
航路標識	10年に1度	(点検) RC造(耐震対策分除) (修繕) 点検対象施設のうち、健全と判定された数を引いた基数	R6年3月末時点	航路標識(灯台、灯標、立標、浮標、無線方位信号所等)	施設数	国	総数 : 2,400 対象 : 2,400 点検完了 : 2,400	100%	対象 : 1,720 着手済 : 0 完了 : 291	16.9%	83.1%	航路標識等保守要領 (H30.3改訂)			
公園	毎年	(点検) 遊具を有する都市公園 (修繕) 安全点検の結果、要措置と判断された遊具のあった都市公園	R6年3月末時点	都市公園(国営公園)	施設数	国	総数 : 17 対象 : 14 点検完了 : 14	100%	対象 : 13 着手済 : 6 完了 : 7	53.8%	46.2%	都市公園における遊具の安全確保に関する指針 (H26.6改訂)			
				都市公園	施設数	都道府県	国	総数 : 531 対象 : 376 点検完了 : 376	100%	対象 : 260 着手済 : 72 完了 : 154	59.2%		27.7%	13.1%	
						政令指定都市	国	総数 : 26,463 対象 : 22,681 点検完了 : 22,448	99.0%	1.0%	対象 : 7,505 着手済 : 154 完了 : 4,039		53.8%	2.1%	44.1%
						その他の市区町村	国	総数 : 88,065 対象 : 66,495 点検完了 : 66,201	99.6%	0.4%	対象 : 34,029 着手済 : 3,278 完了 : 9,697		28.5%	9.6%	61.9%
住宅	3年(R3~5年)に1度	<公営住宅> (点検) 借り上げ公営住宅を除いた、建築基準法に基づく点検(敷地・構造に限る)の対象施設 (修繕) 法定点検の結果、要是正事項があった自治体数 <UR賃貸住宅> (点検・修繕) 全施設	R6年3月末時点	公営住宅	主体数	都道府県	総数 : 47 対象 : 47 点検完了 : 47	100%	対象 : 43 着手済 : 21 完了 : 12	27.9%	48.8%	23.3%	平成20年国土交通省告示第282号、事業主体(U R)独自のマニュアル等 (R元.10改訂)		
				政令指定都市		国	総数 : 20 対象 : 20 点検完了 : 20	100%	対象 : 16 着手済 : 8 完了 : 4	25.0%	50.0%	25.0%			
				その他の市区町村		国	総数 : 1,598 対象 : 668 点検完了 : 660	98.8%	1.2%	対象 : 480 着手済 : 145 完了 : 158	32.9%	30.2%		36.9%	
				UR賃貸住宅	施設数	その他(U R)	総数 : 14,882 対象 : 14,882 点検完了 : 14,882	100%	点検の結果、修繕を必要とする対象は速やかに修繕を実施済み						
官庁施設	毎年	(点検) 全施設(小規模施設・無人施設・公借民借の施設等を除く) (修繕) 施設状況の確認の結果、修繕等が必要な施設	R6年3月末時点	庁舎等	施設数	国	総数 : 7,563 対象 : 5,984 点検完了 : 5,930	99.1%	0.9%	対象 : 187 着手済 : - 完了 : 54	28.9%	71.1%	建築基準法第12条、官公庁施設の建設等に関する法律第12条等		


※小数点以下2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合がある。



3)施設の健全性(管理者別)①

分野	対象施設	単位	管理者区分	区分数	健全度判定区分				分野	対象施設	単位	管理者区分	区分数	健全度判定区分				
					I(健全)	II(予防保全段階)	III(事後保全段階)	IV(事後保全段階)						A(異常なし)	B(要監視段階)	C(予防保全段階)	D(措置段階)	
河川・ダム	橋梁 (橋長2m以上)	施設数	国	4	総数: 38,362	57.2%	33.1%	9.7%	0.1%	河川・ダム	主要な河川構造物	施設数	国	4	総数: 8,876	10.7%	63.2%	26.1%
			都道府県	4	総数: 138,028	33.3%	56.9%	9.9%	0.1%				都道府県	4	総数: 7,603	34.4%	44.6%	21.0%
			政令指定都市	4	総数: 47,067	47.6%	45.1%	7.2%	0.1%				政令指定都市	4	総数: 76	42.1%	55.3%	2.6%
			その他の市区町村	4	総数: 474,051	43.7%	49.3%	6.8%	0.1%		国	4	総数: 105	34.3%	49.5%	16.2%		
			その他 (高速道路会社)	4	総数: 24,117	21.7%	67.1%	11.3%	0.1%		都道府県	4	総数: 440	32.3%	53.9%	13.2%	0.7%	
	ダム	施設数	国	4	総数: 1,633	3.9%	70.3%	25.8%		その他 (水資源機構)	4	総数: 24	4.2%	75.0%	20.8%			
			都道府県	4	総数: 5,002	1.5%	63.7%	34.8%	0.1%	国	3	総数: 6,840	62.1%	28.5%	9.4%			
			政令指定都市	4	総数: 303	0.7%	75.6%	23.8%		都道府県	3	総数: 109,124	62.0%	31.0%	7.0%			
			その他の市区町村	4	総数: 2,127	3.3%	67.7%	27.7%	1.2%	国	3	総数: 189	31.2%	31.7%	37.0%			
			その他 (高速道路会社)	4	総数: 2,058	5.5%	74.1%	20.5%		県	3	総数: 21,375	35.9%	33.2%	30.9%			
砂防	砂防設備 (砂防堰堤・床固工等)	施設数	国	3	総数: 5,002	1.5%	63.7%	34.8%	0.1%	砂防	砂防設備 (砂防堰堤・床固工等)	施設数	国	3	総数: 6,840	62.1%	28.5%	9.4%
			都道府県	3	総数: 109,124	62.0%	31.0%	7.0%	都道府県				3	総数: 109,124	62.0%	31.0%	7.0%	
	地すべり防止施設	施設数	国	3	総数: 2,127	3.3%	67.7%	27.7%	1.2%		国	3	総数: 189	31.2%	31.7%	37.0%		
			その他 (高速道路会社)	4	総数: 2,058	5.5%	74.1%	20.5%			県	3	総数: 21,375	35.9%	33.2%	30.9%		
急傾斜地崩壊防止施設	施設数	都道府県	3	総数: 2,058	5.5%	74.1%	20.5%		都道府県	3	総数: 21,375	35.9%	33.2%	30.9%				
		国	4	総数: 12,076	24.9%	58.9%	16.2%	0.1%	都道府県	3	総数: 54,588	63.9%	28.9%	7.2%				
		都道府県	4	総数: 10,273	19.0%	61.9%	19.0%	0.1%										
		政令指定都市	4	総数: 2,895	23.4%	65.0%	11.5%	0.1%										
		その他の市区町村	4	総数: 3,161	23.8%	59.8%	16.3%	0.1%										
大型の構造物	施設数	国	4	総数: 12,076	24.9%	58.9%	16.2%	0.1%										
		都道府県	4	総数: 10,273	19.0%	61.9%	19.0%	0.1%										
		政令指定都市	4	総数: 2,895	23.4%	65.0%	11.5%	0.1%										
		その他の市区町村	4	総数: 3,161	23.8%	59.8%	16.3%	0.1%										
		その他 (高速道路会社)	4	総数: 11,997	61.7%	36.1%	2.3%	0.1%										

〔健全度判定区分〕



□ 事後保全段階

※施設の健全性は令和6年3月末時点
 ※小数点以下2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合がある。

3)施設の健全性(管理者別)②

分野	対象施設	単位	管理者区分	区分数	健全度判定区分				分野	対象施設	単位	管理者区分	区分数	健全度判定区分					
					D(健全)	C(健全)	B(予防保全段階)	A(事後保全段階)						D(健全)	C(健全)	B(予防保全段階)	A(予防保全段階)		
海岸	堤防・護岸・胸壁等	施設数	都道府県	4	総数：4,146	19.3%	28.5%	28.5%	23.8%	港湾	係留施設	施設数	国	4	総数：35	2.9%	37.1%	22.9%	37.1%
			政令指定都市	4	総数：61	19.7%	16.4%	63.9%	0%				10.3%	40.2%	27.4%	22.0%			
			その他の市区町村	4	総数：334	16.5%	26.9%	27.2%	29.3%				2.5%	34.8%	37.3%	25.3%			
			一部事務組合等	4	総数：124	4.8%	41.9%	5.6%	47.6%				10.2%	40.8%	31.9%	17.1%			
	水門及び樋門・陸開・排水機場	施設数	都道府県	4	総数：12,522	37.2%	29.7%	18.4%	14.7%				都道府県	4	総数：8,608	18.9%	50.1%	21.4%	9.5%
			政令指定都市	4	総数：642	47.5%	22.9%	9.5%	20.1%				政令指定都市	4	総数：578	7.4%	53.3%	21.3%	18.0%
			その他の市区町村	4	総数：637	47.9%	27.6%	21.0%	3.5%				その他の市区町村	4	総数：2,846	20.9%	54.3%	19.0%	5.8%
			一部事務組合等	4	総数：161	54.7%	32.9%	8.1%	4.3%				一部事務組合等	4	総数：575	9.0%	50.8%	21.6%	18.6%
水道	水道施設	事業者数	都道府県	2	総数：37	100%	0%	0%	臨港交通施設	施設数	都道府県	4	総数：3,967	29.3%	35.9%	18.1%	16.6%		
			政令指定都市	2	総数：20	100%	0%	0%			政令指定都市	4	総数：843	16.1%	32.6%	33.8%	17.4%		
			その他の市区町村	2	総数：1,081	1.3%	98.7%	0%			0%	その他の市区町村	4	総数：1,161	26.6%	50.6%	13.5%	9.2%	
			一部事務組合等	2	総数：128	100%	0%	0%			一部事務組合等	4	総数：423	11.8%	33.3%	12.5%	42.3%		
			その他	2	総数：8	100%	0%	0%											
下水道	管路施設	施設延長(km)	都道府県	4	総数：283	74.8%	21.7%	3.3%	0.2%	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;">(健全度判定区分)</div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #4a86e8; margin-right: 5px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #7ed321; margin-right: 5px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #ffc000; margin-right: 5px;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #e91e63; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin-left: 20px;">← 健全度(高) 健全度(低) →</div> </div> <div style="margin-left: 20px; border: 1px solid black; padding: 2px;"> ■ 事後保全段階 </div> </div>									
			政令指定都市	4	総数：291	96.8%	1.3%	1.5%	0.4%										
			その他の市区町村	4	総数：569	86.2%	9.0%	3.9%	0.8%										

※施設の健全性は令和6年3月末時点
水道、下水道については令和5年3月末時点

※小数点以下2位を四捨五入等しているため、合計が100%にならない場合がある。

3)施設の健全性(管理者別)③

分野	対象施設	単位	管理者区分	区分数	健全度判定区分	分野	対象施設	単位	管理者区分	区分数	健全度判定区分	
港湾	廃棄物埋立護岸	施設数	都道府県	4	総数：60 18.3% (D) 40.0% (C) 35.0% (B) 6.7% (A)	空港	空港土木施設 (幹線排水、共同溝、地下道、橋梁、護岸)	施設数	国	4	総数：340 46.8% (I) 46.2% (II) 7.1% (III)	
			政令指定都市	4	総数：38 10.5% (D) 52.6% (C) 15.8% (B) 21.1% (A)				都道府県	4	総数：164 47.0% (I) 47.6% (II) 5.5% (III)	
			その他の市区町村	4	総数：2 50.0% (D) 50.0% (B)				政令指定都市	4	総数：1 100% (I)	
			一部事務組合等	4	総数：10 80.0% (C) 10.0% (B) 10.0% (A)				その他の市区町村	4	総数：6 66.7% (II) 33.3% (III)	
	都道府県	4	総数：1,144 52.9% (D) 11.7% (C) 3.4% (B) 32.0% (A)	一部事務組合等	4				総数：125 22.4% (I) 60.0% (II) 17.6% (III)			
	その他	施設数	政令指定都市	4	総数：81 87.7% (D) 1.2% (C) 11.1% (A)		鉄道	鉄道 (線路(橋梁、トンネル等構造物))	施設数	その他(民間企業)	2	総数：180 91.1% (S~A2) 8.9% (A1)
			その他の地区長村	4	総数：298 67.4% (D) 8.4% (C) 8.7% (B) 15.4% (A)					軌道(線路構造物)	2	総数：33 100% (S~A2)
			一部事務組合等	4	総数：122 73.8% (D) 6.6% (C) 19.7% (A)			索道	2	総数：433 100% (健全)		
国			3	総数：883 21.6% (A) 70.6% (B) 7.8% (C)	自動車道	橋		施設数	その他(民間企業、地方道路公社)	4	総数：107 18.7% (I) 72.0% (II) 9.3% (III)	
都道府県	3	総数：478 38.7% (A) 50.0% (B) 11.3% (C)	トンネル	4			総数：8 87.5% (II) 12.5% (III)					
政令指定都市	3	総数：28 89.3% (A) 10.7% (C)	大型の構造物(門型標識等)	4		総数：20 30.0% (I) 65.0% (II) 5.0% (III)						
その他の市区町村	3	総数：68 88.2% (A) 10.3% (B) 1.5% (C)	航路標識	航路標識 (灯台、灯標、立標、浮標、無線方位信号所等)		施設数	国	4	総数：2,400 28.3% (d) 36.4% (c) 20.3% (b) 15.0% (a)			
その他(会社管理空港)	3	総数：476 83.6% (A) 14.5% (B) 1.9% (C)										

〔健全度判定区分〕



□ 事後保全段階

※施設の健全性は令和6年3月末時点
 ※小数点以下2位を四捨五入等しているため、合計が100%にならない場合がある。

3)施設の健全性(管理者別)④

分野	対象施設	単位	管理者区分	区分数	健全度判定区分	分野	対象施設	単位	管理者区分	区分数	健全度判定区分
公園	都市公園 (国営公園)	施設数	国	4	総数：14 7.1% (健全) 50.0% (予防保全段階) 42.9% (事後保全段階) ■ 点検した却要措置なし (健全) ■ 措置済み (予防保全段階) ■ 着手済み (予防保全段階) ■ 要緊急対策施設 (事後保全段階)	住宅	公営住宅	施設数	都道府県	4	総数：902,725 39.7% (健全) 37.2% (予防保全段階) 23.1% (事後保全段階) ■ ~35 ■ 36~50 ■ 51~70 ■ 71~ ※判定区分が無いため、供用年数で整理
	都市公園	施設数	都道府県	4	総数：376 30.9% (健全) 41.0% (予防保全段階) 19.1% (事後保全段階) 9.0% (要緊急対策施設) ■ 点検した却要措置なし (健全) ■ 措置済み (予防保全段階) ■ 着手済み (予防保全段階) ■ 要緊急対策施設 (事後保全段階)				政令指定都市	4	総数：406,016 37.2% (健全) 43.4% (予防保全段階) 19.3% (事後保全段階) ■ ~35 ■ 36~50 ■ 51~70 ■ 71~ ※判定区分が無いため、供用年数で整理
			政令指定都市	4	総数：22,448 66.6% (健全) 66.6% (予防保全段階) 0.7% (事後保全段階) 14.8% (要緊急対策施設) ■ 点検した却要措置なし (健全) ■ 措置済み (予防保全段階) ■ 着手済み (予防保全段階) ■ 要緊急対策施設 (事後保全段階)				その他の市区町村	4	総数：816,108 40.0% (健全) 39.9% (予防保全段階) 19.8% (事後保全段階) ■ ~35 ■ 36~50 ■ 51~70 ■ 71~ ※判定区分が無いため、供用年数で整理
	その他の市区町村	施設数	国	2	総数：66,201 48.6% (健全) 14.6% (予防保全段階) 5.0% (事後保全段階) 31.8% (要緊急対策施設) ■ 点検した却要措置なし (健全) ■ 措置済み (予防保全段階) ■ 着手済み (予防保全段階) ■ 要緊急対策施設 (事後保全段階)	官庁施設	庁舎等	施設数	国	2	総数：5,984 96.9% (健全) 3.1% (事後保全段階) ○ (健全) ■ (事後保全段階)

※施設の健全性は令和6年3月末時点

※小数点以下2位を四捨五入等しているため、合計が100%にならない場合がある。

