

平成18年度

平成18年度					事後評価						
事業名(箇所名)	今別港北防波堤灯台		担当課	海上保安庁交通部計画運用課			事業主体	海上保安庁			
			担当課長名	一葉 勝							
実施箇所	青森県東津軽郡今別町(今別港北防波堤外端)										
該当基準	事業完了後一定期間(5年以内)が経過した事業										
事業諸元	灯塔(FRP)、LED灯器、太陽電池装置、蓄電池										
事業期間	事業採択	平成13年度	完了	平成13年度							
総事業費(億円)	採択時	0.04		完了時	0.03						
目的・必要性	今別漁港は、青森県津軽半島北端の三厩湾奥部に位置する第一種漁港で、同港の利用船舶は、夜間操業となる定置網による「やりいか」漁及び敷網による「いかなご」漁を中心に、未明の操業となる養殖漁に従事しており、昼夜を問わず利用されている。										
	この事業は、今別漁港を利用する漁船が、同港を利用するにあたって航行上の指標となる航路標識がないため入出港に難渋していることから、同港の北防波堤先端部に灯台を設置し、港口の所在を明らかにすることにより、航行船舶の安全の確保と運航能率の向上を図ることを目的としたものである。										
費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化	通航船舶隻数 計画時 18,837隻／年 → 実績 17,496隻／年										
事業全体の投資効率性	基準年度		平成18年度								
	B:総便益(億円)		8.92	C:総費用(億円)		0.08	B/C	111.97	B-C	8.84	EIRR(%)
事業の効果の発現状況	運航経費節減時間 8,748時間／年										
事業実施による環境の変化	特になし										
社会経済情勢等の変化	特になし										
今後の事後評価の必要性	今後とも同様の便益の発生が見込まれることから、今後の事後評価は必要なし										
改善措置の必要性	便益が十分に発生しているため、必要なし										
同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性	特になし										
対応方針	対応なし										
対応方針理由	-										
その他	-										

今別港北防波堤灯台

