

## 令和4年度予算概算要求に係る再評価結果一覧 (令和3年8月末時点)

【公共事業関係費】

【ダム事業】  
(直轄事業等)

| 事業名<br>事業主体          | 該当<br>基準 | 総事<br>業費<br>(億円) | 費用便益分析         |       |          |  | 貨幣換算が困難な効果等<br>による評価   | 再評価の視点<br>(投資効果等の事業の必要性、事業の進捗の見込み、コスト削減等) | 対応方針                           | 担当課<br>(担当課長名) |     |
|----------------------|----------|------------------|----------------|-------|----------|--|--|---|--------------------------------|----------------|-----|
|                      |          |                  | 貨幣換算した便益:B(億円) |       | 費用:C(億円) |  |  |   |                                |                | B/C |
|                      |          |                  | 便益の内訳及び主な根拠    |       | 費用の内訳    |  |  |   |                                |                |     |
| 幾春別川総合開発事業<br>北海道開発局 | その他      | 1,667            | 2,607          | 2,203 | 1.2      | <ul style="list-style-type: none"> <li>河川整備計画規模と同等の洪水が発生した場合、幾春別川流域では、最大孤立者数(避難率0%)は約4,940人と想定されるが、事業実施により約80人に軽減される。</li> <li>同様に、河川整備計画規模と同等の洪水が発生した場合、幾春別川流域では、防災拠点施設(警察・消防・役所等)が浸水し、機能低下することにより、影響を受ける管轄区域内人口は約9,100人と想定されるが、事業実施により当該影響が解消される。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>本体工事の着手にかかる予算を要求しようとする事業、事業内容を変更する事業は、社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により、再評価の実施の必要性が生じた事業に該当するため、再評価を実施した。</li> <li>【社会経済情勢等の変化】 <ul style="list-style-type: none"> <li>氾濫おそれのある区域を含む市町村の総人口は、平成28年から令和2年にかけてほぼ横ばいであり、世帯数はやや増加しているものの、大きな変化はない。</li> <li>水田及び畑の面積は、平成27年から令和元年にかけてほぼ横ばいで大きな変化はない。</li> <li>水道用水・工業用水として参画している事業者からは、現時点において、事業の内容変更の申出はない。</li> <li>発電事業者から、近年の電力需要を踏まえた発電計画の見直し及び流水の正常な機能の維持のうち、新たにダム直下1.1m<sup>3</sup>/sの流量に従属した発電を行いたい旨の申出があり、事業内容の変更へ反映した。</li> </ul> </li> <li>【事業の進捗状況、事業の進捗の見込み】 <ul style="list-style-type: none"> <li>令和3年3月末までに事業費約1,044億円を投資、進捗率約63% (事業費ベース)</li> <li>引き続き、新桂沢ダムの本体工事等の進捗を図るとともに、今後、三笠ほんべつダムの本体工事に着手し、令和12年度の事業完了に向けて事業を進める。</li> </ul> </li> <li>【コスト削減や代替案立案等の可能性】 <ul style="list-style-type: none"> <li>令和2年度に実施した幾春別川総合開発事業マネジメント委員会での精査結果を踏まえ、現地発生土の有効活用や施工方法の工夫等のほか、新たな技術の積極的な採用の検討を行い、引き続きコスト削減に努める。</li> <li>平成22年度から平成24年に実施した幾春別川総合開発事業の検証に係る検討において、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に基づき「洪水調節」「新規利水(水道用水、工業用水)」及び「流水の正常な機能の維持」を目的別に、ダム案(幾春別川総合開発事業)と幾春別川総合開発事業以外の代替案を複数の評価軸ごとに評価したところ、総合的な評価としては、コストや時間的な視点から見た実現性等の面から、ダム(幾春別川総合開発事業)が優位と評価している。</li> <li>なお現時点において、ダム検証において実施したダム案と代替案の比較について確認を実施したところ、ダム案が優位であることを確認している。</li> </ul> </li> </ul> | 継続  | 水管理・国土保全局<br>治水課<br>(課長 佐々木淑充) |                |     |

|                        |            |       |       |   |       |  |     |  |    |                                       |
|------------------------|------------|-------|-------|---|-------|--|-----|--|----|---------------------------------------|
| 北上川上流ダム再生事業<br>東北地方整備局 | 準備計画<br>段階 | 300   | 267   | <p>【内訳】<br/>被害防止便益：256億円<br/>残存価値：11億円<br/>【主な根拠】<br/>洪水調節に係る便益：<br/>年平均浸水軽減戸数：25<br/>戸<br/>年平均浸水軽減面積：<br/>1.3ha</p>  | 232   | <p>【内訳】<br/>建設費 230億円<br/>維持管理費 2.0億円</p>  | 1.2 | <p>・河川整備基本方針規模（1<br/>／150）の洪水が発生した<br/>場合、北上川上流ダム再生事<br/>業の完成により、明治橋上流<br/>エリアの浸水区域内の避難行<br/>動要支援者数は約20%（1,882<br/>人）、想定死者数（避難率<br/>40%）は24%（46人）の軽減が期<br/>待される。</p> <p>・準備計画段階で3年間が経過した事業のため再評価を実施。</p> <p>【事業を巡る社会経済情勢の変化】<br/>・北上川流域内市町の総人口は、平成2年をピークに緩やかな減少傾向で推移している一方、世帯数は緩やかな増加傾向で推移している。<br/>・農業生産額は、緩やかな減少傾向で推移している。製造品出荷額は、平成2年までは著しく増加しているが、それ以降はおおむね2兆円規模で推移している。</p> <p>【事業の進捗状況・事業の進捗の見込みについて】<br/>・北上川上流ダム再生事業は、平成31年4月に実施計画調査着手し、建設段階への移行に向けて、計画的な事業進捗を図って行く。</p> <p>【コスト縮減や代替案立案の可能性について】<br/>・北上川上流ダム再生事業では、堤体上下流面勾配や、堤体材料採取地の見直し等によるコスト縮減を図る。<br/>また、最新の知見、新技術やICT技術を活用した設計・計画・施工等を設計段階から盛り込み、品質確保及びコスト縮減ができるよう、引き続き工夫していく。<br/>・平成30年度に実施した新規事業採択時評価において、「洪水調節」をダム再生案（北上川上流ダム再生事業）とそれ以外の代替案とで複数案を評価している。その結果、総合的な評価として、コストや時間的な観点、実現性等の評価軸から、ダム案（北上川上流ダム再生事業）を優位と評価しており、現時点においてもコスト面での優位性に変化はなく、総合的な評価結果には影響を与えないことを確認している。</p>   | 継続 | 水管理・国土保<br>局<br>治水課<br>（課長 佐々木淑<br>充） |
| 成瀬ダム建設事業<br>東北地方整備局    | その他        | 2,230 | 2,396 | <p>【内訳】<br/>被害防止便益：821億円<br/>流水の正常な機能の維持に<br/>関する便益：1,560億円<br/>残存価値：15億円<br/>【主な根拠】<br/>洪水調節に係る便益：<br/>年平均浸水軽減戸数：<br/>156戸<br/>年平均浸水軽減面積：<br/>44ha<br/>流水の正常な機能の維持に<br/>関して、成瀬ダムと同じ機<br/>能を有するダムを代替施設<br/>とし、代替法を用いて計<br/>上。</p> | 1,992 | <p>【内訳】<br/>建設費 1,924億円<br/>維持管理費 68億円</p> | 1.2 | <p>河川整備基本方針規模の洪水<br/>が発生した場合、成瀬ダムの<br/>完成により浸水面積は約<br/>400ha、浸水区域内の最大孤立<br/>者数（避難率40%）は、約<br/>10%（約1,700人）、想定死者<br/>数（避難率40%）は17%（約<br/>130人）の軽減が期待できる。</p> <p>・基本計画の変更に伴い、再評価を実施。</p> <p>【事業を巡る社会経済情勢の変化】<br/>・秋田県の人口は近年減少傾向にあり、雄物川流域内市町村の人口も減少傾向にあるが、一方で、雄物川流域内市町村の世帯数は増加傾向にある。<br/>・雄物川流域内の農業産出額は増加傾向にある。</p> <p>【事業の進捗状況・事業の進捗の見込みについて】<br/>・成瀬ダム建設事業は、昭和58年に実施計画調査着手し、令和元年10月にダム堤体打設を開始した。<br/>・平成13年の基本計画官報告示以来、現在までで利水計画見直し、工期変更、ダム型式（台形CSGに変更）に関する基本計画変更を実施している。<br/>・引き続き、堤体打設を進め、計画的な事業進捗を図っていく。</p> <p>【コスト縮減や代替案立案の可能性について】<br/>・成瀬ダム建設事業では、右岸段丘部基礎掘削標高の見直しや、岩盤面処理の機械化施工などによりコスト縮減を図っている。<br/>・今後は、安全と品質の確保を最優先に、事業費の約5%縮減を目標として取り組み体制強化を図り、継続的かつ実効性ある活動を推進するとともに、取り組み内容及び進捗状況は成瀬ダム建設事業マネジメント委員会において報告・公表する等、アカウンタビリティ向上を図る。<br/>・平成25年に実施した成瀬ダム建設事業の検証に係る検討において、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領目」に基づいて代替案を複数の評価軸ごとに評価し、最も有利な案は、現計画案と評価している。<br/>・今回の成瀬ダム建設事業基本計画の総事業費の変更においても、治水（洪水調節）、新規利水、流水の正常な機能の維持の目的別の総合評価では、「現計画案」が最も有利とのダム検証時の評価を覆すものではない。</p> | 継続 | 水管理・国土保<br>局<br>治水課<br>（課長 佐々木淑<br>充） |

|                                     |             |                     |                       |  |                       |  |                     |  |   |   |   |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|---|---|---|
| <p>木曽川水系連絡導水路事業<br/>独立行政法人水資源機構</p> | <p>再々評価</p> | <p>890<br/>(※1)</p> | <p>1,499<br/>(※1)</p> | <p>【内訳】<br/>流水の正常な機能の維持<br/>(異常洪水時の緊急水の補給)に関する便益: 1,495億円<br/>残存価値: 4億円<br/>【主な根拠】<br/>流水の正常な機能の維持<br/>(異常洪水時の緊急水の補給)に関する便益:<br/>徳山ダムの木曽川への洪水対策容量約4,000万m3と同等の貯水容量を持つ代替ダムを木曽川に建設する費用と、長良川の流水の正常な機能の維持を図るために最大4m3/sを長良川を経由して木曽川に導水する施設を建設する費用</p>   | <p>1,255<br/>(※1)</p> | <p>【内訳】(※1)<br/>建設費 1,189億円<br/>維持管理費 66億円</p> | <p>1.2<br/>(※1)</p> | <p>・水利用が集中している木曽川においては、平成元年以降25回の取水制限が行われている。この地域の市民生活や社会経済活動に大きな影響を与えた平成6年洪水以降において、新たな水源施設として長良川河口堰、味噌川ダムが完成し、給水が開始されたが、洪水による取水制限が頻発に行われている。<br/>・平成6年の洪水では、この地域の水源となっている岩屋ダム、牧尾ダム、阿木川ダムが枯渇し、長時間にわたり断水する等、市民生活や社会経済活動に大きな影響を与えた。また、木曽川の木曽成戸地点で流量がほぼ0m3/sまで減少し、河川環境に深刻な影響を与えた。<br/>・事業の実施により、これらの洪水被害が軽減される。</p> | <p>・再評価実施後一定期間(3年間)が経過している事業により再評価を実施</p> <p>【事業の進捗状況等】<br/>現在、環境調査を実施中。令和2年3月末までに事業費約54億円を投資、進捗率約6%(事業費ベース)。また、ダム事業の検証に係る検討を行っている間は調査段階を継続し、必要最小限の環境調査を実施する。</p> <p>【事業進捗の見込み】<br/>ダム事業の検証に係る検討を行っているところであり、その対応方針が定まるまでの間は調査段階を継続し新たな段階には入らない。今後のダム検証は、中部地方整備局が平成30年11月に設置した「中部地方水供給リスク管理検討会」の進捗を見定めて進めていくこととする。</p> <p>【代替案立案の可能性の検討】<br/>「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に基づき、第4回幹事会において、複数の対策案の抽出結果を提示している。引き続き、ダム検証の手続きにおいて、複数の対策案について評価細ごとの評価及び総合的な評価を実施する。</p> | <p>継続<br/>(「河川及びダム事業の再評価実施要領細目」(平成22年4月1日河川局長通知)に基づいて行った再評価結果としては、事業を継続することが妥当と考える。しかしながら、当該事業は検証の対象に選定している事業であることから、令和4年度以降も、新たな段階に入らずに現段階を継続するものとし、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」(平成27年10月28日水管理・国土保全局長通知)に基づき検証を行い、その結果に応じてその後の事業の進め方を改めて判断する。)</p> | <p>水管理・国土保全局<br/>治水課<br/>(課長 佐々木淑充)</p> |
| <p>川上ダム建設事業<br/>独立行政法人水資源機構</p>     | <p>再々評価</p> | <p>1,180</p>        | <p>5,896</p>          | <p>【内訳】<br/>(洪水調節)年平均被害軽減期待額: 4,958億円<br/>(流水の正常な機能の維持)妥当投資額: 926億円<br/>残存価値: 12億円<br/>【主な根拠】<br/>&lt;洪水調節に係る便益&gt;<br/>年平均洪水被害軽減戸数: 令和5年~令和14年(597戸)、令和15年~令和54年(422戸)<br/>年平均洪水軽減面積: 令和5年~令和14年(70ha)、令和15年~令和54年(67ha)<br/>&lt;流水の正常な機能の維持等に係る便益&gt;<br/>川上ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上</p> | <p>2,017</p>          | <p>【内訳】<br/>建設費: 1,907億円<br/>維持管理費: 110億円</p>  | <p>2.9</p>          | <p>①人的被害の被害指標<br/>・浸水区域内人口: 約67万人<br/>→約13万人<br/>②社会機能低下被害の被害指標<br/>・役所: 5箇所→1箇所<br/>③波及被害の被害指標<br/>・ライフライン(電力): 約51万人→9万人</p>   | <p>・前回再評価(平成28年度)以降、5年が経過したため、再評価を実施。</p> <p>【事業を巡る社会経済情勢等の変化】<br/>前回評価(H28年度)以降、事業の効果や必要性を評価するための指標及び地元情勢等、事業を巡る社会経済情勢の大きな変化はない。</p> <p>【事業の進捗の見込み】<br/>事業進捗において大きな課題はなく、今後も引き続き事業を推進し、令和4年度事業完了を目指す。</p> <p>【コスト縮減等】<br/>今後も、技術の進展に伴う新技術・新工法の活用など、コスト縮減に努めながら引き続き事業を推進する。</p>   | <p>継続</p>   | <p>水管理・国土保全局<br/>治水課<br/>(課長 佐々木淑充)</p> |

|                              |             |              |              |  |   |  |  |           |   |
|------------------------------|-------------|--------------|--------------|--|---|--|--|-----------|---|
| <p>大戸川ダム建設事業<br/>近畿地方整備局</p> | <p>再々評価</p> | <p>1,163</p> | <p>2,386</p> | <p>【内訳】<br/>被害防止便益：2,373億円<br/>残存価値：12億円</p> <p>【主な根拠】<br/>年平均浸水軽減戸数：<br/>521戸<br/>年平均浸水軽減面積：<br/>68ha</p>   | <p>1,994</p> <p>【内訳】<br/>建設費 1,952億円<br/>維持管理費 42億円</p> | <p>1.2</p> <p>河川整備基本方針規模の洪水が発生した場合、淀川下流部では、<br/>①仮に避難率0%とした場合の想定死者数は約1,300人、最大孤立者数は約98万人。<br/>②電力の停止による影響利用者数は約81万人。<br/>③役所、消防署、警察署の防災拠点施設が浸水被害を受け、防災拠点施設31箇所の機能低下。<br/>④主要鉄道および地下鉄の計15路線で交通途絶の発生。</p>  | <p>・再評価実施後一定期間（5年間）が経過している事業のため、再評価を実施。</p> <p>①事業を巡る社会経済情勢等の変化<br/>・淀川流域内ではまちづくりや物流拠点などの地域開発が活発で、資産も増加傾向。地域開発のさらなる活性化が想定。<br/>・河川整備の進捗、近年頻発している豪雨災害、今後の気候変動に伴う豪雨の激甚化・頻発化をふまえ、今後の淀川水系の河川整備の方向性を調整することを目的に、淀川水系関係6府県調整会議を開催し、さらなる河川整備に向けて河川整備計画（変更案）を令和3年4月に公表。（令和3年8月6日に変更）<br/>②事業の進捗状況、事業の進捗の見込みについて<br/>・付替県道工事等を実施中。令和3年度末で進捗率は66%（総事業費1,163億円に対する進捗率）。<br/>・ダム本体工事に必要となる工事用道路着工から事業完了までに8年程度を要する見込み。工事用道路着工までに、本体及び関連施設の調査設計、用地の所管換えに係る関係機関との協議に計4年程度を要する見込み。</p>   | <p>継続</p> | <p>水管理・国土保全局<br/>治水課<br/>（課長 佐々木淑充）</p> |
| <p>本明川ダム建設事業<br/>九州地方整備局</p> | <p>その他</p>  | <p>730</p>   | <p>976</p>   | <p>【内訳】<br/>被害防止便益：568億円<br/>流水の正常な機能の維持に関する便益：392億円<br/>残存価値：16億円</p> <p>【主な根拠】<br/>洪水調節に係る便益<br/>年平均浸水軽減戸数：105戸<br/>年平均浸水軽減面積：46ha<br/>流水の正常な機能の維持に関する便益：<br/>流水の正常な機能の維持に関して本明川ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上</p> | <p>762</p> <p>【内訳】<br/>建設費：720億円<br/>維持管理費：42億円</p>     | <p>1.3</p> <p>・整備計画規模の洪水が発生した場合、事業実施により浸水区域内人口は約8,800人、浸水により被災する事業所の従業者数は約7,200人、最大孤立者数は約3,900人、通信（固定）停止の影響人口は約4,900人が軽減される。</p> <p>・基本方針規模の洪水が発生した場合、事業実施により浸水区域内人口は約1,700人、浸水により被災する事業所の従業者数は約1,000人、最大孤立者数は約1,600人、通信（固定）停止の影響人口は約3,000人が軽減される。</p> | <p>・事業期間及び総事業費を変更する事業のため、事業評価を実施。</p> <p>【事業を巡る社会経済情勢等の変化】<br/>・想定氾濫区域内人口は、ほぼ横ばいである。<br/>・本明川中流部の諫早市街地では、宅地、小学校、道路の開発が進み、資産は増加傾向にある。今後も九州新幹線の開通により、諫早駅周辺の開発が進むと見込まれる。</p> <p>【事業の進捗の見込み】<br/>・平成2年4月に実施計画調査を開始、平成6年4月に建設事業に着手した。<br/>・令和3年3月末時点の事業進捗率は約28%（事業費ベース）である。<br/>・現在は、本体の着工に向け、付替道路工事、ダム堤体設計、環境調査等を実施している。</p> <p>【コスト削減や代替案立案の可能性】<br/>・今後の設計や施工段階において、ICT技術等やその他新技術の積極的な活用により、事業の効率化に努めるなど、引き続き更なるコスト削減を図っていく。<br/>・平成25年度に実施した本明川ダム建設事業の検証に係る検討において、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に基づき、今回計画案（本明川ダム案）と今回計画案以外の代替案を複数の評価軸毎に評価し、今回計画案（本明川ダム案）が最も有利と評価している。<br/>・今回の本明川ダムの総事業費及び事業工程の変更を考慮しても、今回計画案（本明川ダム案）と代替案とのコスト面での優劣に変化はなく、「今回計画案（本明川ダム案）」が最も有利であり、ダム検証時の評価を覆すものではない。</p> | <p>継続</p> | <p>水管理・国土保全局<br/>治水課<br/>（課長 佐々木淑充）</p> |

|                     |            |     |  |     |                                  |     |   |   |    |                                |
|---------------------|------------|-----|--|-----|----------------------------------|-----|---|---|----|--------------------------------|
| 岩瀬ダム再生事業<br>九州地方整備局 | 準備計画<br>段階 | 500 | 782<br><br>【内訳】<br>被害防止便益：770億円<br>残存価値：12億円<br><br>【主な根拠】<br>洪水調節に係る便益：<br>年平均浸水軽減世帯数：<br>197世帯<br>年平均浸水軽減面積：18ha | 348 | 【内訳】<br>建設費：343億円<br>維持管理費：4.3億円 | 2.2 | <p>・整備計画目標とする平成17年9月洪水と同規模の洪水が発生した場合、ダム再生事業の完成により、浸水想定区域内人口は約55,000人、避難行動要支援者数は約23,000人、想定死者数約180人、電力停止による影響人口約35,000人の人的被害が解消されると想定される。</p> <p>・基本方針規模の洪水が発生した場合、ダム再生事業の完成により、浸水想定区域内人口は約71,000人、避難行動要支援者数は約28,600人、想定死者数約610人、電力停止による影響人口約57,000人の人的被害が軽減される。</p> | <p>・準備・計画段階で一定期間（3年間）が経過している事業</p> <p>【事業を巡る社会経済情勢等の変化】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大淀川下流部に位置する宮崎市は、東九州自動車道や宮崎自動車道、国道10号をはじめとする道路網の整備が進んだことにより、市街地の開発・拡大が進み、人口も増加傾向にある。</li> <li>・宮崎県全体の農業産出額は、近10ヶ年でも約1.1倍に伸びており、そのうち大淀川流域内（うち宮崎県内）市町村の産出額は過半を占めるなど、大淀川流域は、日本有効の農畜産産を最も支えている地域となっている。</li> <li>・令和2年10月に大淀川下流改修期成同盟会において岩瀬ダム再生事業の早急かつ着実な推進について要望。</li> </ul> <p>【事業の進捗の見込み】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・岩瀬ダム再生事業は、令和2年度迄に地質調査等を実施。事業費ベースで約1.4%【約6.9億円/約500億円(税込)】（令和2年度末）の事業進捗となっており、今後引き続き実施計画調査を進め、建設事業に移行し、令和15年度に完了する見込みである。</li> <li>・大淀川流域の方々から早期に完成を望む声が大きく、地元自治体等からの協力体制も確立されている。</li> </ul> <p>【コスト縮減や代替案立案の可能性について】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・岩瀬ダム再生事業は実施調査計画段階であることから、具体的なコスト縮減は今後検討していく。</li> <li>・「大淀川水系河川整備計画（H30.6変更）」で位置付けられた「岩瀬ダムの有効活用」による洪水調節効果と同等の効果を発揮し、洪水を安全に流下させることのできる対策案として、4案を比較し、大淀川の社会経済上の重要性、財政の制約、治水効果の早期発現、並びに現在の技術レベルでの環境負荷の大小等を総合的に評価して、河道整備とあわせて既設ダム再生事業により、水位低下を図る案を採用しており、現時点においてもコスト面での優位性には変化はなく、総合的な評価結果には影響を与えないことを確認している。</li> </ul> | 継続 | 水管理・国土保全局<br>治水課<br>（課長 佐々木淑充） |
|---------------------|------------|-----|--|-----|----------------------------------|-----|---|---|----|--------------------------------|

※1: 今回の再評価における費用便益分析は、現計画の総事業費及び仮定の工期を用いて評価を行ったものである。なお、現在進めている「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（平成22年9月28日河川局長通知）に基づく検証においては、総事業費及び工期等の点検を行ったうえで、その後の検討を行うこととしている。