

市町村：野田村		市街地復興事業①土地区画整理事業(城内地区) ②防災集団移転促進事業(城内地区、米田・南浜地区) ③津波復興拠点整備事業(無し)																																																							
区分：野田村中心部																																																									
【エリアにおける被災前の状況および被災状況】 本地区は、村の北側に位置し、役場等の行政機能と既存商業施設が、地区西側の愛宕神社からコンパクトに集積し、地区東側には三陸鉄道と、国道45号沿いには商工業地域と陸中海岸国立公園が連なり、利便性に富みながら、自然と調和した街並みを形成していた。		【復興計画上の位置づけ】 野田村東日本大震災津波復興計画で、中心市街地として位置づけ。 【事業の目的及び整備効果】 村の中心市街地であり、防災性を高めるとともに、潤いと活気ある市街地への再生として、既存商店街の復興や村保健センター建設、災害危険区域からの近隣再建希望の受け皿用地の確保とともに、災害公営住宅を整備し、安全・安心なまちづくりを推進するため、土地区画整理事業による基盤整備を実施する。																																																							
【地区における事業の選択と組合せパターン】 <table><tr><td>パターン</td><td>防集</td><td>区画</td><td>津波</td></tr><tr><td>現地再建</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>嵩上再建</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>新市街地整備</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>嵩上再建+高台移転</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		パターン	防集	区画	津波	現地再建	○	○		嵩上再建				新市街地整備				嵩上再建+高台移転				【事業の選択・組合せの考え方】 野田湾及び平野部が広いため、防潮堤では防御できないとの観点から、津波エネルギーを吸収し、到達時間を遅らせるため都市公園事業で津波防災緑地及び高盛土を被災地区海側に整備することが安全確保上必要となるため、高盛土より海側を災害危険区域に指定し、高台団地を造成のうえ集団移転を実施した。 また、災害危険区域よりも内陸側については、野田村の中心市街地であり、防災性を高めるとともに、潤いと活気ある市街地への再生をするため、被災市街地復興土地区画整理事業を実施した。																																			
パターン	防集	区画	津波																																																						
現地再建	○	○																																																							
嵩上再建																																																									
新市街地整備																																																									
嵩上再建+高台移転																																																									
【地域住民等との調整状況】 ・区域取りの説明:有 地区別及び個人説明を実施し、村の考え方を説明。併せて意向調査で生活再建や事業への賛同の有無を確認し、都市計画決定済み ・事業概要の説明:有 上記同様で実施。市街地の再生として安全安心でコンパクトなまちづくりを推進することを説明。特に、避難路については、体系的な避難路整備の方向性を説明。 H25/2/1に事業認可済み		【都市計画等の経緯】 ・復興整備計画の策定:H24年3月29日 ・復興交付金事業計画の策定:H26年3月7日(変更) ・都市計画決定(当初):H24年10月17日 ・事業計画認可(当初):H25年2月1日																																																							
【人口及び土地利用】 <table><tr><td colspan="2"><区画整理></td><td colspan="2">全宅地面積(ha)</td><td>11.8</td></tr><tr><td>計画人口(人)</td><td>280</td><td>人口密度(人/ha)</td><td></td><td>22</td></tr><tr><td>現在人口(人)</td><td>159</td><td>土地活用率(%)</td><td></td><td>93</td></tr><tr><td>(造成済宅地(ha))</td><td>9.2</td><td>(土地活用宅地(ha))</td><td></td><td>8.6</td></tr></table> <防集> <table><tr><td>当初計画戸数</td><td>69</td><td>空き区域(戸)</td><td>0</td></tr><tr><td>最終計画戸数</td><td>69</td><td>土地活用率(%)</td><td>100</td></tr></table>		<区画整理>		全宅地面積(ha)		11.8	計画人口(人)	280	人口密度(人/ha)		22	現在人口(人)	159	土地活用率(%)		93	(造成済宅地(ha))	9.2	(土地活用宅地(ha))		8.6	当初計画戸数	69	空き区域(戸)	0	最終計画戸数	69	土地活用率(%)	100	【事業計画等変更経緯】 <table><tr><td colspan="6">区画整理(回数)</td></tr><tr><td></td><td>合計</td><td>区域</td><td>土地利用</td><td>資金</td><td>その他</td></tr><tr><td>都市計画</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>事業計画</td><td>3</td><td></td><td>2</td><td>3</td><td>1</td></tr></table>				区画整理(回数)							合計	区域	土地利用	資金	その他	都市計画						事業計画	3		2	3	1
<区画整理>		全宅地面積(ha)		11.8																																																					
計画人口(人)	280	人口密度(人/ha)		22																																																					
現在人口(人)	159	土地活用率(%)		93																																																					
(造成済宅地(ha))	9.2	(土地活用宅地(ha))		8.6																																																					
当初計画戸数	69	空き区域(戸)	0																																																						
最終計画戸数	69	土地活用率(%)	100																																																						
区画整理(回数)																																																									
	合計	区域	土地利用	資金	その他																																																				
都市計画																																																									
事業計画	3		2	3	1																																																				

市町村 宮古市		市街地復興事業 ①土地区画整理事業（田老地区） ②防災集団移転促進事業（田老地区） ③津波復興拠点整備事業（無し）																																													
区分 田老地区																																															
【エリアにおける被災前の状況および被災状況】 本地区は、宮古市の中心市街地から北約10kmの場所に位置し、三陸鉄道北リアス線の東側に、住宅地、商業地が広がり、沿岸には、漁港、水産加工場等の産業施設が集積していた。		【復興計画上の位置づけ】 宮古市復興計画において、漁業を中心とした商業、観光のまちとで位置づけられている。 【事業の目的及び整備効果】 国道45号を線形変更及び嵩上げし、国道と第2線堤との間を商業・産業ゾーンおよび広場・公園エリアとするとともに、国道45号より山側の一部宅盤を嵩上げし住宅系土地利用を集約することにより、安全・安心なまちづくりを推進する。																																													
【地区における事業の選択と組合せパターン】		【事業の選択・組合せの考え方】																																													
<table><tr><td>パターン</td><td>防集</td><td>区画</td><td>津波</td></tr><tr><td>現地再建</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>嵩上再建</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>新市街地整備</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>嵩上再建+高台移転</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr></table>		パターン	防集	区画	津波	現地再建				嵩上再建				新市街地整備				嵩上再建+高台移転	○	○		・最大クラスの津波が発生した場合に浸水が予想される区域は、乙部高台への移転を進め、災害危険区域の指定により住宅建築を制限。 ・従前地での再建希望者に対応するため、国道45号線を山側に約40m移動し、浸水しない高さに嵩上げし住宅地を整備。																									
パターン	防集	区画	津波																																												
現地再建																																															
嵩上再建																																															
新市街地整備																																															
嵩上再建+高台移転	○	○																																													
【地域住民等との調整状況】 ・H23まちづくり検討会・内覧会の実施 ・H24年2月下旬より住民個別意向調査 ・H24 年2月末に市長へ住民案の提言 ・H24年3月末に行政案の提示 ・H24年8月上旬にまちづくりの概要について説明会を実施し概ねの了承済 ・H24年10月より12月に住民意向調査実施 ・H25年1月に意向調査結果、復興まちづくり計画説明会 ・H25年3月に事業計画の説明会 ・H25年4月 田老まちづくり説明会 ・H25年5月 土地の買い取り及び高台予備申込の個別面談 ・H25年8月 換地の意向調査 ・H25年9月 田老まちづくり説明会 ・H26年5月 仮換地（案）の供覧を実施 ・H26年6月 田老まちづくり説明会 ・H27年8月 田老まちづくり説明会 ・H27年9月 換地計画の供覧を実施 ・H27年11月 換地計画の縦覧を実施		【都市計画等の経緯】 ・復興整備計画の策定：H25年2月26日 ・復興交付金事業計画の策定：H24年11月30日 ・都市計画決定（当初）：H25年3月15日 ・事業計画認可（当初）：H25年5月28日																																													
【人口及び土地利用】 <区画整理> <table><tr><td>計画人口（人）</td><td>600</td><td>全宅地面積</td><td>15.6</td></tr><tr><td>現在人口（人）</td><td>114</td><td>人口密度（人）</td><td>32</td></tr><tr><td>（造成済宅地（ha））</td><td>13.3</td><td>土地活用率（%）</td><td>60</td></tr><tr><td></td><td></td><td>（土地活用宅地（ha））</td><td>7.9</td></tr></table> <防集> <table><tr><td>当初計画戸数</td><td>230</td><td>空き区域（戸）</td><td>0</td></tr><tr><td>最終計画戸数</td><td>230</td><td>土地活用率</td><td>100.0</td></tr></table>		計画人口（人）	600	全宅地面積	15.6	現在人口（人）	114	人口密度（人）	32	（造成済宅地（ha））	13.3	土地活用率（%）	60			（土地活用宅地（ha））	7.9	当初計画戸数	230	空き区域（戸）	0	最終計画戸数	230	土地活用率	100.0	【事業計画等変更経緯】 <table><tr><td>区画整理（回数）</td><td>合計</td><td>区域</td><td>土地利用</td><td>資金</td><td>その他</td></tr><tr><td>都市計画</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>事業計画</td><td>6</td><td></td><td>4</td><td>6</td><td></td></tr></table>				区画整理（回数）	合計	区域	土地利用	資金	その他	都市計画						事業計画	6		4	6	
計画人口（人）	600	全宅地面積	15.6																																												
現在人口（人）	114	人口密度（人）	32																																												
（造成済宅地（ha））	13.3	土地活用率（%）	60																																												
		（土地活用宅地（ha））	7.9																																												
当初計画戸数	230	空き区域（戸）	0																																												
最終計画戸数	230	土地活用率	100.0																																												
区画整理（回数）	合計	区域	土地利用	資金	その他																																										
都市計画																																															
事業計画	6		4	6																																											

市町村：宮古市		市街地復興事業 ①土地区画整理事業(鯨ヶ崎・光岸地地区) ②防災集団移転促進事業(崎山(大付)地区、高浜・金浜地区、法之脇(津軽石)地区、赤前地区) ③津波復興拠点整備事業(中心市街地、津軽石)																																												
区分：宮古湾地区																																														
【エリアにおける被災前の状況および被災状況】 本地区は、宮古湾に隣接し、サンマ船の出漁で賑わった“みなとまち”のイメージが根強く、昔から水産のまち「みやこ」を象徴する地区であり、浄土ヶ浜や蛸の浜等の景勝地にも隣接する住宅や店舗、水産業関連の工場等が立ち並ぶ地区であった。		【復興計画上の位置づけ】 宮古市東日本大震災復興計画において、水産業の基地として、また貴重な観光資源を活かした観光レクリエーションゾーンとして、みなとまちの賑わいを創出する拠点として位置づけられている。 【事業の目的及び整備効果】 新たに防潮堤を整備し、安全で安心して暮らせる市街地の整備を図るため、道路や公園等の基盤施設の整備を図ると共に、水産施設や集客施設を整備することにより、みなとまちの賑わいを創出する。																																												
【地区における事業の選択と組合せパターン】		【事業の選択・組合せの考え方】																																												
<table><tr><th>パターン</th><th>防集</th><th>区画</th><th>津波</th></tr><tr><td>現地再建</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>嵩上再建</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>新市街地整備</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>嵩上再建+高台移転</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		パターン	防集	区画	津波	現地再建				嵩上再建	○	○	○	新市街地整備				嵩上再建+高台移転				①L1防潮堤(T.P.+10.4m)の整備により、浸水しないと予想されることから可住地とし、脆弱な道路網の改善、地震に伴う地盤沈下の解消、限られた区域における防潮堤用地を確保など、これらの課題を解決するため、『土地区画整理事業』を選択。 ②防潮堤等の整備後においても、最大クラスの津波が発生すると1m以上の浸水が予想される区域では、背後の高台等へ移転を進め、災害危険区域を設定し、住宅建築を制限。 ③公共施設を集約し、津波等により被災した場合であっても都市機能を維持できる拠点市街地を整備。																								
パターン	防集	区画	津波																																											
現地再建																																														
嵩上再建	○	○	○																																											
新市街地整備																																														
嵩上再建+高台移転																																														
【地域住民等との調整状況】 ・H24.7月上旬にまちづくりの概要について説明会を実施。 ・H24.9月下旬から11月上旬に住民意向調査を実施。 ・H25.5月下旬からより具体的な住民意向調査を実施。 ・H25.9月下旬まちづくり説明会を実施。 ・H26.6月に仮換地(案)の供覧を実施。 ・H27.5月にまちづくり説明会を実施。 ・H27.6～7月仮換地の再説明を実施。 ・H28.5月に事業進捗等について説明会を実施。		【都市計画等の経緯】 ・復興整備計画の策定：H25年3月26日 ・復興交付金事業計画の策定：H24年3月16日 ・都市計画決定(当初)：H24年12月28日 ・事業計画認可(当初)：H25年6月13日																																												
【人口及び土地利用】 <区画整理> <table><tr><td colspan="2">全宅地面積</td><td>23.0</td></tr><tr><td>計画人口(人)</td><td>730</td><td>人口密度(人)</td><td>31</td></tr><tr><td>現在人口(人)</td><td>1,104</td><td>土地活用率</td><td>64</td></tr><tr><td>(造成済宅地(ha))</td><td>15.0</td><td>(土地活用宅地(ha))</td><td>9.6</td></tr></table> ※鯨ヶ崎・光岸地 <防集> <table><tr><td>当初計画戸数</td><td>140</td><td>空き区域(戸)</td><td>5</td></tr><tr><td>最終計画戸数</td><td>140</td><td>土地活用率</td><td>96</td></tr></table>		全宅地面積		23.0	計画人口(人)	730	人口密度(人)	31	現在人口(人)	1,104	土地活用率	64	(造成済宅地(ha))	15.0	(土地活用宅地(ha))	9.6	当初計画戸数	140	空き区域(戸)	5	最終計画戸数	140	土地活用率	96	【事業計画等変更経緯】 区画整理(回数) <table><tr><td></td><td>合計</td><td>区域</td><td>土地利用</td><td>資金</td><td>その他</td></tr><tr><td>都市計画</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>事業計画</td><td>7</td><td></td><td>4</td><td>5</td><td>2</td></tr></table>					合計	区域	土地利用	資金	その他	都市計画	1	1				事業計画	7		4	5	2
全宅地面積		23.0																																												
計画人口(人)	730	人口密度(人)	31																																											
現在人口(人)	1,104	土地活用率	64																																											
(造成済宅地(ha))	15.0	(土地活用宅地(ha))	9.6																																											
当初計画戸数	140	空き区域(戸)	5																																											
最終計画戸数	140	土地活用率	96																																											
	合計	区域	土地利用	資金	その他																																									
都市計画	1	1																																												
事業計画	7		4	5	2																																									

各事業の状況（事業概要）

＜土地区画整理事業＞

市町村	地区名	土地の嵩上げ										要移転戸数（棟数）										土地利用計画（ha）								事業タイプ	保留地の有無	保留地の引き渡し	総事業費（百万円）		
		面積（ha）	既成市街地（ha）	新市街地（ha）	嵩上げ面積（ha）	平均地盤高	最大地盤高	嵩上げ地への集約	津波防災施設費の提供	被災時（人）	被災戸数（戸）	全壊戸数（戸）	半壊戸数（戸）	浸水面積（ha）	死者（人）	行方不明者（人）	国調人口 H12～H22	都決時（人）	計画人口の設定	事業認可時（人）	現段階（人）	戸数（戸）	棟数（棟）	公共用地	住宅地	商業地	工業地	農地	公共公益施設用地					その他	合計
宮古市	銀ヶ崎・光降地	23.8	23.8			0.8	1.0			1,900	806	670	132	23.8	54	0	94.0%	1,100	計画密度	730	730	52	72	8.8	5.5	2.9	5.8	0.0	0.7	0.0	23.7	被災地	無		14,331

＜防災集団移転促進事業＞

市町村	地区名	面積 (ha)	住宅団地 戸数	うち民間 宅地戸数	住宅団地 整備費計
					百万円
宮古市	崎山（大付）地区	0.8	30	6	41
	高浜・金浜地区	6.1	52	40	1,412
	法之脇（津軽石）地区	0.9	13	12	147
	赤前地区	3.2	45	45	788

※住宅団地整備費は、住宅団地の用地取得費、造成費、関連校公共施設整備費の合計

＜津波復興拠点整備事業＞

市町村	地区名	区域面積 (ha)		用地割合 (事業適用)			事業 タイプ	炭上げ 面積 (ha)	平均盛土高 (m)	最大盛土高 (m)	総事業費
		都市計画 決定	事業 認可	事業 適用	住宅	公益					
宮古市	中心市街地	1.6	1.6	1.6	100%		公益				3,840
	津軽石	0.2	1.2	0.9	100%		公益				467

事業スケジュール

＜土地区画整理事業＞

[illegible]

＜防災集団移転促進事業＞

市町村	地区名	大田同意	工事着手 (着手)		工事完了 (全完 成)		交付金 事業完了		現地工事 着手		事業進捗状況												H25年度												H26年度												H27年度												H28年度												H29年度												H30年度												R1年度 (H31年度)												R2年度												R3年度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			R01.09年		年		月		年		月		年		月		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		1	

＜津波復興拠点整備事業＞

[illegible]

事業の工夫（加速化措置制度の運用状況）

市町村	地区名	他事業との組み合わせ				災害公営		加速化措置（適用の有無：0or1）											
		防集		津波		集合 （戸）	戸建て （戸）	減価補償地区 保留地地区 の別	緊防空	UR都市機構に よる事業施行委 託	CM方式の 導入	所有者不明 土地の有無	不明地権者の調 査の委託	公示送達制度の適 切な運動等	起工承諾による工 事着手	仮の仮換地 指定による 工事着手	審議会選挙 手続の短縮 （令第42条の2）	申出換地	段階施工
		関わり	計画戸数	重複活用	タイプ														
宮古市	鉾ヶ崎・光岸地					40		減価補償	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0

地区における各事業推進上の経緯・工夫	【各事業地区】		
	計画段階（事業の選択・組合せ）	設計・工事段階（都市計画決定～事業認可～工事）	完了段階（現状～今後）
【地区全体】 ① 安全・安心に対する考え方 - 防潮堤等の整備後において、最大クラスの津波に対しても浸水しない予想される地区は現地再建を基本、浸水すると予想される地区は、背後の高台等へ移転。 - 全ての津波を海岸保全施設のみで防御することは難しいことから、防潮堤等のハード整備と土地利用規制等によるソフト対策の組み合わせによる多重防災型のまちづくりを進める。 ②土地利用計画 - 区画整理後の生活再建パターン意向の把握（自己利用、売却、借地、換地の位置、形状、地積、清算金、自己再建、公営住宅等）と事業フレームの整合性 - 権利者の合意形成を図る目的で、換地操作を容易にする観点から、行政が一所有者として参画する方策の検討（過小宅地救済、公益施設等） - 本市の主要産業である漁業・水産加工工業等の再生。 - 非常時の避難、アクセス等の円滑化。 ③コミュニティ再構築 - 被災者の住宅確保のため、災害公営住宅の整備。 - 水産加工団地の整備と企業誘致。	鉾ヶ崎・光岸地地区 - 防潮堤位置の決定及び景観への配慮 - L 1 防潮堤（T.P.+10.4m）の整備により、浸水しない予想されることから、現地再建を選択。 - 津波被害前から防潮堤整備の計画があったが、狭い土地に大きな水産関連施設が立地しており、整備が進まない現状があったことから、港湾管理者等との協議を踏まえ、岸壁の災害復旧との調和を図りながら、荷揚げ等のために一定程度岸壁から離れた位置で防潮堤を整備。 - 防潮堤の整備に当たっては、陸閘の開閉の遠隔操作化。 - 従前地での再建にあたっては、狭隘な道路に小規模木造住宅が密集していた従前の市街地環境を改善。 - 道路、公園、防潮堤等の公共施設整備と併せて、住宅地と産業用地は調和した安全な市街地を整備。	- 被害の大きかった鉾ヶ崎・光岸地地区では、独立行政法人都市再生機構と復興整備事業を推進するための覚書を交わし、協力協定を締結。 - 公共施設用地等に充てるため、緊急防災空地整備事業を活用し、事業に先行して地区内の用地を取得。 - 事業を早期に完了させるため、起工承諾により造成工事を先行着手。 - 換地設計においては、従前の土地状況等を勘案し、換地位置を想定するうえでの条件や換地の割込み方針を整理のうえ実施。 - 区域内においては、地震による地盤沈下により、内水排除が困難になり、満潮時には地区が冠水していたことから、盛土材を他地区の防災集団移転促進事業残土を受け入れ、嵩上げを実施。 - 事業実施にあたっては、同地区内で実施される防潮堤整備工事、閉伊川水門整備工事、上下水道工事などの他事業における工事との連絡調整を十分に行い、それぞれ事業の円滑な工	- 企業の移転等に伴う事業継続性（休業期間の短縮等）の確保 - 現在操業中の企業の移転補償金の軽減策の検討 - 水産加工団地に空き区画が発生していることから、引き続き公募を行い、空き区画の解消に努めている。 - 災害公営住宅への入居、コンビニ、事業所の再建など、少しずつ人口回帰は進んでいる。 - 地区内公園一帯を活用した「元気市」の定期開催により、地区内の賑わい創出を図っている。
	津軽石地区 - 津波等により被災した場合であっても、都市機能を維持できるよう、津波復興拠点整備事業を選択。 - 被災した出張所、公民館、保育所、消防屯所を集約と避難やアクセスを円滑にする街路整備。 - 同地区内には、法の脇地区及び赤前地区の移転先団地。 - 防災団地の整備等にあたっては、コミュニティに十分配慮。	- 非常時において、三陸沿岸道路のP Aへの乗入れが可能。 - 非常時の飲料水を確保する耐震性緊急貯水槽の整備により、更なる機能向上。 - 法の脇地区の移転先団地は、津波拠点施設に近接し、既存市街地に溶け込む形で整備。	市民の利用率が高い出張所、公民館、保育所が集約し、小学校も隣接しており、利便性の高いエリアとなっている。
	中心市街地地区 - 災害発生時における災害対策中枢機能、情報発信、窓口機能、被災者支援、一時避難所機能などの防災機能の充実・強化を図り、都市機能を維持するため、津波復興拠点整備事業を選択。 - 市民交流センターのほか、被災した市役所、保健センターの集約と避難やアクセスを円滑にする街路整備。 - 市民の交流の場として、地域活力の復興の拠点となる施設の整備。	- 中心市街地の限られたエリアにおいて、防災拠点としての機能を確保するための必要かつ十分な範囲となるよう検討し、事業用地を確保。 - 宮古駅及び中心市街地から、線路を超えて、安全に最短で避難、アクセスできる自由通路を設置。	- 市の中心駅と隣接しており、市民交流センターにおける市民の滞留がみられる。 - 中心市街地のエリアにおいて、人を対流させ、賑わいを生み出すような取組みが課題。

<1>岩手県

市町村：山田町

区分：大沢地区

【エリアにおける被災前の状況および被災状況】

・山田湾北側沿岸に形成された漁村集落を形成していた市街地。

【地区における事業の選択と組合せパターン】

パターン	防集	区画	津波
現地再建		○	
嵩上再建			
新市街地整備			
嵩上再建+高台移転			

【地域住民等との調整状況】

・H25年6月に都市計画決定の説明会を実施した。
・H25年11月に事業計画の説明会及び先行買収用地の買取申出を実施した。
・H25年12月に審議会選挙の説明会を実施した。
・H26年3月に第1回審議会を開催した。
・H26年12月に仮換地供覧を実施した。
・H28年9月～10月に、換地計画の供覧を実施した。

【人口及び土地利用】

<区画整理>

	全宅地面積(ha)	4.3
計画人口(人)	260	人口密度(人/ha) 40
現在人口(人)	135	土地活用率(%) 58.9
(造成済宅地(ha))	4.3	(土地活用宅地(ha)) 2.5

【復興計画上の位置づけ】

・山田町復興計画において居住地として位置づけ。

【事業の目的及び整備効果】

・避難路、避難場所の確保とともに安全な市街地を整備して災害に強い漁業集落を復興する

【事業の選択・組合せの考え方】

①大沢地区は地震による地盤沈下の改善、避難路の整備、狭隘道路、見通しの悪い交差点の改善等を目的とした事業を検討したが、L1防潮堤整備により、L2津波(同時刻同潮位)でも安全性が確保されることから、この目的に対して的確に適応できる単一事業がなかった。
②復興計画策定以降も国と協議・調整を行い、『土地区画整理事業』で幹線道路の整備と土地の再編を行い、『漁業集落防災機能強化事業』で土地の嵩上げと集落道路の整備及び、防潮堤の用地取得に伴う新たな住宅団地の整備を行うという、二つの事業の特徴を生かした計画で進めることとした。

【都市計画等の経緯】

・復興整備計画の策定:H24年3月29日
・復興交付金事業計画の策定:H24年1月31日
・都市計画決定(当初):H25年7月9日
・事業計画認可(当初):H25年12月17日

【事業計画等変更経緯】

区画整理(回数)


	合計	区域	土地利用	資金	その他
都市計画					
事業計画	4		3	2	3

市街地復興事業①土地区画整理事業(大沢地区)②防災集団移転促進事業(無し)③津波復興拠点整備事業(無し)

[illegible]

市町村：山田町			
区分：山田町中心部			
【エリアにおける被災前の状況および被災状況】 本地区は、山田湾西側沿岸中央部に位置し、地区北側に隣接して町役場、中央公民館、保健センター等の行政・文化施設が集積するとともに、国道45号からJR山田線陸中山田駅までの駅前通り周辺に各種商業・業務施設等が立地している町の中心市街地である。			
【地区における事業の選択と組合せパターン】			
パターン	防集	区画	津波
現地再建			
嵩上再建	○	○	○
新市街地整備			
嵩上再建+ 高台移転			
【地域住民等との調整状況】 ①山田地区 ・H25年9月に事業計画の説明会、11月に審議会選挙の説明会を実施した。 ・H25年10月に災害公営住宅区域と拠点拡大区域の土地買取申出、土地利用意向調査を実施した。 ・H26年3月に換地設計方針に関する説明会、減歩緩和の意向調査を実施した。 ・H26年5月に施行区域と拠点拡大区域の都市計画決定変更の説明会を実施した。 ・H26年11月に仮換地供覧を実施した。 ・H27年1月に地区計画原案の説明会を開催した。 ・H29年1月に事業計画変更案の説明会を開催した。 ②山田国道45号周辺地区 ・H25.7に地権者の土地売却意向調査を実施。 ・H26.5.13に都市計画決定の説明会を実施。 ・H26.7.22に事業計画の説明会を実施。 ・H26.9.2に事業内容の説明会を実施。 ・H26.10.4～19に土地利用意向調査(個別面談)を実施。 ・H27.3.23に減歩緩和等の説明会を実施。			
【人口及び土地利用】 ＜区画整理＞ ①山田地区			
		全宅地面積(ha)	14.1
計画人口(人)	1,000	人口密度(人/ha)	49
現在人口(人)	752	土地活用率(%)	65.7
(造成済宅地(ha))	13	(土地活用宅地(ha))	8.5
②山田国道45号周辺地区		全宅地面積(ha)	9.9
計画人口(人)	0	人口密度(人/ha)	0
現在人口(人)	0	土地活用率(%)	43.6
(造成済宅地(ha))	9.9	(土地活用宅地(ha))	4.3
＜防集＞ ①山田地区			
当初計画戸数	456	空き区域(戸)	0
最終計画戸数	129	土地活用率(%)	100.0

①山田地区 【復興計画上の位置づけ】 山田町復興計画において中心市街地として位置づけ。 【事業の目的及び整備効果】 ・JR山田線陸中山田駅周辺は町の中心商業・業務地として、賑わいのある空間を再生する。 ・防潮堤の整備を前提として嵩上げ盛り土をして安全な市街地を確保する。					
②山田国道45号周辺地区 【復興計画上の位置づけ】 山田町復興計画において、商業業務施設、水産加工施設等の立地を誘導する産業地として位置づけ。 【事業の目的及び整備効果】 ・JR山田線陸中山田駅周辺市街地と一体となって町の中心商業・業務地として、賑わいのある空間を再生する。 ・国道45号の再整備に合わせた街区の再構築を行う。 ・防災集団移転促進事業により買収された宅地(町有地)及び町有地と混在する民有地について、それぞれを集約し土地の利活用を促す。					
【事業の選択・組合せの考え方】 ①L1防潮堤整備後、嵩上げにより居住地として再生することが可能なエリアを『土地区画整理事業』での整備を選択。嵩上げを実施したうえで、L2津波で浸水する恐れのあるエリアを災害危険区域に設定し、そこに居住していた被災者を『防災集団移転促進事業』で高台移転。 ②陸中山田駅周辺を中心市街地として早期再建を目指し、必要最小限のエリアを区画整理事業から除外し、『津波復興拠点整備事業』で整備することとした。その後、区画整理区域内地権者の土地利用意向を整理し、買取希望の土地を換地により集約し、『津波復興拠点整備事業』エリアを拡大した。 ③災害危険区域となった国道45号周辺は、防集事業での用地取得後、点在する防集元地の整理と、国道45号の改良をするために、『土地区画整理事業』を選択。					
【都市計画等の経緯】 ①山田地区 ・復興整備計画の策定：H24年3月29日 ・復興交付金事業計画の策定：H24年1月31日 ・都市計画決定(当初)：H25年7月9日 ・事業計画認可(当初)：H25年11月19日 ②山田国道45号周辺地区 ・復興整備計画の策定：H24年3月29日 ・復興交付金事業計画の策定：H24年1月31日 ・都市計画決定(当初)：H26年6月13日 ・事業計画認可(当初)：H26年8月26日					
【事業計画等変更経緯】 区画整理(回数) ①山田地区					
	合計	区域	土地利用	資金	その他
都市計画	2	2			
事業計画	5	2	4	1	1
②山田国道45号周辺地区					
	合計	区域	土地利用	資金	その他
都市計画	2	2			
事業計画	5	3	5	1	1



各事業の状況(事業概要)																																					
＜土地区画整理事業＞																																					
市町村	地区名	土地の嵩上げ							要移転戸数(棟数)										土地利用計画(ha)							事業タイプ	保留地の有無	保留地の引き渡し	総事業費 (百万円)								
		面積 (ha)	既成市街地 (ha)	新市街地 (ha)	嵩上げ面積 (ha)	平均地盤高	最大地盤高	嵩上げ地への集約	津波防災整地費の提供	被災時 (人)	被災戸数 (戸)	全壊戸数 (戸)	半壊戸数 (戸)	浸水面積 (ha)	死者 (人)	行方不明者 (人)	国調人口 H12→H22	都決時 (人)	計画人口の設定	事業認可時 (人)	現段階 (人)	戸数(戸)		棟数(棟)						公共用地	住宅地	商業地	工業地	農地	公共公益施設用地	その他	合計
																						戸数(戸)	棟数(棟)														
山田町	山田	20.3	20.3		14.2	2	4.0		1	721	454	446	8	20.0	51	2	87.8%	700	被災前密度	1,000	1,000	66	72	6.2	10.5	2.5	0.0	0.0	1.2	0.0	20.4	被災地			10,324		
	山田国道45号周辺	19.8	19.8			0.7	6.5			1,034	659	656	3	19.8	103	1	87.8%					19	30	9.9	0.0	5.2	4.7	0.0	0.0	0.0	19.8	非居住			5,402		

＜防災集団移転促進事業＞

市町村	地区名	面積 (ha)	住宅団地 戸数	うち民間 宅地戸数	住宅団地 整備費計
					百万円
山田町	山田地区	9	129	93	5,534

※住宅団地整備費は、住宅団地の用地取得費、造成費、関連公共施設整備費の合計

＜津波復興拠点整備事業＞

市町村	地区名	区域面積(ha)			用地割合(事業適用)			事業 タイプ	嵩上げ 面積(ha)	平均盛土高 (m)	最大盛土高 (m)	総事業費
		都市計画 決定	事業 認可	事業 適用	住宅	公益	特定 業務					
山田町	山田	6.8	6.6	6.6	4%	96%		公益	2.3	3.5	3.9	7,626

事業スケジュール

＜土地区画整理事業＞

[illegible]

＜防災集団移転促進事業＞

[illegible]

＜津波復興拠点整備事業＞

[illegible]

事業の工夫(加速化措置制度の運用状況)


市町村	地区名	他事業との組み合わせ				災害公営		加速化措置(適用の有無:0or1)											
		防集		津波		集合 (戸)	戸建て (戸)	減価補償地区 保留地地区の別	緊防空 1:減価補償 2:保留地	UR都市機構 による事業 施行委託	CM方式の 導入	所有者不明 土地の有無	不明地権者 の調査の委 託	公示送達制度 の適切な運動 等	起工承諾による 工事着手	仮の仮換地 指定による 工事着手	審議会選挙 手続の短縮 (令第42条の2)	申出換地	段階施工
		関わり	計画戸数	重複活用	タイプ														
山田町	山田			1		146		保留地	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
	山田国道45号周辺	移転促進区域						保留地	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1

地区における各事業推進上の経緯・工夫		【各事業地区】	
	計画段階(事業の選択・組合せ)	設計・工事段階(都市計画決定～事業認可～工事)	完了段階(現状～今後)
【地区全体】 ・土地利用の方針 漁港に隣接する国道45号沿道は産業地として、水産加工施設、沿道立地型の商業・業務施設等の立地を誘導する。 産業地の山側は、防潮堤の整備を前提として安全な住宅地を確保する。 陸中山田駅周辺は町の中心商業・業務地として、賑わいのある空間を再生する。 ・交通体系の方針 国道45号に平行する代替道路を適切に配置し、梯子状の道路網を形成する。 鉄道は現在ルートを基本とし、市街地再編に併せて陸中山田駅を復旧するとともに町の交通拠点として交通結節機能を強化する。	①山田地区 L1防潮堤整備後、嵩上げにより居住地として再生することが可能なエリアを『土地区画整理事業』での整備を選択。嵩上げを実施したうえで、L2津波で浸水する恐れのあるエリアを災害危険区域に設定し、そこに居住していた被災者を『防災集団移転促進事業』で高台移転。 陸中山田駅周辺を中心市街地として早期再建を目指し、必要最小限のエリアを区画整理事業から除外し、『津波復興拠点整備事業』で整備することとした。その後、区画整理区域内地権者の土地利用意向を整理し、買取希望の土地を換地により集約し、『津波復興拠点整備事業』エリアを拡大した。	国土調査が未了で登記地籍と現地面積が異なっている状況だった。登記地籍の合計と地区面積の差を按分し宅地に加算することで問題解決した。 ベルトコンベヤーの活用により防災集団移転促進事業の発生土運搬の工期短縮とともに、土地区画整理事業地内で土の有効活用をした。不調不落による工程遅延が生じないよう、CM方式を採用した。	一部に空地が発生していることから、土地活用の促進が課題。
CM方式の採用により、複数事業の土量調整や生活道路の確保をふまえた工程検討がスムーズに実施できた。 津波復興拠点整備事業により、公益施設(病院、消防署、交番)を集約。また、陸中山田駅周辺を中心市街地と位置付けることで、コンパクトなまちづくりを実施した。	②山田国道45号周辺 災害危険区域となった国道45号周辺は、防集事業での用地取得後、点状する防集エリアの整理と、国道45号の改良をするために、『土地区画整理事業』を選択。	国土調査が未了で登記地籍と現地面積が異なっている状況だった。登記地籍の合計と地区面積の差を按分し宅地に加算することで問題解決した。 仮の仮換地指定を活用し、物件の早期移転を可能にした。不調不落による工程遅延が生じないよう、CM方式を採用した。	一部に空地が発生していることから、土地活用の促進が課題。


市町村：山田町			
区分：織笠地区			
【エリアにおける被災前の状況および被災状況】 ・織笠川下流域の河口部の農地(田)を埋め立てて形成された住宅を中心とした市街地。			
【地区における事業の選択と組合せパターン】			
パターン	防集	区画	津波
現地再建			
嵩上再建	○	○	
新市街地整備			
嵩上再建+高台移転			
【地域住民等との調整状況】			
①織笠地区 ・平成24年7～8月に住宅再建意向調査(回答率99.5%)を実施し、嵩上整備(区画整理事業)の実施を確定する。9月26日に事業説明会、10月9日～19日に個別面談会を実施し、住宅再建意向、土地売却意向の確認し、その結果を基に事業計画を作成する。 ・平成25年4月1日に、事業計画の縦覧に先立ち事業概要の説明会を実施した。 ・平成25年5月15日に、審議会選挙等の説明会を実施した。 ・平成25年10月7日から10月10日に、仮換地(案)の個別説明会を実施した。 ・平成26年8月7日に工事説明会を実施した。 ・平成28年5月26日に換地計画の事前お知らせ説明会を実施した。 ②織笠地区(跡浜区域) ・H27.07織笠事業者の会(地権者含む)意向調査 ・H27.12織笠事業者の会土地利用計画説明会 ・H28.01都市計画(案)説明会 ・H28.05織笠事業者の会事業計画(案)説明会			
【人口及び土地利用】 ＜区画整理＞			
①織笠地区 全宅地面積(ha) 1.6			
計画人口(人)	107	人口密度(人/ha)	42.8
現在人口(人)	84	土地活用率(%)	80.5
(造成済宅地(ha))	1.6	(土地活用宅地(ha))	1.3
②織笠地区(跡浜区域) 全宅地面積(ha) 1.2			
計画人口(人)	0	人口密度(人/ha)	0
現在人口(人)	0	土地活用率(%)	50
(造成済宅地(ha))	1.2	(土地活用宅地(ha))	0.6
＜防集＞			
①織笠地区			
当初計画戸数	252	空き区域(戸)	1
最終計画戸数	170	土地活用率(%)	99.4

①織笠地区 【復興計画上の位置づけ】 ・山田町復興計画において居住地として位置づけ。 【事業の目的及び整備効果】 ・防潮堤の整備を前提として嵩上げ盛り土をして安全な市街地を確保する。 ②織笠地区(跡浜区域) 【復興計画上の位置づけ】 山田町復興計画において産業地として位置づけ。 【事業の目的及び整備効果】 防潮堤及び国道45号の整備にあわせて被災市街地を復興するため、都市基盤の整備とともに街区の再編を行うことにより、防災集団移転促進事業の移転跡地を集約・再配置し、被災事業者等の生活基盤の復旧及び漁業・水産加工業等の集積を図る産業用地を整備することを目的とする。					
【事業の選択・組合せの考え方】 ①旧集落の一部が被災から免れたことから、地域コミュニティが維持できるまちづくりを検討。L1防潮堤の整備を前提に、嵩上げによりL2津波からの安全が確保できる旧集落エリアを『土地区画整理事業』での整備を選択。浸水の恐れのあるエリアは災害危険区域を設定し、『防災集団移転促進事業』で旧集落に隣接する高台に移転。 ②跡浜区域は、国道45号を含む災害危険区域であり、国道45号の線形変更にあわせ、防集移転元地を整理し有効活用することを目的に『土地区画整理事業』を選択。					
【都市計画等の経緯】					
①織笠地区 ・復興整備計画の策定:H24年3月29日 ・復興交付金事業計画の策定:H24年1月31日 ・都市計画決定(当初):H24年11月30日 ・事業計画認可(当初):H25年5月10日					
②織笠地区(跡浜区域) ・復興整備計画の策定:H24年3月29日 ・復興交付金事業計画の策定:H28年1月21日 ・都市計画決定(当初):H28年2月25日 ・事業計画認可(当初):H28年6月20日					
【事業計画等変更経緯】					
区画整理(回数)					
①織笠地区					
	合計	区域	土地利用	資金	その他
都市計画	0				
事業計画	4		1	3	1
②織笠地区(跡浜区域)					
	合計	区域	土地利用	資金	その他
都市計画					
事業計画	5		3	3	2

市街地復興事業 ①土地区画整理事業(織笠地区、織笠地区(跡浜区域)) ②防災集団移転促進事業(織笠地区) ③津波復興拠点整備事業(無し)



[illegible]

<1>岩手県 市町村：大槌町 区分：安渡地区 【エリアにおける被災前の状況および被災状況】 本地区は、大槌湾の東部に位置しており、漁港を中心に市街地が形成されていた。			市街地復興事業①土地区画整理事業(安渡地区)②防災集団移転促進事業(安渡地区)③津波復興拠点整備事業(安渡地区)																																										
																																													
【地区における事業の選択と組合せパターン】 <table><tr><td>パターン</td><td>防集</td><td>区画</td><td>津波</td></tr><tr><td>現地再建</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>嵩上再建</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>新市街地整備</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>嵩上再建+高台移転</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		パターン	防集	区画	津波	現地再建				嵩上再建	○	○	○	新市街地整備				嵩上再建+高台移転				【事業の選択・組合せの考え方】 ①安渡地区の市街地が壊滅的な被害を受けたことから、地域のコミュニティを維持しながら高台に地域の中心を再編するため『防災集団移転促進事業』を選択。 ②高台に再編された地域と、被災を免れた既存住宅地との繋がりを持たせるよう一体的なまちの再構築を行うため『土地区画整理事業』を選択。 ③地場産業育成と企業誘致を推進し、地域の活性化及び雇用の創出に寄与し、経済の再興の牽引役とするため、新たな産業集積の拠点となる市街地の形成を図るため、また、高台部に平時には地域交流の拠点として、災害時には避難所の役割を担える施設を整備するため『津波復興拠点整備事業』を導入。																							
パターン	防集	区画	津波																																										
現地再建																																													
嵩上再建	○	○	○																																										
新市街地整備																																													
嵩上再建+高台移転																																													
【地域住民等との調整状況】 ・区域取りの説明の有 ・事業概要の説明の有 ・意向調査の実施状況の有 (仮換地(案)個別説明会：H26.12月、H27.3-8月実施) (個別意向調査(アンケート形式)：H28.9-10月実施)		【都市計画等の経緯】 ・復興整備計画の策定：H25年10月(第3回変更) ・復興交付金事業計画の策定：H24年11月(第4回) ・都市計画決定(当初)：H24年9月28日 ・都市計画決定(第1回)：H27年8月19日 ・都市計画決定(第2回)：H30年12月3日 ・事業計画認可(当初)：H25年3月7日 ・事業計画認可(第1回)：H26年3月31日 ・事業計画認可(第2回)：H27年11月24日 ・事業計画認可(第3回)：H28年5月23日 ・事業計画認可(第4回)：H29年3月29日 ・事業計画認可(第5回)：H30年8月21日 ・事業計画認可(第6回)：R1年7月17日 ・事業計画認可(第7回)：R2年3月23日																																											
【人口及び土地利用】 <区画整理> <table><tr><td></td><td>全宅地面積(ha)</td><td>3.6</td></tr><tr><td>計画人口(人)</td><td>390</td><td>人口密度(人/ha)</td><td>67</td></tr><tr><td>現在人口(人)</td><td>243</td><td>土地活用率(%)</td><td>67</td></tr><tr><td>(造成済宅地(ha))</td><td>3.6</td><td>(土地活用宅地(ha))</td><td>2.4</td></tr></table> <防集> <table><tr><td>当初計画戸数</td><td>10</td><td>空き区域(戸)</td><td>4</td></tr><tr><td>最終計画戸数</td><td>65</td><td>土地活用率(%)</td><td>93.8</td></tr></table>			全宅地面積(ha)	3.6	計画人口(人)	390	人口密度(人/ha)	67	現在人口(人)	243	土地活用率(%)	67	(造成済宅地(ha))	3.6	(土地活用宅地(ha))	2.4	当初計画戸数	10	空き区域(戸)	4	最終計画戸数	65	土地活用率(%)	93.8	【事業計画等変更経緯】 区画整理(回数) <table><tr><td></td><td>合計</td><td>区域</td><td>土地利用</td><td>資金</td><td>その他</td></tr><tr><td>都市計画</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>事業計画</td><td>7</td><td>3</td><td>4</td><td>6</td><td></td></tr></table>				合計	区域	土地利用	資金	その他	都市計画	2	2				事業計画	7	3	4	6	
	全宅地面積(ha)	3.6																																											
計画人口(人)	390	人口密度(人/ha)	67																																										
現在人口(人)	243	土地活用率(%)	67																																										
(造成済宅地(ha))	3.6	(土地活用宅地(ha))	2.4																																										
当初計画戸数	10	空き区域(戸)	4																																										
最終計画戸数	65	土地活用率(%)	93.8																																										
	合計	区域	土地利用	資金	その他																																								
都市計画	2	2																																											
事業計画	7	3	4	6																																									

<1>岩手県

市町村：大槌町

区分：吉里吉里地区

【エリアにおける被災前の状況および被災状況】

本地区は、大槌町の東側に位置し、国道45号より山側の昭和三陸津波による復興事業を行った区域を中心に、住宅が建ち並んでいた。

【復興計画上の位置づけ】

大槌町復興計画において、既存コミュニティを維持しつつ、被災者の受け皿となる住宅地として位置づけ。

【事業の目的及び整備効果】

砂浜に広がる海から低地、斜面地へと魅力的な市街地を再生する。国道45号の内側に新設道路を設け、この道路より山側を嵩上げし、津波に対する安全性を向上させた市街地を再生させる。

【地区における事業の選択と組合せパターン】

パターン	防集	区画	津波
現地再建			
嵩上再建	○	○	
新市街地整備			
嵩上再建+高台移転			

【地域住民等との調整状況】

・区域取りの説明の有

・事業概要の説明の有

・意向調査の実施状況の有

(仮換地(案)個別面談会：H26.8月実施)

(個別意向調査(アンケート形式)：H28.9-10実施)

・H28.11.吉里吉里地区工事説明会

・H29.2公園計画変更について地元役員会説明

【人口及び土地利用】

<区画整理>

	全宅地面積(ha)	5.2
計画人口(人)	550	人口密度(人/ha) 60
現在人口(人)	250	土地活用率(%) 77
(造成済宅地(ha))	5.2	(土地活用宅地(ha)) 4.0

<防集>

当初計画戸数	31	空き区域(戸)	2
最終計画戸数	66	土地活用率(%)	97.0

市街地復興事業 ①土地区画整理事業(吉里吉里地区) ②防災集団移転促進事業(吉里吉里地区) ③津波復興拠点整備事業(無し)

<1>岩手県

市町村：大槌町

区分：赤浜地区

【エリアにおける被災前の状況および被災状況】

本地区は、大槌湾の東部に位置し、県道沿道には住宅や商店が建ち並び、県道北西側の山裾には、赤浜小学校が立地していた。

【地区における事業の選択と組合せパターン】

パターン	防集	区画	津波
現地再建			
嵩上再建	○	○	
新市街地整備			
嵩上再建+			
高台移転			

【地域住民等との調整状況】

・区域取りの説明の有

・事業概要の説明の有

・意向調査の実施状況の有

(換地意向確認等にかかる個別面談会:H25.10月～1月実施)

(仮換地(案)個別説明会:H27.8-9月実施)

(個別意向調査(アンケート形式):H28.9-10月実施)

【人口及び土地利用】

<区画整理>

計画人口(人)	360	人口密度(人/ha)	47
現在人口(人)	151	土地活用率(%)	64
(造成済宅地(ha))	4.4	(土地活用宅地(ha))	2.8

<防集>

当初計画戸数	17	空き区域(戸)	1
最終計画戸数	84	土地活用率(%)	98.8

【復興計画上の位置づけ】

大槌町復興計画において、既存コミュニティを維持しつつ、被災者の受け皿となる住宅地として位置づけ。

【事業の目的及び整備効果】

既存コミュニティを維持しながら、既存集落と一体となった市街地を形成する。このため、避難路の整備を行うとともに、地域の公共施設の集約等を行う。

【事業の選択・組合せの考え方】

①津波に対して安全なまちをつくるため、高台移転を基本とした復興まちづくりを考えていることから『防災集団移転促進事業』を導入

②県道吉里吉里釜石線を嵩上げし、盛土量を削減する観点から現位置から山側へ移設するため、権利の移動を伴うことや嵩上げに対する補助が見込める『土地区画整理事業』を適用

【都市計画等の経緯】

・復興整備計画の策定:H25年10月(第3回変更)

・復興交付金事業計画の策定:H24年11月(第4回)

・都市計画決定(当初):H24年9月28日

・都市計画決定(第1回):H25年3月1日

・都市計画決定(第2回):H26年2月18日

・都市計画決定(第3回):H26年12月8日

・事業計画認可(当初):H25年3月7日

・事業計画認可(第1回):H26年3月31日

・事業計画認可(第2回):H27年2月18日

・事業計画認可(第3回):H27年11月24日

・事業計画認可(第4回):H28年3月2日

・事業計画認可(第5回):H29年1月27日

・事業計画認可(第6回):H29年6月5日

・事業計画認可(第7回):H30年2月26日


・事業計画認可(第8回):R2年3月23日

【事業計画等変更経緯】

区画整理(回数)

	合計	区域	土地利用	資金	その他
都市計画	3	3			
事業計画	8	2	5	4	

市街地復興事業 ①土地区画整理事業(赤浜地区) ②防災集団移転促進事業(赤浜地区) ③津波復興拠点整備事業(無し)



R6.4時点

<1>岩手県 市町村：大槌町 区分：町方地区 【エリアにおける被災前の状況および被災状況】 本地区は、大槌町の東の臨海部に位置し、県道大槌小鉾線やJR大槌駅を中心に大槌町の中心市街地を形成していた。			市街地復興事業 ①土地区画整理事業(町方地区) ②防災集団移転促進事業(町方地区) ③津波復興拠点整備事業(町方地区)																																										
		【復興計画上の位置づけ】 復興計画において、大槌町の中心市街地として公共公益施設や商業施設等を誘導し、地域資源を活かして再興することとしている。 【事業の目的及び整備効果】 JR山田線以北を公共公益施設、住宅系の市街地とし、誘導も図りながら、安全・安心に配慮し、中心市街地として再生する。																																											
【地区における事業の選択と組合せパターン】 <table><tr><td>パターン</td><td>防集</td><td>区画</td><td>津波</td></tr><tr><td>現地再建</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>高上再建</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>新市街地整備</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>高上再建+高台移転</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		パターン	防集	区画	津波	現地再建				高上再建	○	○	○	新市街地整備				高上再建+高台移転				【事業の選択・組合せの考え方】 ①町方地区は、転出希望者が5割と多く、現在地復帰では町が空洞化する事、また換地手法により土地の集約・入れ替えでコンパクトな市街地を形成できる事から『土地区画整理事業』を選択。 ②鉄道以南の地区は、7割を超える転出希望者がいることから、『防災集団移転促進事業』を選択し、地区内残留希望者にも対応した町方地区団地を整備。 ③中心市街地として早期の再生を先導するため、隣接する土地区画整理事業と共に商業、製造業及び流通業などの再建及び立地を促進するとともに、公益的施設の整備を図るため『津波復興拠点整備事業』を導入。																							
パターン	防集	区画	津波																																										
現地再建																																													
高上再建	○	○	○																																										
新市街地整備																																													
高上再建+高台移転																																													
【地域住民等との調整状況】 ・町方地域復興まちづくり懇談会を通じて、区画整理区域取り、事業概要の説明を実施。 ・H25年10月～12月に個別意向調査実施。 ・まちづくりワークショップを実施し事業計画に反映		【都市計画等の経緯】 ・復興整備計画の策定：H25年6月25日 ・復興交付金事業計画の策定：H24年11日(第4回) ・都市計画決定(当初)：H24年9月28日 ・都市計画決定(第1回)：H26年8月25日 ・都市計画決定(第2回)：H27年10月26日 ・事業計画認可(当初)：H25年3月7日 ・事業計画認可(第1回)：H26年3月31日 ・事業計画認可(第2回)：H26年10月27日 ・事業計画認可(第3回)：H27年3月2日 ・事業計画認可(第4回)：H27年7月15日 ・事業計画認可(第5回)：H28年1月7日 ・事業計画認可(第6回)：H29年10月19日 ・事業計画認可(第7回)：H30年5月25日 ・事業計画認可(第8回)：H31年3月7日																																											
【人口及び土地利用】 <区画整理> <table><tr><td>計画人口(人)</td><td>2,100</td><td>全宅地面積(ha)</td><td>21.3</td></tr><tr><td>現在人口(人)</td><td>1,116</td><td>人口密度(人/ha)</td><td>70</td></tr><tr><td>(造成済宅地(ha))</td><td>19.8</td><td>土地活用率(%)</td><td>67</td></tr><tr><td></td><td></td><td>(土地活用宅地(ha))</td><td>13.2</td></tr></table> <防集> <table><tr><td>当初計画戸数</td><td>142</td><td>空き区域(戸)</td><td>10</td></tr><tr><td>最終計画戸数</td><td>230</td><td>土地活用率(%)</td><td>95.7</td></tr></table>		計画人口(人)	2,100	全宅地面積(ha)	21.3	現在人口(人)	1,116	人口密度(人/ha)	70	(造成済宅地(ha))	19.8	土地活用率(%)	67			(土地活用宅地(ha))	13.2	当初計画戸数	142	空き区域(戸)	10	最終計画戸数	230	土地活用率(%)	95.7	【事業計画等変更経緯】 区画整理(回数) <table><tr><td></td><td>合計</td><td>区域</td><td>土地利用</td><td>資金</td><td>その他</td></tr><tr><td>都市計画</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>事業計画</td><td>8</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>2</td></tr></table>			合計	区域	土地利用	資金	その他	都市計画	1	1				事業計画	8	3	4	5	2
計画人口(人)	2,100	全宅地面積(ha)	21.3																																										
現在人口(人)	1,116	人口密度(人/ha)	70																																										
(造成済宅地(ha))	19.8	土地活用率(%)	67																																										
		(土地活用宅地(ha))	13.2																																										
当初計画戸数	142	空き区域(戸)	10																																										
最終計画戸数	230	土地活用率(%)	95.7																																										
	合計	区域	土地利用	資金	その他																																								
都市計画	1	1																																											
事業計画	8	3	4	5	2																																								

凡 例

事業区域 区画整理

事業区域 津波拠点

事業区域 防集(住宅団地)

浸水区域 被災実績

鉄道 (H30 時点)

高速道路 (H30 時点)

市町村：釜石市

区分：鵜住居地区

【エリアにおける被災前の状況および被災状況】

本地区は、釜石市の中心部より北部約5.5kmに位置し、地区中央を南北にJR山田線、北側は鵜住居川、東西に長内川が流れ地区西側を国道45号が南北に通過している。鵜住居駅を中心にJR山田線西側が既成市街地となっており、国道45号沿線は沿道型店舗が立地していた。

【地区における事業の選択と組合せパターン】

パターン	防集	区画	津波
現地再建			
嵩上再建		○	○
新市街地整備			
嵩上再建+高台移転			

【地域住民等との調整状況】

・区域取りの説明済
・事業概要の説明済
・土地利用に関する個別面談会実施済
・住宅再建意向調査実施済み

【人口及び土地利用】

<区画整理>

		全宅地面積(ha)	32.6
計画人口(人)	1,750	人口密度(人/ha)	22
現在人口(人)	704	土地活用率(%)	63
(造成済宅地(ha))	32.6	(土地活用宅地(ha))	20.6

【復興計画上の位置づけ】

釜石市復興まちづくり基本計画において、住宅地として位置づけられている

【事業の目的及び整備効果】

JR山田線の西側を住宅地、東側を公園・農用地・業務地とし、国道45号西側の丘陵地を造成し、主要な公共公益施設を建設する。(地区外の鵜住居小学校・釜石東中学校跡地は公園用地とし、ラグビー場建設予定。)JR山田線は現状での復旧を行い、地区内は雨水排水対策として若干の盛土を行う。

【事業の選択・組合せの考え方】

○区画整理事業の選択根拠:釜石市復興まちづくり基本計画において、住宅地として位置づけられていることによる。
○区画整理と津波拠点を組み合わせた事由として、以下の計画概要を満たすため。
・高台に公共施設を整備するための区画整理側での用地確保
・区画整理側で施工する公共公益施設とのバランスを考慮したゾーニング。
・住宅地の再生
・小中学校を核とした道路網図(換地)の検討が可能
(*)地域内の機能をソーニング(交流区域、生活区域)していく上での事業運営・進捗管理の明確化を図ったことによる。

【都市計画等の経緯】

・復興整備計画の策定:H24年7月31日
・復興交付金事業計画の策定:H24年1月31日
・都市計画決定(当初):H24年11月30日
・事業計画認可(当初):H25年3月15日

【事業計画等変更経緯】

区画整理(回数)

	合計	区域	土地利用	資金	その他
都市計画	2	2			
事業計画	8	1	6	8	1

市街地復興事業①土地区画整理事業(鵜住居地区) ②防災集団移転促進事業(無し) ③津波復興拠点整備事業(鵜住居地区)

各事業の状況(事業概要)

＜土地区画整理事業＞

市町村	地区名				土地の嵩上げ															要移転戸数(棟数)		土地利用計画(ha)								事業タイプ	保留地の有無	保留地の引き渡し	総事業費 (百万円)		
		面積 (ha)	既成市街地 (ha)	新市街地 (ha)	嵩上げ面積 (ha)	平均地盤高	最大地盤高	嵩上げ地への集約	津波防災整地費の提供	被災時 (人)	被災戸数 (戸)	全壊戸数 (戸)	半壊戸数 (戸)	浸水面積 (ha)	死者 (人)	行方不明者 (人)	国調人口 H12→H22	都決時 (人)	計画人口の設定	事業認可時 (人)	現段階 (人)	戸数(戸)	棟数(棟)	公共用地	住宅地	商業地	工業地	農地	公共公益施設用地					その他	合計
釜石市	鶴住居	49.2	49.2		49.2	1.7	4.0			2,140	853	752	101	49.2	341		85.1%	2,080	計画密度	1,750	1,750	27	33	14.4	22.6	5.4	0.0	0.0	6.7	0.1	49.2	被災地	無		20,226

＜防災集団移転促進事業＞

＜津波復興拠点整備事業＞

市町村	地区名	区域面積(ha)			用地割合(事業適用)			事業タイプ	嵩上げ面積(ha)	平均盛土高(m)	最大盛土高(m)	総事業費
		都市計画決定	事業認可	事業適用	住宅	公益	特定業務					
釜石市	鶴住居	16.4	10.0	10.0	4%	96%		公益	2.3	1.5	2	1,690

[illegible]

事業の工夫(加速化措置制度の運用状況)																			
市町村	地区名	他事業との組み合わせ				災害公営		加速化措置(適用の有無:0or1)											
		防集		津波		集合 (戸)	戸建て (戸)	減価補償地区 保留地地区 の別	緊防空	UR都市機構 による事業 施行委託	CM方式の 導入	所有者不明 土地の有無	不明地権者 の調査の委 託	公示送達制度 の適切な運動 等	起工承諾によ る工事着手	仮の仮換地 指定による 工事着手	審議会選挙 手続の短縮 (令第42条の2)	申出換地	段階施工
		関わり	計画戸数	重複活用	タイプ														
釜石市	鵜住居					75	45	減価補償	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0

地区における各事業推進上の経緯・工夫	【各事業地区】		
	計画段階(事業の選択・組合せ)	設計・工事段階(都市計画決定～事業認可～工事)	完了段階(現状～今後)
○住民合意形成による復興まちづくりの推進を目的として、被災した21地区ごとに、住民・事業者・地権者を対象とする「復興まちづくり協議会・地権者連絡会」を設置し、地域の土地利用計画等を協議。 ※開催に際し、全対象者に開催案内を郵送。 ○復興まちづくり協議会・地権者連絡会には、市長、副市長、幹部職員、及び事業担当者等が参加し、計画等の説明を実施後に質疑に応答し、出された意見を計画等に反映。 【これまでの開催推移】 ・平成24年8月5日：復興まちづくり協議会・地権者連絡会 ・平成24年12月18日：復興まちづくり協議会・地権者連絡会 ・平成25年4月19日：復興まちづくり協議会・地権者連絡会 ・平成25年7月6日：復興まちづくり協議会・地権者連絡会 ・平成25年11月3日：復興まちづくり協議会・地権者連絡会 ・平成25年12月14日、16日、17日、18日、19日、21日：復興まちづくり協議会・地権者連絡会 ・平成26年4月12日、13日：復興まちづくり協議会・地権者連絡会 ・平成28年3月27日：復興まちづくり協議会・地権者連絡会 ・平成29年3月26日：復興まちづくり協議会・地権者連絡会 ・平成30年10月27日：復興まちづくり協議会・地権者連絡会 ・令和元年7月13日：復興まちづくり協議会・地権者連絡会	鵜住居地区 【土地利用方針】 ・最大規模の津波に対して浸水深が2m未満となる場所は、一定の規則を加えた上で住居系の土地利用を検討。 ・公共施設等の重要施設は、安全な場所へ建設。 ・地域連携ネットワーク強化。 ・避難路、避難施設へのネットワークを検討。	【津波多重防御の考え方】 ・L1対応：片岸防潮堤と鵜住居川水門をTP=14.5mで整備することで、地区内の浸水なし。 ・L2対応：国道、県道の盛土及び宅地の嵩上げにより、宅地における安全性を確保。 【土地の嵩上げについて】 ・嵩上げ面積：49.2ha ・平均盛土高：1.7m ・最大盛土高：4.0m ・盛土の供給源：三陸沿岸道路の建設に伴う発生土 ・津波防災整地費の活用：なし	【土地の利用率(令和5年12月末時点)】 利用面積(20.6ha)/計画面積(32.6ha)=63.2% 【現状・今後の課題等】 ・被災者がこれまで生活を営んできた地域において、引き続き安心して安全な暮らしを構築、継続し、被災地域の活力を再生していくため、寄り添った支援を継続していく必要がある。 ・事業は完了に至っているが、土地区画整理事業の施行地区内における宅地造成後の土地(換地)の利活用の推進が課題であることから、平成30年度より「釜石市区画整理土地活用支援制度」により、土地の売却又は賃貸を希望する方(売却等希望者)と、土地の取得又は賃借を希望する方(取得等希望者)をマッチングさせる仕組みを構築し、土地の利活用を推進し、被災地域のまちづくりの加速化、活力再生を図っているところ。 →鵜住居地区の土地活用状況について(令和6年3月末時点) - マッチング登録件数：53件、マッチング成立件数：12件

市町村：釜石市

区分：平田地区

【エリアにおける被災前の状況および被災状況】

本地区は、釜石市の中心部より南部約3.5kmに位置し、地区西側を三陸鉄道南リアス線また国道45号が南北に通っている。北側は釜石湾平田漁港と漁業関連施設があり、国道45号西側には平田小学校、三鉄線平田駅がある。また、国道45号東側は下平田川が南北に流れ、地区の南側にかけて既成市街地が形成され、地区南側の釜石商業高校は工業高校との統合により廃校となり、総合運動公園としての活用を進めてきたが、震災に伴い仮設住宅用地として利用され、現在は撤去されている。

【復興計画上の位置づけ】

釜石市復興まちづくり基本計画において、漁業と住宅地としての位置付け。

【事業の目的及び整備効果】

津波により浸水した区域の内、平田漁港周辺には漁業関連施設及び産業施設用地を配置し、現県道のルートを北側に移動することともに宅地の嵩上げをすることにより津波の浸水を防ぐ。

【地区における事業の選択と組合せパターン】

パターン	防集	区画	津波
現地再建			
嵩上再建		○	
新市街地整備			
嵩上再建+高台移転			

【事業の選択・組合せの考え方】

・釜石市復興まちづくり基本計画において、当該地区は漁業と住宅地としての位置付けであることを踏まえ区画整理事業による復興を図ったもの。
・東日本大震災により、209戸が全壊、98戸が大規模半壊の被害を受けた平田地区は、道路や公園等の公共施設の整備・改善並びに宅地の利用増進を図ることを優先したこと。
・地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなることもあるものの、都市計画道路や公園等の公共施設が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価値の高い宅地が得られます。
・事業完了後に生活環境が改善されることが多いこと、道路が広くなったり、周辺の公共施設が充実したりと、生活する上でのプラスに働くことが多いと判断したこと。

【地域住民等との調整状況】

・区域取りの説明済
・事業概要の説明済
・意向調査実施済

【都市計画等の経緯】

・復興整備計画の策定：H24年7月31日
・復興交付金事業計画の策定：H24年1月31日
・都市計画決定（当初）：H24年11月30日
・事業計画認可（当初）：H25年3月15日

【人口及び土地利用】

＜区画整理＞

全宅地面積（ha）		14.8	
計画人口（人）	720	人口密度（人/ha）	17
現在人口（人）	254	土地活用率（％）	88
（造成済宅地（ha））	14.8	（土地活用宅地（ha））	13.0

【事業計画等変更経緯】

区画整理（回数）

	合計	区域	土地利用	資金	その他
都市計画	2	2			
事業計画	7	1	3	7	


市街地復興事業 ①土地区画整理事業（平田地区） ②防災集団移転促進事業（無し） ③津波復興拠点整備事業（無し）


各事業の状況(事業概要)																																			
＜土地区画整理事業＞																																			
市町村	地区名				土地の嵩上げ															要移転戸数(棟数)		土地利用計画(ha)								事業タイプ	保留地の有無	保留地の引き渡し	総事業費 (百万円)		
		面積 (ha)	既存市街地 (ha)	新市街地 (ha)	嵩上げ面積 (ha)	平均地盤高	最大地盤高	嵩上げ地への集約	津波防災整地費の提供	被災時 (人)	被災戸数 (戸)	全壊戸数 (戸)	半壊戸数 (戸)	浸水面積 (ha)	死者 (人)	行方不明者 (人)	国調人口 H12→H22	都決時 (人)	計画人口の設定	事業認可時 (人)	現段階 (人)	戸数(戸)	棟数(棟)	公共用地	住宅地	商業地	工業地	農地	公共公益施設用地					その他	合計
釜石市	平田	22.9	22.9		17.2	0.8	4.6	1	1	780	257	170	66	18.2	20		85.1%	784	計画密度	720	720	59	81	6.6	9.5	0.0	5.6	0.0	1.2	0.0	22.9	被災地	無		9,634
＜防災集団移転促進事業＞																																			
＜津波復興拠点整備事業＞																																			

[illegible]

事業の工夫(加速化措置制度の運用状況)																			
市町村	地区名	他事業との組み合わせ				災害公営		加速化措置(適用の有無:0or1)											
		防集		津波		集合 (戸)	戸建て (戸)	減価補償地区 保留地地区 の別	緊防空	UR都市機構 による事業 施行委託	CM方式の 導入	所有者不明 土地の有無	不明地権者 の調査の委 託	公示達達制度 の適切な運動 等	起工承諾によ る工事着手	仮の仮換地 指定による 工事着手	審議会選挙 手続の短縮 (令第42条の2)	申出換地	段階施工
		関わり	計画戸数	重複活用	タイプ														
釜石市	平田							減価補償	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0

地区における各事業推進上の経緯・工夫	【各事業地区】		
	計画段階(事業の選択・組合せ)	設計・工事段階(都市計画決定～事業認可～工事)	完了段階(現状～今後)
○住民合意形成による復興まちづくりの推進を目的として、被災した21地区ごとに、住民・事業者・地権者を対象とする「復興まちづくり協議会・地権者連絡会」を設置し、地域の土地利用計画等を協議。 ○復興まちづくり協議会・地権者連絡会には、市長、副市長、幹部職員、及び事業担当者が参加し、計画等の説明を実施後に質疑に応答し、出された意見を計画等に反映。 【これまでの開催推移】 ・平成25年6月30日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会 ・平成25年9月26日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会 ・平成26年5月30日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会 ・平成26年8月28日 工事説明会 ・平成26年12月14日 公開試験盛土見学会 ・平成27年3月10日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会 ・平成27年11月21日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会 ・平成28年3月17日 工事説明会 ・平成29年1月27日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会 ・平成29年10月20日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会 ・平成30年1月26日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会 ・平成30年8月31日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会 ・平成31年1月17日 工事説明会(旧釜石商業高校跡地周辺の道路拡幅工事) ・令和元年10月10日 工事進捗状況説明会 ・令和元年12月23日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会 ・令和2年1月10日 街区公園整備説明会・意見交換会(1回目) ・令和2年3月27日 街区公園整備説明会・意見交換会(2回目) ・令和2年4月19日 街区公園整備説明会・意見交換会(3回目) ・令和2年6月29日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会	平田地区 【土地の利用方針】 ・頻度の高い津波に対応する防浪施設の改良復旧。 ・最大規模の津波に対して浸水深さが2m以上となる場所は、非住居系の土地利用を検討。 ・避難路、避難施設へのネットワークを確保。 ・最大規模の津波の際に浸水しない場所を通過し、国道へ抜けることが出来る道路の整備を検討。 ・防浪機能を有する道路の整備検討。 ・最大規模の津波に対して浸水深が2m未満となる場所は、一定の規則を加えた上で住居系の土地利用を検討。 ・最大規模の津波に対して浸水しない場所は、住居系の土地利用を検討。	【津波多重防御の考え方】 ・L1 対応:防潮堤整備(T.P=6.1m)により市街地全体において対応 ・L2対応:国道・県道の盛土及び住宅地の嵩上げにより住宅地における安全性を確保 【土地の嵩上げについて】 ・嵩上げ面積:22.7ha ・平均盛土高:0.8m ・最大盛土高:4.6m ・盛土の供給源:三陸沿岸道路の建設に伴う発生土 ・津波防災整地費の活用:なし	【土地の利用率(令和5年12月末時点)】 利用面積(13.0ha)/計画面積(14.8ha)=87.8% 【現状・今後の課題等】 ・被災者がこれまで生活を営んできた地域において、引き続き安心して安全なくらしを構築、継続し、被災地域の活力を再生していくため、寄り添った支援を継続していく必要がある。 ・事業は完了に至っているが、土地区画整理事業の施行地区内における宅地造成後の土地(換地)の利活用の推進が課題であることから、平成30年度より「釜石市区画整理土地活用支援制度」により、土地の売却又は賃貸を希望する方(売却等希望者)と、土地の取得又は賃借を希望する方(取得等希望者)をマッチングさせる仕組みを構築し、土地の利活用を推進し、被災地域のまちづくりの加速化、活力再生を図っているところ。 →平田地区の土地活用状況について(令和6年4月末時点) マッチング登録件数:12件、マッチング成立件数:4件

市町村：釜石市		市街地復興事業①土地区画整理事業(片岸地区)②防災集団移転促進事業(無し)③津波復興拠点整備事業(無し)																																									
区分：片岸地区																																											
【エリアにおける被災前の状況および被災状況】 本地区は、釜石市北東端に位置し、土地利用としてはJR山田線以西から国道45号沿道には沿道サービス施設、事業所等の他、一般住宅が立地。国道45号以西は山の方まで一般住宅地、鵜住居川沿いには雇用促進住宅が立地。北側も一般住宅地が立地していた。		【復興計画上の位置づけ】 釜石市復興まちづくり基本計画において、多重防御による津波対策の推進を目指す、住宅・産業系の地区として位置づけられている。 【事業の目的及び整備効果】 道路・鉄道を活用した多重防御により生命を優先とした減災の考え方に基づくまちづくりを目指す。 整備効果としては、住まいを失うことがないよう、多重防災により一定の安全性を確保した住宅用地の確保が期待できる。																																									
【地区における事業の選択と組合せパターン】 <table><tr><th>パターン</th><th>防集</th><th>区画</th><th>津波</th></tr><tr><td>現地再建</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>嵩上再建</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>新市街地整備</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>嵩上再建+高台移転</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		パターン	防集	区画	津波	現地再建				嵩上再建		○		新市街地整備				嵩上再建+高台移転				【事業の選択・組合せの考え方】 ・釜石市復興まちづくり基本計画において、多重防御による津波対策の推進を目指す、住宅・産業系の地区として位置づけられていること。当該地区で引き続き暮らしを営むことが適当なエリアであることから土地区画整理事業を適用したもの。																					
パターン	防集	区画	津波																																								
現地再建																																											
嵩上再建		○																																									
新市街地整備																																											
嵩上再建+高台移転																																											
【地域住民等との調整状況】 ・区域取りの説明済 ・事業概要の説明済 ・土地利用に関する個別面談会実施済 ・住宅再建意向調査実施済み		【都市計画等の経緯】 ・復興整備計画の策定：H24年7月31日 ・復興交付金事業計画の策定：H24年1月31日 ・都市計画決定(当初)：H24年11月30日 ・事業計画認可(当初)：H25年3月15日																																									
【人口及び土地利用】 <区画整理> <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全宅地面積(ha)</td><td>15.3</td></tr><tr><td>計画人口(人)</td><td>360</td><td>人口密度(人/ha)</td><td></td><td>15</td></tr><tr><td>現在人口(人)</td><td>222</td><td>土地活用率(%)</td><td></td><td>57</td></tr><tr><td>(造成済宅地(ha))</td><td>15.3</td><td>(土地活用宅地(ha))</td><td></td><td>8.7</td></tr></table>				全宅地面積(ha)		15.3	計画人口(人)	360	人口密度(人/ha)		15	現在人口(人)	222	土地活用率(%)		57	(造成済宅地(ha))	15.3	(土地活用宅地(ha))		8.7	【事業計画等変更経緯】 区画整理(回数) <table><tr><td></td><td>合計</td><td>区域</td><td>土地利用</td><td>資金</td><td>その他</td></tr><tr><td>都市計画</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>事業計画</td><td>8</td><td></td><td>4</td><td>8</td><td></td></tr></table>					合計	区域	土地利用	資金	その他	都市計画	1	1				事業計画	8		4	8	
		全宅地面積(ha)		15.3																																							
計画人口(人)	360	人口密度(人/ha)		15																																							
現在人口(人)	222	土地活用率(%)		57																																							
(造成済宅地(ha))	15.3	(土地活用宅地(ha))		8.7																																							
	合計	区域	土地利用	資金	その他																																						
都市計画	1	1																																									
事業計画	8		4	8																																							
																																											

市町村：大船渡市		市街地復興事業 ①土地区画整理事業(大船渡駅周辺地区) ②無し ③津波復興拠点整備事業(大船渡地区)																																				
区分：大船渡駅周辺地区																																						
【エリアにおける被災前の状況および被災状況】 ・本地区は、東側に大船渡港、南側に大船渡漁港があり、『みなとまち』として水産加工場や倉庫等の施設が立地する産業拠点となっていた。また、本市の中心市街地を形成しており、住宅が密集し、JR 大船渡駅周辺や県道丸森権現堂線沿道には、商店やスーパー、飲食店等が数多く立ち並んでいたが、人口減少やシャッター街化等の課題も抱えていた。 ・そのような中、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、大船渡市は各地で甚大な被害を受け、本地区においても、家屋の流出、地盤沈下、道路の陥没・亀裂、ライフラインの寸断等が発生し、壊滅的な被害を被った。		【復興計画上の位置づけ】 ・JR大船渡線・道路の嵩上げによる防災機能の付加 ・浸水想定区域内の住宅は、防災集団移転促進事業等により、近傍の高台等へ移転 ・賑わいある商業機能の集積 ・港を中心とした観光・商業の拠点の形成 ・商業・業務・住宅の複合ビル建設の促進 【事業の目的及び整備効果】 大船渡市の中心地区として、産業の復興を目指すとともに、住宅については、より安全な市街地へ誘導していく。具体的には、JR大船渡線から西側は盛土により安全・安心な住宅地として整備するとともに、東側の非居住区域は商業業務施設の集積を図り、賑わいを創出するとともに、産業エリアとしての整備を図る。																																				
【地区における事業の選択と組合せパターン】 <table><tr><th>パターン</th><th>防集</th><th>区画</th><th>津波</th></tr><tr><td>現地再建</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>嵩上再建</td><td></td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>新市街地整備</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>嵩上再建+高台移転</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		パターン	防集	区画	津波	現地再建				嵩上再建		○	○	新市街地整備				嵩上再建+高台移転				【事業の選択・組合せの考え方】 ①東日本大震災により壊滅的な被害を受けた大船渡駅周辺地区において、JR大船渡線を含めて山側は嵩上げによって「L2津波」に対応する安全な住宅地を整備するとともに、道路・河川・公園等の公共施設の再整備と商業の復興を図るため土地区画整理事業を選択。 ②JR大船渡線から海側は災害危険区域第1種区域に指定し、居住を制限した商業業務地を整備することとした。早期商業地再生を図るため「津波復興拠点整備事業」を導入し、用地の直接買収や買取り集約換地により一団地の形成、街区単位で公募・選定した民間事業者に貸付けている(事業用定期借地権を設定)。																
パターン	防集	区画	津波																																			
現地再建																																						
嵩上再建		○	○																																			
新市街地整備																																						
嵩上再建+高台移転																																						
【地域住民等との調整状況】 ・住民説明会を実施(事業区域)(H24.8～9、H25.3) ・住民説明会を実施(事業計画等)(H25.5) ・住民説明会を実施(申出換地等)(H25.7～8) ・個別面談会を実施(申出換地等)(H25.8～9) ・住民説明会を実施(事業計画変更等)(H26.6、H27.6、H28.8、H30.8) ・住民説明会を実施(工事等)(H26.10、H27.5、H28.5、H29.5、H30.5)		【都市計画等の経緯】 ・復興整備計画の策定：H24年3月29日 ・復興交付金事業計画の策定：H24年3月 ・都市計画決定(当初)：H24年10月29日 ・都市計画決定(第1回)：H25年5月23日 ・事業計画認可(当初)：H25年8月20日 ・事業計画認可(第1回)：H26年8月4日 ・事業計画認可(第2回)：H27年7月28日 ・事業計画認可(第3回)：H28年10月12日 ・事業計画認可(第4回)：H28年12月15日 ・事業計画認可(第5回)：H30年1月10日 ・事業計画認可(第6回)：H30年10月18日 ・事業計画認可(第7回)：R2年11月16日 ・仮換地指定(第1回)：H26年6月9日 ・使用収益開始(第1回)：H28年8月31日 ・仮換地指定(全域完了)：H29年12月完了 ・換地処分公告：R元年11月22日																																				
【人口及び土地利用】 ＜区画整理＞ <table><tr><td colspan="2">全宅地面積(ha)</td><td>19.7</td></tr><tr><td>計画人口(人)</td><td>730</td><td>人口密度(人/ha)</td><td>12</td></tr><tr><td>現在人口(人)</td><td>239</td><td>土地活用率(%)</td><td>87</td></tr><tr><td>(造成済宅地(ha))</td><td>19.7</td><td>(土地活用宅地(ha))</td><td>16.8</td></tr></table>		全宅地面積(ha)		19.7	計画人口(人)	730	人口密度(人/ha)	12	現在人口(人)	239	土地活用率(%)	87	(造成済宅地(ha))	19.7	(土地活用宅地(ha))	16.8	【事業計画等変更経緯】 区画整理(回数) <table><tr><th></th><th>合計</th><th>区域</th><th>土地利用</th><th>資金</th><th>その他</th></tr><tr><td>都市計画</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>事業計画</td><td>7</td><td></td><td>4</td><td>4</td><td>1</td></tr></table>					合計	区域	土地利用	資金	その他	都市計画	1	1				事業計画	7		4	4	1
全宅地面積(ha)		19.7																																				
計画人口(人)	730	人口密度(人/ha)	12																																			
現在人口(人)	239	土地活用率(%)	87																																			
(造成済宅地(ha))	19.7	(土地活用宅地(ha))	16.8																																			
	合計	区域	土地利用	資金	その他																																	
都市計画	1	1																																				
事業計画	7		4	4	1																																	
																																						

市町村：陸前高田市		市街地復興事業 ①土地区画整理事業(高田地区、今泉地区) ②防災集団移転促進事業(矢作、竹駒、高田・今泉(下矢作、館、下沢)、高田地区、今泉地区) ③津波復興拠点整備事業(高田北(西区、東区)、高	
区分：中心部地区			
【エリアにおける被災前の状況および被災状況】 本地区は、陸前高田市の中心部に位置し、JR大船渡線陸前高田駅を中心に公共公益施設、商業施設、住宅地が広がる複合市街地であり、海岸沿いには国道45号沿道商業及び農用地が広がっていた。		①高田地区 【復興計画上の位置づけ】 ・市震災復興計画において、津波の浸水を免れる高さに嵩上げすることを基本に山側にシフトした新しいコンパクトな市街地を形成。 ・広域幹線道路と連動した防災道路網の整備。 【事業の目的及び整備効果】 ・新しいコンパクトな市街地形成と安全安心なまちづくりを実現することを目的に、嵩上げエリアと山側エリアが一体となったまちづくりを推進。また、道路ネットワークを再構築し、移動手段の確保と防災道路網の実現を図る。 ②今泉地区 【復興計画上の位置づけ】 ・陸前高田市復興計画において、被災者の受け皿となる住宅地及び一部については、観光拠点(歴史的建造物の復元)として位置づけ。 【事業の目的及び整備効果】 ・被災者の早期生活再建を実現するために、高台及び旧市街地を一部嵩上げ(非嵩上げ地を農地等エリア)して住居を集約し、安全・安心なまちづくりを推進。また、地区の一部で歴史文化が香る街並みを整備することで、賑わいを創出。	
【地区における事業の選択と組合せパターン】		【事業の選択・組合せの考え方】 B面「地区における各事業推進上の経緯・工夫」のとおりに。	
パターン	防集	区画	津波
現地再建			
嵩上再建			
新市街地整備			
嵩上再建+高台移転	○	○	○
【地域住民等との調整状況】		【都市計画等の経緯】	
①高田地区 ・事業計画変更(第4回)の住民説明会を実施 ・全地権者に対して換地意向の最終確認調査を実施 ・事業計画変更(第5回)の住民説明会を実施 ・事業計画変更(第6回)の住民説明会を実施 ・事業計画変更(第8回)の住民説明会を実施 ・都市計画変更(第3回)の住民説明会を実施 ・事業計画変更(第10回)の住民説明会を実施 ②今泉地区 ・全域事業認可に係る説明会を実施 ・嵩上げ、平地部エリア地権者への意向確認調査を実施 ・造成計画等についての住民説明会を実施 ・仮換地供覧の実施 ・事業計画(第8回変更)住民説明会を実施 ・まちづくり協議会を実施		①高田地区 ・復興整備計画の策定：H24年3月29日 ・復興交付金事業計画の策定：H24年1月31日 ・都市計画決定(当初)：H24年2月8日 ・事業計画認可(当初)：H24年9月26日 ②今泉地区 ・復興整備計画の策定：H24年3月29日 ・復興交付金事業計画の策定：H24年1月31日及びH24年4月4日 ・都市計画決定(当初)：H24年2月8日 ・事業計画認可(当初)：H24年9月26日	
【人口及び土地利用】 ＜区画整理＞		【事業計画等変更経緯】 区画整理(回数)	
①高田地区		①高田地区	
全宅地面積(ha) 30.2			
計画人口(人)	4,300	人口密度(人/ha)	23
現在人口(人)	574	土地活用率(%)	39
(造成済宅地(ha))	85.4	(土地活用宅地(ha))	32.9
②今泉地区		②今泉地区	
全宅地面積(ha) 66.3			
計画人口(人)	1,600	人口密度(人/ha)	14
現在人口(人)	213	土地活用率(%)	31
(造成済宅地(ha))	31.8	(土地活用宅地(ha))	9.9
＜防集＞			
当初計画戸数	150	空き区域(戸)	29
最終計画戸数	150	土地活用率(%)	80.7

凡 例

- 事業区域_区画整理
- 事業区域_津波拠点
- 事業区域_防集(住宅団地)
- 浸水区域_被災実績
- 鉄道 (H30 時点)
- 高速道路 (H30 時点)

