

表 3.7 上越市における初動体制と区域図

月日	時間	災対本部・応急給水	管路	施設(浄水場等)
7月16日	10:13	・地震発生	・震度5弱以上、全職員自動出勤にて職場集合	・震度5弱以上、全職員自動出勤にて職場集合
	10:30	・ガス水道局災害対策本部設置 ・電話受付を増員し、受付対応及び情報収集	・上越地域水道用水企業団の送水管の漏水通報受付	・予備(地下水)水源の運転準備(三和区・頸城区・大潟区)
	10:40 ～	・特別巡回点検スタート	・災害対策マニュアルに従い、特別巡回点検(主要な施設・河川横断施設など)を開始	
	10:50 ～12:30	・予備(地下水)水源の運転(三和区・頸城区・大潟区)		・予備(地下水)水源の運転(三和区・頸城区・大潟区)
	11:25 ～12:30		・上越地域水道用水企業団の送水管の破損確認	
	12:50		・上越地域水道用水企業団の送水管の破損箇所遮断のためのバルブ操作を実施	
	14:00		・上越地域水道用水企業団の送水管の系統を柿崎系から損傷のない正善寺系に切替(吉川、大潟、頸城、三和、清里、板倉)	
	14:35		・当市送配水幹線の調査により、大きな被害がないことを確認	

