

3. 事故等（自然災害及び渇水によるものを除く）

No.	管轄地整等	発生日年月日	発生箇所	管路の材質（布設年）	布設からの経過年数	原因	断水戸数	濁水戸数	浸水被害	交通被害
1	九州	令和7年4月1日	増圧ポンプ所			電気関係 （ヒューズ劣化）	約580戸	なし	なし	なし
2	近畿	令和7年4月14日	配水管	塩化ビニル管 （1975年）	50	管路の老朽化	約220戸	なし	なし	なし
3	中国	令和7年4月20日	配水管	硬質ポリ塩化ビニル管 （1976年）	49	管路の老朽化	約50戸	なし	なし	あり
4	関東	令和7年4月21日	仮設配管			水道工事時の人為的ミス等 （仮設配管の接合不良）	なし	なし	なし	あり
5	東北	令和7年4月29日	配水ポンプ			電気関係 （瞬間停電）	5,404戸 （12,541人）	約10戸	なし	なし
6	近畿	令和7年4月30日	配水管	铸铁管 （1959年）	66	管路の老朽化	なし	8戸	あり	あり
7	近畿	令和7年4月30日	配水管	硬質塩化ビニル管 （1980年）	45	水道以外の工事時の人為的ミス等 （電柱建て替え工事中に誤って破損）	122戸 （約350人）	122戸 （約350人）	なし	あり
8	近畿	令和7年5月4日	配水管	ダクトイル铸铁管 （2025年）	0	水道工事時の人為的ミス等 （水圧テスト時に空気弁下の継手か ら漏水）	なし	なし	なし	あり
9	近畿	令和7年5月7日	配水管	ダクトイル铸铁管 （1974年）	51	管路の老朽化	4戸	6戸	なし	なし
10	近畿	令和7年5月10日	配水管	ダクトイル铸铁管 （1966年）	59	管路の老朽化	なし	約80戸	あり	あり
11	四国	令和7年5月10日	配水管	鉛製給水管 （1986年）	39	管路の老朽化	2戸	なし	なし	なし
12	関東	令和7年5月16日	仮設配管			水道工事時の人為的ミス等 （仮設配管の継手抜け）	なし	最大6,500戸 （想定）	なし	なし
13	中部	令和7年5月18日	配水管	鋼管 （1971年）	54	その他の不具合等 （水管橋空気弁立管の腐食）	なし	なし	なし	なし
14	近畿	令和7年5月29日	配水管	ダクトイル铸铁管（ポリエ レンスリーブなし） （1975年）	50	管路の老朽化	約500戸	なし	なし	あり
15	九州	令和7年5月30日	配水管	铸铁管 （1926年）	99	管路の老朽化	なし	約1,000戸	なし	なし
16	北海道	令和7年6月5日	配水管	ダクトイル铸铁管 （1988年）	37	水道以外の工事時の人為的ミス等 （排水路の浚渫作業中に誤って破 損）	250戸 （530人）	なし	なし	なし
17	九州	令和7年6月9日	配水管	硬質塩化ビニル管 （1970年）	55	水道工事時の人為的ミス等 （漏水修理時に指示とは異なる仕切 弁を誤って操作）	約280戸	不明	なし	なし
18	中部	令和7年6月13日	配水管			その他の不具合等 （減圧弁の不具合）	約100戸	50～60戸	なし	なし
19	近畿	令和7年6月22日	配水管	ダクトイル铸铁管 （1972年）	53	管路の老朽化	280戸	最大280戸 （想定）	なし	なし
20	近畿	令和7年6月24日	配水ポンプ			電気関係 （停電）	約350戸	約350戸	なし	なし
21	関東	令和7年6月28日	配水管	铸铁管 （1964年）	61	管路の老朽化	約1万戸	約1,000戸	なし	なし
22	中部	令和7年6月30日	配水管	塩ビ配管	不明	水道工事時の人為的ミス等 （解体工事中に誤って破損）	574戸 （1417人）	なし	なし	なし
23	中部	令和7年7月1日	配水池			別工事時の人為的ミス等 （工事中に誤って配線を切断）	約520戸	なし	なし	なし
24	中国	令和7年7月4日	配水管	塩化ビニル管 （1975年）	50	管路の老朽化	約139戸	なし	なし	あり
25	中国	令和7年7月4日	配水管	鋼管 （1973年）	52	管路の老朽化	約300戸	なし	なし	なし
26	九州	令和7年7月5日	配水管	鋼管 （1982年）	43	管路付属設備の老朽化 （伸縮部ボルトの腐食）	なし	なし	なし	なし
27	東北	令和7年7月9日	取水ポンプ			ポンプ故障	約20戸	なし	なし	なし
28	中部	令和7年7月9日	配水管	铸铁管 （1964年）	61	管路の老朽化	約100戸	約500戸	なし	なし
29	中部	令和7年7月10日	配水管	塩化ビニル管 （1981年）	44	水道工事時の人為的ミス （工事中に誤って配管を破損）	約75戸	約75戸	なし	なし
30	近畿	令和7年7月12日	送水管	ダクトイル铸铁管 （不明）	不明	継手部のボルト緩み	なし	約1945戸	なし	あり
31	近畿	令和7年7月13日	配水管	ダクトイル铸铁管 （1974年）	51	管路の老朽化	なし	1戸	あり	あり
32	関東	令和7年7月14日	配水管	ダクトイル铸铁管 （2025年）	0	水道工事時の人為的ミス （継手部の接合不良）	約9戸	なし	なし	なし
33	近畿	令和7年7月14日	配水管	塩化ビニル管 （1975年）	50	水道工事時の人為的ミス （工事中に誤って配管を破損）	約120戸	なし	なし	なし
34	関東	令和7年7月15日	緊急遮断弁			弁作動による断水	約4200戸	なし	なし	なし
35	関東	令和7年7月20日	着水井			水位計異物付着による取水停止	約1000戸	約10戸	なし	なし
36	中部	令和7年7月23日	配水管	ダクトイル铸铁管 （1988年）	37	別工事時の人為的ミス等 （工事中に誤って配管を破損）	約313戸	約313戸	なし	なし
37	近畿	令和7年7月25日	配水管	石綿管 （不明）	不明	管路の老朽化	約100戸	約100戸	なし	あり
38	北陸	令和7年7月30日	配水管	ダクトイル铸铁管 （1984年）	41	別工事時の人為的ミス等 （舗装転圧中にバルブ付近から漏 水）	約6戸	なし	なし	なし
39	近畿	令和7年7月31日	配水管	ダクトイル铸铁管 （1992年）	33	仕切弁フランジパッキンの劣化	約200戸	約200戸	なし	あり
40	中国	令和7年8月4日	配水管	塩化ビニル管 （1975年）	50	管路の老朽化	約139戸	なし	なし	あり
41	北陸	令和7年8月4日	浄水場			装置故障による浄水処理停止	なし	約55戸	なし	なし
42	北陸	令和7年8月5日	配水管	鋼管 （1977年）	48	空気弁のボルト腐食	約300戸	なし	なし	なし
43	近畿	令和7年8月6日	配水管	铸铁管 （1965年）	60	管路の老朽化	約100戸	約100戸	なし	あり

44	四国	令和7年8月7日	配水管	鋼管 (1972年)	53	管路の老朽化	約16戸	なし	なし	なし
45	北海道	令和7年8月7日	配水管	塩化ビニル管 (不明)	不明	継手の離脱	約384戸	なし	なし	なし
46	近畿	令和7年8月11日	配水管	ダクトイル鋳鉄管 (1976年)	49	管路の老朽化	約365戸	約365戸	なし	なし
47	関東	令和7年8月13日	配水管	石綿管 (1963年)	62	管路の老朽化	約1戸	約 1 戸	あり	あり
48	中国	令和7年8月14日	配水管	ポリエチレン管 (1985年)	40	管路の老朽化	約25戸	なし	なし	あり
49	中部	令和7年8月17日	配水管	ダクトイル鋳鉄管 (1992年)	33	仕切弁フランジパッキンの劣化	約2300戸	約1100戸	なし	なし
50	九州	令和7年8月18日	配水ポンプ場			バルブ操作の人為的ミス	なし	約33戸	なし	なし
51	関東	令和7年8月18日	配水管	ダクトイル鋳鉄管 (1994年)	31	水道工事時の人為的ミス (布設時に管を損傷し損傷箇所が腐食)	約17戸	約1戸	なし	あり
52	関東	令和7年8月18日	配水管	鋳鉄管 (1965年)	60	管路の老朽化	約10戸	なし	なし	あり
53	関東	令和7年8月21日	配水管	塩化ビニル管 (1999年)	26	地山(岩)の荷重による管路破損	約20戸	約20戸	なし	あり
54	北海道	令和7年8月23日	送水管	不明	不明	漏水修繕後の送水再開に伴う濁水	なし	約10000戸	なし	なし
55	関東	令和7年8月24日	配水管	ダクトイル鋳鉄管 (1968年)	57	管路の老朽化	約25戸	約25戸	なし	あり
56	関東	令和7年8月25日	太陽光パネル			パネル火災(原因不明)	なし	なし	なし	なし
57	中国	令和7年8月26日	配水管	塩化ビニル管 (1974年)	51	管路の老朽化	約100戸	なし	なし	あり
58	東北	令和7年9月3日	送水管	不明	不明	漏水修繕後の送水再開に伴う濁水	なし	約396戸	なし	なし
59	東北	令和7年9月4日	配水管	塩化ビニル管 (1994年)	31	配水管と暗渠の横断排水路との干渉により、配水管が破損し漏水	約27戸	なし	なし	なし
60	九州	令和7年9月4日	配水管	鋼管 (1987年)	38	水管橋空気弁ボルトの腐食	約7400戸	約7400戸	なし	なし
61	中部	令和7年9月5日	配水管	ダクトイル鋳鉄管 (1974年)	51	電食による破損	約66戸	約150戸	なし	あり
62	近畿	令和7年9月8日	配水管	塩化ビニル管 (1996年)	29	水道工事時の人為的ミス (接合不良による管路破損)	約200戸	なし	なし	なし
63	中部	令和7年9月13日	地上式消火栓			車両衝突事故による漏水	約50戸	約350戸	なし	あり
64	近畿	令和7年9月13日	配水管	ダクトイル鋳鉄管 (1971年)	54	水道工事時の人為的にミス (仮設配管への誤流入による既設管内での濁水発生)	なし	約43戸	なし	なし
65	近畿	令和7年9月13日	配水管	ダクトイル鋳鉄管 (1978年)	47	管路の老朽化	なし	約20戸	なし	なし
66	中国	令和7年9月14日	配水管	ダクトイル鋳鉄管 (1977年)	48	管路の老朽化	約72戸	約2600戸	なし	なし
67	近畿	令和7年9月17日	配水管	ダクトイル鋳鉄管 (1963年)	62	管路の老朽化	なし	約8戸	なし	あり
68	関東	令和7年9月19日	浄水場			倒木による停電	約1300戸	なし	なし	なし
69	関東	令和7年9月24日	配水管	塩化ビニル管 (1991年)	34	不明	約20戸	約10戸	なし	あり
70	近畿	令和7年9月26日	配水管	鋳鉄管 (1973年)	52	管路の老朽化	約20戸	なし	なし	なし

(*)「健康危機管理の適正な実施並びに水道施設への被害情報及び水質事故等に関する情報の提供について」に基づき、情報の提供があったものを記載