

3. 事故等（自然災害及び渇水によるものを除く）

No.	管轄地整等	発生日年月	発生箇所	管路の材質（布設年）	布設からの経過年数	原因	断水戸数（※1）	濁水戸数（※1）	浸水被害	交通被害
1	九州	令和7年4月1日	増圧ポンプ所			電気関係 （ヒューズ劣化）	約580戸	なし	なし	なし
2	近畿	令和7年4月14日	配水管	塩化ビニル管 （1975年）	50	管路の老朽化	約220戸	なし	なし	なし
3	中国	令和7年4月20日	配水管	硬質ポリ塩化ビニル管 （1976年）	49	管路の老朽化	約50戸	なし	なし	あり
4	関東	令和7年4月21日	仮設配管			水道工事時の人為的ミス等 （仮設配管の接合不良）	なし	なし	なし	あり
5	東北	令和7年4月29日	配水ポンプ			電気関係 （瞬間停電）	5,404戸 （12,541人）	約10戸	なし	なし
6	近畿	令和7年4月30日	配水管	铸铁管 （1959年）	66	管路の老朽化	なし	8戸	あり	あり
7	近畿	令和7年4月30日	配水管	硬質塩化ビニル管 （1980年）	45	水道以外の工事時の人為的ミス等 （電柱建て替え工事中に誤って破損）	122戸 （約350人）	122戸 （約350人）	なし	あり
8	近畿	令和7年5月4日	配水管	ダクトイル铸铁管 （2025年）	0	水道工事時の人為的ミス等 （水圧テスト時に空気弁下の継手から漏水）	なし	なし	なし	あり
9	近畿	令和7年5月7日	配水管	ダクトイル铸铁管 （1974年）	51	管路の老朽化	4戸	6戸	なし	なし
10	近畿	令和7年5月10日	配水管	ダクトイル铸铁管 （1966年）	59	管路の老朽化	なし	約80戸	あり	あり
11	四国	令和7年5月10日	配水管	鉛製給水管 （1986年）	39	管路の老朽化	2戸	なし	なし	なし
12	関東	令和7年5月16日	仮設配管			水道工事時の人為的ミス等 （仮設配管の継手抜け）	なし	最大6,500戸 （想定）	なし	なし
13	中部	令和7年5月18日	配水管	鋼管 （1971年）	54	その他の不具合等 （水管橋空気弁立管の腐食）	なし	なし	なし	なし
14	近畿	令和7年5月29日	配水管	ダクトイル铸铁管（ポリエ レンスリーブなし） （1975年）	50	管路の老朽化	約500戸	なし	なし	あり
15	九州	令和7年5月30日	配水管	铸铁管 （1926年）	99	管路の老朽化	なし	約1,000戸	なし	なし
16	北海道	令和7年6月5日	配水管	ダクトイル铸铁管 （1988年）	37	水道以外の工事時の人為的ミス等 （排水路の浚渫作業中に誤って破 損）	250戸 （530人）	なし	なし	なし
17	九州	令和7年6月9日	配水管	硬質塩化ビニル管 （1970年）	55	水道工事時の人為的ミス等 （漏水修理時に指示とは異なる仕切 弁を誤って操作）	約280戸	不明	なし	なし
18	中部	令和7年6月13日	配水管			その他の不具合等 （減圧弁の不具合）	約100戸	50～60戸	なし	なし
19	近畿	令和7年6月22日	配水管	ダクトイル铸铁管 （1972年）	53	管路の老朽化	280戸	最大280戸 （想定）	なし	なし
20	近畿	令和7年6月24日	配水ポンプ			電気関係 （停電）	約350戸	約350戸	なし	なし
21	関東	令和7年6月28日	配水管	铸铁管 （1964年）	61	管路の老朽化	約1万戸	約1,000戸	なし	なし
22	中部	令和7年6月30日	配水管	塩ビ配管	不明	水道工事時の人為的ミス等 （解体工事中に誤って破損）	574戸 （1417人）	なし	なし	なし
23	中部	令和7年7月1日	配水池			別工事時の人為的ミス等 （工事中に誤って配線を切断）	約520戸	なし	なし	なし
24	中国	令和7年7月4日	配水管	塩化ビニル管 （1975年）	50	管路の老朽化	約139戸	なし	なし	あり
25	中国	令和7年7月4日	配水管	鋼管 （1973年）	52	管路の老朽化	約300戸	なし	なし	なし
26	九州	令和7年7月5日	配水管	鋼管 （1982年）	43	管路付属設備の老朽化 （伸縮部ボルトの腐食）	なし	なし	なし	なし
27	東北	令和7年7月9日	取水ポンプ			ポンプ故障	約20戸	なし	なし	なし
28	中部	令和7年7月9日	配水管	铸铁管 （1964年）	61	管路の老朽化	約100戸	約500戸	なし	なし
29	中部	令和7年7月10日	配水管	塩化ビニル管 （1981年）	44	水道工事時の人為的ミス （工事中に誤って配管を破損）	約75戸	約75戸	なし	なし
30	近畿	令和7年7月12日	送水管	ダクトイル铸铁管 （不明）	不明	継手部のボルト緩み	なし	約1945戸	なし	あり
31	近畿	令和7年7月13日	配水管	ダクトイル铸铁管 （1974年）	51	管路の老朽化	なし	1戸	あり	あり
32	関東	令和7年7月14日	配水管	ダクトイル铸铁管 （2025年）	0	水道工事時の人為的ミス （継手部の接合不良）	約9戸	なし	なし	なし
33	近畿	令和7年7月14日	配水管	塩化ビニル管 （1975年）	50	水道工事時の人為的ミス （工事中に誤って配管を破損）	約120戸	なし	なし	なし
34	関東	令和7年7月15日	緊急遮断弁			弁作動による断水	約4200戸	なし	なし	なし
35	関東	令和7年7月20日	着水井			水位計異物付着による取水停止	約1000戸	約10戸	なし	なし
36	中部	令和7年7月23日	配水管	ダクトイル铸铁管 （1988年）	37	別工事時の人為的ミス等 （工事中に誤って配管を破損）	約313戸	約313戸	なし	なし
37	近畿	令和7年7月25日	配水管	石綿管 （不明）	不明	管路の老朽化	約100戸	約100戸	なし	あり
38	北陸	令和7年7月30日	配水管	ダクトイル铸铁管 （1984年）	41	別工事時の人為的ミス等 （舗装転圧中にバルブ付近から漏 水）	約6戸	なし	なし	なし
39	近畿	令和7年7月31日	配水管	ダクトイル铸铁管 （1992年）	33	仕切弁フランジパッキンの劣化	約200戸	約200戸	なし	あり
40	中国	令和7年8月4日	配水管	塩化ビニル管 （1975年）	50	管路の老朽化	約139戸	なし	なし	あり
41	北陸	令和7年8月4日	浄水場			装置故障による浄水処理停止	なし	約55戸	なし	なし
42	北陸	令和7年8月5日	配水管	鋼管 （1977年）	48	空気弁のボルト腐食	約300戸	なし	なし	なし
43	近畿	令和7年8月6日	配水管	铸铁管 （1965年）	60	管路の老朽化	約100戸	約100戸	なし	あり

44	四国	令和7年8月7日	配水管	鋼管 (1972年)	53	管路の老朽化	約16戸	なし	なし	なし
45	北海道	令和7年8月7日	配水管	塩化ビニル管 (不明)	不明	継手の離脱	約384戸	なし	なし	なし
46	近畿	令和7年8月11日	配水管	ダクトイル鋳鉄管 (1976年)	49	管路の老朽化	約365戸	約365戸	なし	なし
47	関東	令和7年8月13日	配水管	石綿管 (1963年)	62	管路の老朽化	約1戸	約1戸	あり	あり
48	中国	令和7年8月14日	配水管	ポリエチレン管 (1985年)	40	管路の老朽化	約25戸	なし	なし	あり
49	中部	令和7年8月17日	配水管	ダクトイル鋳鉄管 (1992年)	33	仕切弁フランジパッキンの劣化	約2300戸	約1100戸	なし	なし
50	九州	令和7年8月18日	配水ポンプ場			バルブ操作の人為的ミス	なし	約33戸	なし	なし
51	関東	令和7年8月18日	配水管	ダクトイル鋳鉄管 (1994年)	31	水道工事時の人為的ミス (布設時に管を損傷し損傷箇所が腐食)	約17戸	約1戸	なし	あり
52	関東	令和7年8月18日	配水管	鋳鉄管 (1965年)	60	管路の老朽化	約10戸	なし	なし	あり
53	関東	令和7年8月21日	配水管	塩化ビニル管 (1999年)	26	地山(岩)の荷重による管路破損	約20戸	約20戸	なし	あり
54	北海道	令和7年8月23日	送水管	不明	不明	漏水修繕後の送水再開に伴う濁水	なし	約10000戸	なし	なし
55	関東	令和7年8月24日	配水管	ダクトイル鋳鉄管 (1968年)	57	管路の老朽化	約25戸	約25戸	なし	あり
56	関東	令和7年8月25日	太陽光パネル			パネル火災(原因不明)	なし	なし	なし	なし
57	中国	令和7年8月26日	配水管	塩化ビニル管 (1974年)	51	管路の老朽化	約100戸	なし	なし	あり
58	東北	令和7年9月3日	送水管	不明	不明	漏水修繕後の送水再開に伴う濁水	なし	約396戸	なし	なし
59	東北	令和7年9月4日	配水管	塩化ビニル管 (1994年)	31	配水管と暗渠の横断排水路との干渉により、配水管が破損し漏水	約27戸	なし	なし	なし
60	九州	令和7年9月4日	配水管	鋼管 (1987年)	38	水管橋空気弁ボルトの腐食	約7400戸	約7400戸	なし	なし
61	中部	令和7年9月5日	配水管	ダクトイル鋳鉄管 (1974年)	51	電食による破損	約66戸	約150戸	なし	あり
62	近畿	令和7年9月8日	配水管	塩化ビニル管 (1996年)	29	水道工事時の人為的ミス (接合不良による管路破損)	約200戸	なし	なし	なし
63	中部	令和7年9月13日	地上式消火栓			車両衝突事故による漏水	約50戸	約350戸	なし	あり
64	近畿	令和7年9月13日	配水管	ダクトイル鋳鉄管 (1971年)	54	水道工事時の人為的にミス (仮設配管への誤流入による既設管内での濁水発生)	なし	約43戸	なし	なし
65	近畿	令和7年9月13日	配水管	ダクトイル鋳鉄管 (1978年)	47	管路の老朽化	なし	約20戸	なし	なし
66	中国	令和7年9月14日	配水管	ダクトイル鋳鉄管 (1977年)	48	管路の老朽化	約72戸	約2600戸	なし	なし
67	近畿	令和7年9月17日	配水管	ダクトイル鋳鉄管 (1963年)	62	管路の老朽化	なし	約8戸	なし	あり
68	関東	令和7年9月19日	浄水場			倒木による停電	約1300戸	なし	なし	なし
69	関東	令和7年9月24日	配水管	塩化ビニル管 (1991年)	34	不明	約20戸	約10戸	なし	あり
70	近畿	令和7年9月26日	配水管	鋳鉄管 (1973年)	52	管路の老朽化	約20戸	なし	なし	なし
71	近畿	令和7年10月2日	配水管	塩化ビニル管 (1990年)	35	管路の老朽化	200戸	200戸	なし	あり
72	中国	令和7年10月2日	配水管	塩化ビニル管 (1987年)	38	管と岩の接触による亀裂	300戸	なし	なし	あり
73	関東	令和7年10月6日	配水管	ダクトイル鋳鉄管	不明	継手の抜け出し	なし	6,000戸	なし	なし
74	九州	令和7年10月6日	配水管	ダクトイル鋳鉄管 (1972年)	53	管路の老朽化	68戸	なし	なし	なし
75	近畿	令和7年10月7日	配水管 (仕切弁)	ダクトイル鋳鉄管 (不明)	不明	仕切弁の故障	130戸	なし	なし	あり
76	関東	令和7年10月10日	緊急遮断弁	— (2000年)	25	消火活動による緊急遮断弁の誤作動	6,415戸	不明	なし	なし
77	中部	令和7年10月10日	配水管	鋼管 (1986年)	39	管路の老朽化	350戸	なし	なし	あり
78	中部	令和7年10月11日	配水管	塩化ビニル管 (1977年)	48	管路の老朽化	240戸	なし	なし	あり
79	四国	令和7年10月13日	送水管	ダクトイル鋳鉄管 (1970年)	55	管路の老朽化	なし	なし	なし	あり
80	東北	令和7年10月17日	配水管	塩ビ配管 (昭和50年代)	不明	水道工事時の人為的ミス (工事に誤って管を破損、 修繕工事の振動により漏水が拡大)	300戸	なし	なし	なし
81	東北	令和7年10月19日	配水管 (減圧弁)	ダクトイル鋳鉄管 (2013年)	12	減圧弁の破損	200戸	13戸	なし	なし
82	九州	令和7年10月20日	配水管	—	—	水道工事時の人為的ミス (工事中の弁誤操作)	120戸	なし	なし	なし
83	中部	令和7年10月20日	消火栓	地下式消火栓 (1978年)	47	消火栓の老朽化	23戸	なし	あり	あり
84	近畿	令和7年10月24日	配水管	ダクトイル鋳鉄管 (1977年)	48	水道工事時の人為的ミス (漏水復旧工事時に接合部からの漏水が拡大し断水)	100戸	なし	なし	なし
85	東北	令和7年10月26日	配水管	硬質塩化ビニル管 (1979年)	46	T字管接合部からの漏水	なし	なし	なし	あり
86	九州	令和7年10月27日	送水管	—	—	水道工事時の人為的ミス (送水管切替工事時に既設管と新設管の接続部分がずれて大量の水が溢れ出し、濁水発生)	なし	1,000戸	なし	なし

87	関東	令和7年10月28日	ポンプ	—	—	機器操作の人為的ミス (常用電源と予備電源の同時投入による変圧器遮断器断)	不明	175戸	なし	なし
88	東北	令和7年10月29日	消火栓	地下式消火栓 (1979年)	46	消火栓の老朽化	158戸	1,367戸	なし	なし
89	中部	令和7年11月1日	配水管等	—	—	不明	なし	2,722戸	なし	なし
90	近畿	令和7年11月5日	配水管	鋳鉄管 (不明)	不明	管路の老朽化	200戸	不明	なし	なし
91	東北	令和7年11月10日	配水管	ダクトail鋳鉄管 (1965年)	60	不明	300戸(断減水)	なし	なし	あり
92	関東	令和7年11月10日	配水管	ダクトail鋳鉄管 (2001年)	24	不明	なし	20戸	なし	あり
93	東北	令和7年11月11日	配水管 (減圧弁)	ダクトail鋳鉄管 (2005年前後)	約20	減圧弁の老朽化	371戸	5戸	なし	なし
94	近畿	令和7年11月12日	配水管	鋳鉄管 (1962年)	63	管路の老朽化	1,000戸	4戸	なし	あり
95	近畿	令和7年11月12日	配水管	ダクトail鋳鉄管 (1970年)	55	管路の老朽化	7戸	なし	なし	あり
96	中国	令和7年11月18日	送水管	ダクトail鋳鉄管	—	水道工事時の人為的ミス (ボーリング調査による送水管破損)	なし	なし	なし	なし
97	関東	令和7年11月19日	—	—	—	機器操作の人為的ミス (弁操作の誤り)	630戸 (断水及び濁水)	630戸 (断水及び濁水)	なし	なし
98	九州	令和7年11月19日	—	—	—	消火活動による水圧低下による断水	9戸	なし	なし	なし
99	中国	令和7年11月20日	配水管	ダクトail鋳鉄管 (1964年)	61	管路の老朽化	185戸	1,850戸	なし	あり
100	沖縄	令和7年11月24日	導水管	プレストレストコンクリート シリンダー管 (1967年)	58	管路の老朽化	19万戸	未確認	なし	あり
101	中部	令和7年11月26日	逆洗弁	—	—	逆洗弁の故障による配水池水位の 低下	3,245戸	不明	なし	なし
102	関東	令和7年11月27日	配水管	ダクトail鋳鉄管 (2018年)	7	水道工事時の人為的ミス (誤った接合材料の使用により 土圧解放され、継手の離脱)	1,500戸	1,500戸	なし	あり
103	九州	令和7年11月28日	配水管	塩化ビニル管 (不明)	不明	管の破損による漏水	200戸	なし	なし	なし
104	九州	令和7年11月29日	配水管	ダクトail鋳鉄管 (1972年)	53	管路の老朽化	24戸	30戸	なし	あり
105	東北	令和7年12月1日	配水管 (減圧弁)	ダクトail鋳鉄管 (2009年)	16	減圧弁の老朽化	320戸(断減水)	なし	なし	なし
106	関東	令和7年12月1日	配水管	ダクトail鋳鉄管 (1972年)	53	継手の抜け出し	80戸	7,425戸	なし	あり
107	関東	令和7年12月2日	排水弁	—	—	排水弁の故障	100戸	なし	なし	なし
108	沖縄	令和7年12月3日	送水管	プレストレストコンクリート シリンダー管 (1966年)	59	管路の老朽化	なし	なし	なし	なし
109	中部	令和7年12月5日	配水管	ダクトail鋳鉄管 (2025年)	0	水道工事時の人為的ミス (新設管布設後の通水作業 に伴う管離脱)	なし	9,150戸	なし	なし
110	中国	令和7年12月7日	配水管	ダクトail鋳鉄管 (1964年)	61	管路の老朽化	185戸	なし	なし	あり
111	北海道	令和7年12月8日	配水管	鋳鉄管 (1967年)	58	管路の老朽化	36戸	2,350戸	なし	なし
112	中国	令和7年12月9日	配水管	塩化ビニル管 (1978年)	47	管路の老朽化	39戸	1,284戸	なし	なし
113	四国	令和7年12月11日	減圧水槽	—	54	水位調整弁の不具合	272戸	なし	なし	なし
114	中国	令和7年12月11日	配水管	ダクトail鋳鉄管	—	水道以外の工事時の人為的ミス (他事業工事による配水管破損)	232戸	なし	なし	あり
115	中部	令和7年12月15日	配水管	鋳鉄管 (1968年)	57	管路の老朽化	なし	なし	なし	あり
116	中部	令和7年12月15日	配水管	鋳鉄管 (不明)	不明	通水時の急激な流速変化に伴う濁水	なし	100戸	なし	なし
117	中国	令和7年12月17日	配水管	ダクトail鋳鉄管 (1964年)	61	管路の老朽化	185戸	なし	なし	あり
118	東北	令和7年12月18日	配水管	塩化ビニル管 (1990年)	35	管路の老朽化	160戸	なし	なし	なし
119	関東	令和7年12月18日	配水管	塩化ビニル管 (1971年)	54	水道以外の工事時の人為的ミス (他事業工事による配水管破損)	20戸	721戸	なし	なし
120	東北	令和7年12月20日	配水管	鋳鉄管 (1930年)	95	水道工事時の人為的ミス (申請者からの給水装置 切替図面の誤り)	200戸	なし	なし	なし
121	関東	令和7年12月20日	ポンプ	—	—	停電	150戸	なし	なし	なし
122	関東	令和7年12月21日	ポンプ	—	—	不明	350戸	350戸	なし	なし
123	九州	令和7年12月25日	配水管	ダクトail鋳鉄管 (1961年)	64	管路の老朽化	141戸	なし	なし	あり
124	近畿	令和7年12月30日	配水管	塩化ビニル管 (1996年)	29	管路の破損	142戸	なし	なし	なし

(\*1)概数を含む

(\*2)「健康危機管理の適正な実施並びに水道施設への被害情報及び水質事故等に関する情報の提供について」に基づき、情報の提供があったものを記載