

緊急点検の結果が「否」であったものの状況(29基分)

別紙2

	所在都道府県	エレベーターの用途	指摘内容等	平成18年6月28日までに報告されたものの状況
1	青森県	乗用	はかり装置断線による作動試験不良	7月5日修繕予定
2	山形県	乗用	光電装置不良	シンドラー社に対応依頼中
3	茨城県	人荷共用	巻上機モーターコイル絶縁不良	改修手配中(運行停止中)
4	茨城県	乗用	機械室の換気装置不備	改修予定
5	埼玉県	乗用	外部連絡装置不良	6月30日付改修完了
6	神奈川県	乗用	外部連絡装置不良	見積り中
7	静岡県	乗用	光電装置不良	7月上旬改修予定
8	静岡県	寝台用	光電装置不良	7月上旬改修予定
9	静岡県	乗用	ROM交換	交換済み
10	三重県	乗用	換気扇不良、乗り場表示灯不良	見積り中
11	三重県	荷物用	停電灯バッテリー劣化	見積り中
12	滋賀県	乗用	停電管制用バッテリー不良	6/27バッテリー交換済
13	広島県	荷物用	かご戸スイッチ不良、ドアインターロックスイッチ不良、かご室の破損、昇降路周壁の破損、ピット内浸水	かご戸スイッチ、インターロックスイッチは部品注文済。かご室の破損、昇降路周壁の破損は見積り中。ピット内浸水は原因調査中。
14	広島県	寝台用	外部連絡装置不良	7月中改修予定
15	福岡県	荷物用	制御盤内リレー劣化	早急にリレーを交換する予定
16	佐賀県	荷物用	巻上機歯車ケースからの油漏れ、機械室への階段腐食	H18.10改修予定(機械室階段腐食) 改善日程調整中(巻上機)
17	長崎県	乗用	停電灯バッテリー不良	改修予定
18	長崎県	乗用	戸開釦不良	改修済
19	長崎県	乗用	停電時自動着床装置不良	改修済
20	長崎県	乗用	停電時自動着床装置不良	改修済
21	長崎県	乗用	停電時自動着床装置不良	改修済
22	長崎県	乗用	停電時自動着床装置不良	改修済
23	長崎県	乗用	停電時自動着床装置不良	改修済
24	長崎県	乗用	停電管制用バッテリー劣化	改修済
25	長崎県	乗用	停電時自動着床装置不良	改修済
26	熊本県	乗用	停電時自動着床装置不良	改修予定
27	熊本県	乗用	停電時自動着床装置不良	改修予定
28	熊本県	乗用	既存不適格(機械室機器の耐震対策、かご床と昇降路壁との水平距離、昇降路内の耐震対策)	建物改修にあわせ改修するよう指導中。運行上は支障ない。
29	熊本県	乗用	既存不適格(機械室機器の耐震対策、昇降路内の耐震対策)	建物改修にあわせ改修するよう指導中。運行上は支障ない。