

緊急点検の結果が「否」であったものの状況

No.1からNo.29は前回（平成18年6月28日時点）報告のあったもの。No.30からNo.39は今回（平成18年7月12日時点）新たに報告のあったもの。

No.	所在都道府県	エレベーターの用途	指摘内容等	状 況
1	青森県	乗用	はかり装置断線による作動試験不良	改修済
2	山形県	乗用	光電装置不良	8月上旬改修予定
3	茨城県	人荷共用	巻上機モーターコイル絶縁不良	7月27日交換予定（運行停止中）
4	茨城県	乗用	機械室の換気装置不備	改修日程調整中
5	埼玉県	乗用	外部連絡装置不良	改修済
6	神奈川県	乗用	外部連絡装置不良	改修日程調整中
7	静岡県	乗用	光電装置不良	改修済
8	静岡県	寝台用	光電装置不良	部品調達中
9	静岡県	乗用	ROM交換	改修済
10	三重県	乗用	換気扇不良、乗り場表示灯不良	改修日程調整中
11	三重県	荷物用	停電灯バッテリー劣化	8月中改修予定
12	滋賀県	乗用	停電管制用バッテリー不良	改修済
13	広島県	荷物用	かご戸スイッチ不良、ドアインターロックスイッチ不良、かご室の破損、昇降路周壁の破損、ビット内浸水	かご戸スイッチ7月7日改修済、インターロックスイッチ7月8日改修済、かご室破損は8月中改修予定、昇降路周壁破損は改修済、ビット内は排水済（原因は調査中）
14	広島県	寝台用	外部連絡装置不良	改修日程調整中
15	福岡県	荷物用	制御盤内リレー劣化	改修予定
16	佐賀県	荷物用	巻上機歯車ケースからの油漏れ、機械室への階段腐食	油漏れは改修予定、階段腐食は改修済
17	長崎県	乗用	停電灯バッテリー不良	改修済
18	長崎県	乗用	戸開釦不良	改修済
19	長崎県	乗用	停電時自動着床装置不良	改修済
20	長崎県	乗用	停電時自動着床装置不良	改修済
21	長崎県	乗用	停電時自動着床装置不良	改修済
22	長崎県	乗用	停電時自動着床装置不良	改修済
23	長崎県	乗用	停電時自動着床装置不良	改修済
24	長崎県	乗用	停電管制用バッテリー劣化	改修済
25	長崎県	乗用	停電時自動着床装置不良	改修済
26	熊本県	乗用	停電時自動着床装置不良	部品調達中
27	熊本県	乗用	停電時自動着床装置不良	部品調達中
28	熊本県	乗用	既存不適格（機械室機器の耐震対策、かご床と昇降路壁との水平距離、昇降路内の耐震対策）	建物改修にあわせ改修するよう指導中。運行上は支障ない。
29	熊本県	乗用	既存不適格（機械室機器の耐震対策、昇降路内の耐震対策）	建物改修にあわせ改修するよう指導中。運行上は支障ない。
30	茨城県	荷物用	かごガイドシューの合成樹脂部分摩耗、外部連絡装置不良	改修予定
31	東京都	乗用	停電時自動着床装置不良	改修予定
32	東京都	乗用	停電灯装置不良	改修済
33	東京都	乗用	手巻きハンドル及びブレーキ開放レバーなし、リレー接点劣化、ブレーキストローク要調整	改修済
34	東京都	乗用	手巻きハンドル及びブレーキ開放レバーなし、リレー接点劣化、ブレーキサージ基盤不良	改修済
35	東京都	乗用	減速歯車不良、ブレーキストローク要調整、モーター冷却ファン異音、緩衝器シリンダー部錆、ビット床漏水	漏水は7月12日改修済、他は改修予定（EV休止中）
36	三重県	荷物用	既存不適格（機械室機器の耐震対策、昇降路内の耐震対策）	建物改修にあわせ改修するよう指導中。運行上は支障ない。
37	三重県	荷物用	機械室内換気扇作動不良	7月中改修予定
38	大阪府	乗用	巻上機ギアオイル劣化、主素素線破断（かごを吊っているロープ4本のうちの1本を構成する素線に断線（4ヶ所）があったもの）、ガバナロープ劣化	7月中改修予定
39	福岡県	荷物用	昇降路上部側壁に一部開口	改修予定

※6月16日にシンドラーエレベータ株が公表した、ROM交換実施の9基については、静岡県は緊急点検として扱い、この表に計上（1基）。東京都（3基）及び愛知県（2基）は緊急点検として扱っていないため、この表に未計上。千葉県（2基）、神奈川県（1基）は当該エレベーターの緊急点検結果未報告のため、この表に未計上。