

【現場除雪事例：H13 北海道 152】

除雪工夫分類	A2:気象情報確認・活用
工事種別	港湾
工事名称	小樽地区地域水産物供給基盤（塩谷漁港）整備工事
施工場所	北海道小樽市
工期	平成13年12月3日～平成14年3月20日
使用機材/機械	タイヤショベル2.3m3級、タイヤドーザー2.3m3級、タイヤショベル0.35級
現場除雪の工夫・留意点等	天気予報等に基づいて、降雪が予想される場合、前日に業者に除雪、排雪の依頼をしておく。



除雪状況