

【現場除雪事例：H14 新潟県 1】

除雪工夫分類	A3:除雪範囲の明示 / A2:気象情報確認・活用
工事種別	道路改良工事
工事名称	中ノ沢内川線地方特定道路整備費（改築）道路改良 工事
施工場所	新潟県東蒲原郡三川村
工期	平成 14 年 11 月 19 日～平成 15 年 3 月 14 日
使用機材 / 機械	バックホウ排出ガス対策型クローラ型山積 0.45m ³ （平積 0.35m ³ ）、タイヤドーザーディーゼル式容量 1.2m ³ 、タイヤドーザーディーゼル式容量 0.5m ³
現場除雪の工夫・留意点等	工事中の道路の除雪は、法肩からの転落防止の為にポール、誘導員の配置を行った。また、翌日の降雪が予想される場合には、資材及び構造物にブルーシートを掛け、周辺に目印としてポール、長めの杭等を打ち込んだ。



ドーザによる除雪（除雪幅端部に杭等を打込）