

【現場除雪事例：H13 青森県 17】

除雪工夫分類	D1:構造物への配慮 / B4:シートの活用 / B2:現場機材の活用
工事種別	
工事名称	平成13年度公第2 - 4号 新青森県総合運動公園公園整備工事
施工場所	青森県青森市大字宮田地内
工期	平成13年8月22日～平成14年3月29日
使用機材 / 機械	ブルーシート、雪ペラ / バックホウ 0.4m3
現場除雪の工夫・留意点等	既設構造物の破損を防止する為、目印棒を立てた。降雪時及び施工終了時に施工箇所をブルーシートで全面覆った。除排雪コストを低減させる為、極力当該工事使用機械を使用。翌日コンクリート打設(小範囲：20～30㎡に限って)等の箇所に、ブルーシートを使用した簡易な覆いを作り、ジェットヒーターを夕方から翌朝まで稼働させることで、その熱によって夜間の降雪をとかし、また、その他の凍結も低減させた。
	
集積状況	

【現場除雪事例：H14 新潟県 6】

除雪工夫分類	B4:シートの活用 / B3:機械（機材）の適切な選定
工事種別	公園
工事名称	9,6,1 大潟水と森公園 お休み広場ゾーン園路工事
施工場所	新潟県中頸城郡大潟町
工期	平成 14 年 10 月 9 日～平成 15 年 3 月 15 日
使用機材 / 機械	バックホウ 0.8m ³ 、ブルドーザ排出ガス対策型普通 3t、バックホウ排出ガス対策型クローラ型山積 0.35m ³ （平積 0.25m ³ ）
現場除雪の工夫・留意点等	工造物と雪を遮断するシートを設置した。排土板付のバックホウにて、工事用道路の除雪を行った。