

【現場除雪事例：H14 山形県 6】

| | |
|--------------|--|
| 除雪工夫分類 | B4:シートの活用 |
| 工事種別 | 道路改良工事 |
| 工事名称 | 平成14年度 地域づくり推進道路事業 主要地方道管野代堅苔沢線道路改良工事 |
| 施工場所 | 山形県西田川郡温海町 |
| 工期 | 平成14年9月2日～平成15年3月10日 |
| 使用機材/機械 | バックホウ排出ガス対策型 0.08m ³ 、タイヤショベル TCM1.2m ³ |
| 現場除雪の工夫・留意点等 | 法面部に関しては、作業終了時にブルーシートを敷設して除雪をしやすいしておく。狭い箇所は養生の囲いよりも大きく囲いを設置し、中での作業も出来るようにすることで毎日の除雪が不要になる。 |



法面部はシートを敷いて除雪

【現場除雪事例：H14 岩手県1】

| | |
|--------------|---|
| 除雪工夫分類 | B4:シートの活用 / A3:除雪範囲の明示 / C2:住民・通行者の安全 |
| 工事種別 | 道路改良工事 |
| 工事名称 | 北田道路改良工事 |
| 施工場所 | 岩手県水沢市佐倉河北田町 |
| 工期 | 平成14年3月19日～平成15年2月28日 |
| 使用機材 / 機械 | バックホウ0.8m ³ 、バックホウ排出ガス対策型クローラ型山積0.25m ³ (平積0.2m ³)、バックホウ排出ガス対策型クローラ型山積0.45m ³ (平積0.4m ³) |
| 現場除雪の工夫・留意点等 | 降雪等の恐れがある場合は、事前に施工面をブルーシートで覆い、除雪をやすくした。現場周辺の市道には融雪剤を散布(人力)した。盛土箇所中路肩部は最初に除雪し、重機等の転落防止の為カラーコーンにて明示した後に除雪を行う。市道部に融雪材を散布するときは、一般車両との接触事故等に十分気を付ける。(誘導員を必ず配置) |



施工箇所をブルーシートで覆った

【現場除雪事例：H14 山形県 5】

| | |
|--------------|--|
| 除雪工夫分類 | C4:土砂混入軽減・防止 / B4:シートの活用 |
| 工事種別 | 道路改良工事 |
| 工事名称 | 平成14年度 安全で安心できるみちづくり事業 主要地方道長井白鷹線 自歩道整備工事 |
| 施工場所 | 山形県西置賜郡白鷹町 |
| 工期 | 平成14年9月27日～平成14年3月10日 |
| 使用機材 / 機械 | バックホウ排出ガス対策型クローラ型山積 0.28m ³ (平積 0.2m ³)、ダンプトラックディーゼル式 2t 積 |
| 現場除雪の工夫・留意点等 | 床堀基床面、基礎砕石、路盤施工面に降雪前にブルーシートを張り除雪時に土砂、路盤材と雪が混合しないようにした。スコップでの除雪後ブルーシートを巻き込むことで、ほとんどの雪を取り除くことができた。 |



床堀り部にブルーシート張り