

【現場除雪事例：H13 青森県 17】

除雪工夫分類	D1:構造物への配慮 / B4:シートの活用 / B2:現場機材の活用
工事種別	
工事名称	平成13年度公第2 - 4号 新青森県総合運動公園公園整備工事
施工場所	青森県青森市大字宮田地内
工期	平成13年8月22日～平成14年3月29日
使用機材 / 機械	ブルーシート、雪ペラ / バックホウ 0.4m <sup>3</sup>

現場除雪の工夫・留意点等

既設構造物の破損を防止する為、目印棒を立てた。降雪時及び施工終了時に施工箇所をブルーシートで全面覆った。除排雪コストを低減させる為、極力当該工事使用機械を使用。翌日コンクリート打設(小範囲：20～30㎡に限って)等の箇所に、ブルーシートを使用した簡易な覆いを作り、ジェットヒーターを夕方から翌朝まで稼働させることで、その熱によって夜間の降雪をとかし、また、その他の凍結も低減させた。



集積状況

【現場除雪事例：H13 山形県 14】

除雪工夫分類	D1:構造物への配慮 / C4:土砂混入軽減・防止
工事種別	公園工事
工事名称	平成12年度 山形空港施設整備事業緑地整備工事
施工場所	山形県東根市大字羽入地内
工期	平成13年10月26日～平成14年3月25日
使用機材 / 機械	スコップ プラスチック製、スコップ 鉄製 / バックホウ 0.7、バックホウ 0.25、バックホウ 0.15
現場除雪の工夫・留意点等	第6飛行体の中については、播種工を傷めないように慎重に作業を行った。盛土場所については、盛土材と雪が混入しないように注意した。



3M 東側の除雪状況