

【現場除雪事例：H14 秋田県 5】

除雪工夫分類	E:地域住民への配慮
工事種別	道路改良工事
工事名称	緊急地方道路整備工事
施工場所	秋田県仙北郡西仙北町
工期	平成 14 年 11 月 25 日～平成 15 年 3 月 18 日
使用機材 / 機械	バックホウ排出ガス対策型クローラ型山積 0.45m <sup>3</sup> (平積 0.3m <sup>3</sup> )、バックホウ排出ガス対策型クローラ型山積 0.3m <sup>3</sup> (平積 0.2m <sup>3</sup> )、ホイールローダーバケット山積 0.8m <sup>3</sup> 、ダンプトラックディーゼル式 4t 積
現場除雪の工夫・留意点等	住宅密集地での作業及び道路幅 6.0m～7.0m で道路きわまで除排雪しないと片側交合通行できない状態となるとボランティアもかねて民家の排雪を行った。そうする事により住民の協力を得ることが出来た。



民家から道路わきに排雪された雪の運搬排雪状況