

【補強工事等により耐震基準を満たした物件は下記リストから除く。】

(別紙1)

株式会社水落設計が設計等に関与した構造耐力不足物件：物件概要

平成19年7月25日現在

【竣工済み】

	特定行政庁	建築確認を行った機関	確認時物件名 (下段括弧内は現在の物件名)	所在地	建築主	設計者	施工者	建築確認日 (当初)	構造・階数	延床面積	用途	住宅戸数	現況	耐震性の 検証 ^{※1}
5	三条市	三条市	アパガーデンズ東三条ウエストコート ^{※6}	新潟県三条市東三条1丁目1-21	アパ(株)	(株)町設計	アパ建設(株)	2004/6/2	RC9	4,810㎡	共同住宅	49戸(分譲)	竣工済	0.85
6	名古屋市	日本ERI(株)	アップルパレス丸の内	愛知県名古屋市中区丸の内2丁目1720-1	赤坂見附トラスト 特定目的会社	アパ建設(株)	アパ建設(株)	2004/7/30	RC15	9,059㎡	共同住宅	102戸(分譲)	竣工済	0.60 ^{※7}
7	神戸市	日本ERI(株)	(仮称)アパ神戸三宮プロジェクト (アパタワーズ神戸三宮)	兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目310、311	アパホーム(株)	(有)イズムアソシエイツ	アパ建設(株)	2003/8/20	SRC20	28,495㎡	共同住宅	249戸(分譲)	竣工済	0.96 ^{※8}
8	高崎市	日本ERI(株) ^{※9}	アパガーデンズ高崎駅前	群馬県高崎市八島町149-3他	アパホーム(株)	(株)山本勝建築設計室	アパ建設(株)	2003/12/16	SRC14/1	13,345㎡	共同住宅	104戸(分譲)	竣工済	0.96

【工事中】

	特定行政庁	建築確認を行った機関	確認時物件名 (下段括弧内は現在の物件名)	所在地	建築主	設計者	施工者	建築確認日 (当初)	構造・階数	延床面積	用途	住宅戸数	現況	耐震性の 検証 ^{※1}
1	埼玉県	イーホームズ(株)	アップルガーデン若葉 (<i>n</i>)	埼玉県鶴ヶ島市大字藤金字大境852-1	アパ(株)	(株)タムラ建築設計事務所	西松建設(株)関東支店	2005/3/15	S・RC15	48,660㎡	共同住宅	369戸(分譲)	工事停止中	0.50 ^{※4}
2	千葉県	イーホームズ(株)	(仮称)アパガーデンパレス成田 (アパガーデンパレス成田)	千葉県成田市不動カ岡反り田98-4他	アパマンション(株)	(株)タムラ建築設計事務所	西松建設(株)関東支店	2004/9/27	RC12	12,257㎡	共同住宅	130戸(分譲)	工事停止中	0.74 ^{※5}
3	三条市	三条市	アパガーデンズ東三条イーストコート	新潟県三条市東三条1丁目1-19	アパ(株)	(株)町設計	熊谷組・田辺建設共同企業体	2006/1/27	RC9	5,004㎡	共同住宅	49戸(分譲)	工事停止中	0.85

※1 「耐震性の検証」については、特別な記注等が無い場合Qu/Qunの最小値。

※4 構造的に6棟に分かれており、うち2棟は耐震性に問題なし、3棟は未検証。この数値は残る1棟のもの。

※5 構造的に5棟に分かれており、うち4棟は耐震性に問題なし。この数値は残る1棟のもの。

※6 既存マンション等のサンプル調査(389件)の調査対象物件(重複)

※7 構造的に2棟に分かれており、うち1棟は耐震性に問題なし。この数値は残る1棟のもの。

※8 当該物件は、特定行政庁より許容応力度計算による基準に適合していない(中規模地震で一部の部材が損傷する恐れがある)旨、報告。構造的に2棟に分かれており、うち1棟はQu/Qunの数値は1.0以上である。この数値は残る1棟のもの。

※9 計画変更確認及び完了検査は高崎市が実施。